

## Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 6

Корисник: 09396 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401	04010004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	634.392.512	635.970.615	494.814.461	77,80
0401	04015311	Канализација подручја старо језгро Земуна	64.886.343	66.957.661	66.957.661	100,00
0401	04015315	ППОВ у подавалским насељима	10.272.996	10.272.996	10.272.995	100,00
0401	04015317	КЦС Крњача 2 са колекторима ППОВ Крњача и секундарна мрежа у насељу - изградња објекта са изградом пратеће техничке документације	1.287.916.438	1.287.892.858	125.166.437	9,72
0401	04015322	Канализација у Јелезовачкој и Урошевачкој улици у Реснику	1.649.891			
0401	04015324	Канализација у насељу Сремчица	313.456	1		
0401	04015326	Канализација у насељу Кумодраж	141.143.542	151.292.424	151.292.423	100,00
0401	04015327	Канализациона мрежа у насељу Јајинци	28.675.245	28.675.245	28.675.244	100,00
0401	04015331	Канализација на подручју Чукаричке падине	3.793.820	1.978.500	1.702.500	86,05
0401	04015340	Канализација у Арадској улици	10.710.314	12.516.597	10.710.312	85,57
0401	04015341	Канализација у делу МЗ Бело поље у Обреновцу	20.901.583	20.901.583	20.901.582	100,00
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	704.688.326	652.095.756	389.823.479	59,78
0701	07015031	Опремање локације Вишњичко поље	41.435.851	41.435.851	39.909.477	96,32
0701	07015300	Саобраћајница Патријарха Павла	77.735.438	81.331.768	77.735.437	95,58
0701	07015301	Пасарела на Обреновачком путу код Темпа	12.297.172	12.297.172	12.297.172	100,00
0701	07015309	Веза Борска - петља Ласта	35.602.805	35.602.805	35.602.804	100,00
0701	07015311	Подручје приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води	11.625.857	11.450.217	1.794.255	15,67
0701	07015312	Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде	64.474.710	89.615.901	62.610.369	69,87
0701	07015315	Саобраћајнице на локацији Падина	35.191.167	45.919.433	45.919.432	100,00
0701	07015320	Пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама	75.608.473	75.608.473	75.608.472	100,00
0701	07015321	Блок између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Стари град	11.526.047	11.526.047	11.526.047	100,00
0701	07015330	Комплекс аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду		3.117.880	3.116.880	99,97
0701	07015338	Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину	18.296.001	18.296.001	18.296.001	100,00

<b>Шифра програма</b>	<b>Шифра програмске активности / пројекта</b>	<b>Назив програма/програмске активности/пројекта</b>	<b>Усвојен буџет за 2023</b>	<b>Текући буџет за 2023</b>	<b>Извршење у 2023</b>	<b>Проценат извршења у односу на текући буџет</b>
0701	07015343	Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса - III МЗ	16.832.303	16.832.303	16.832.303	100,00
0701	07015344	Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром у Блоку 65, Нови Београд	232.080	232.080	232.080	100,00
0701	07015348	Подручје ПДР Тозино воће - саобраћајница 159. нова, општина Младеновац	26.852.017	26.852.017	24.222.480	90,21
0701	07015349	Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката за пресељење Лазаревац - насеље Кусадак	71.220.700	71.220.700	13.535.979	19,01
0701	07015350	Локације на потезу између улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка	3.075.941	3.075.941	3.075.940	100,00
0701	07015351	Опремање локације привредне зоне у Сурчину	14.579.158	14.579.158	14.579.157	100,00
0701	07015355	Локација уз улицу Петра Кочића у Земуну	12.664.599	17.363.306	17.363.304	100,00
0701	07015361	Реконструкција Сремске улице	23.563.457	23.563.457	23.563.456	100,00
0701	07015363	Опремање локација за изградњу предшколских установа	1.366.417	1.366.417	1.366.416	100,00
0701	07015364	Комунално опремање средствима правних и физичких лица локација која испуњавају формално правне и техничке услове за реализацију (ПДВ)	23.578.211	23.203.197	23.203.197	100,00
0701	07015365	Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду (ПДВ)	1.000	1.000		
0701	07015366	Подручје ПДР централне зоне Обреновац	45.906.588	40.289.858	39.174.186	97,23
0701	07015374	Пристап депонији "Винча"	8.782.417	8.782.417	8.782.417	100,00
0701	07015381	Саобраћајнице у Реснику - 35. нова и 45. нова од улице Пашинац до Јужне саобраћајнице са инфраструктурним везама до реципијента	19.619.910	19.619.910	15.043.406	76,67
0701	07015400	Опремање локације - саобраћајнице у центру Сурчина (С9 и С10 и др.)	77.712.268	77.712.268	77.712.267	100,00
0701	07015401	Опремање локације уз Булевар краља Александра (Нова 1.1, Нова 3.3 и др.)	1.216.033			
0701	07015407	Драгослава Срејовића од Богословије до Улице Јованке Радаковић у Миријеву	1.350.000	4.341.000		
0701	07015409	Интермодални терминал у Батајници	8.134.755	8.134.755	8.134.754	100,00
0701	07015417	Железничка улица у Лазаревцу	101.862.008	101.862.008	101.862.007	100,00
0701	07015421	Опремање локације Макишко поље	4.882.185.077	4.882.185.077	3.502.253.388	71,74
0701	07015426	Улице Карађорђева и Димитрија Туцовића у Лазаревцу	22.720.000			
0701	07015428	Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу	104.642.314	104.642.314	104.642.313	100,00
0701	07015432	Трг у Карађорђевој и Душана Недељковића у Лазаревцу	39.344.868	39.344.868	39.344.868	100,00
1101	11010003	Управљање грађевинским земљиштем	8.128.110.034	8.072.047.094	5.027.485.148	62,28
1101	11010005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	161.114.800	161.114.800	161.112.800	100,00

<b>Шифра програма</b>	<b>Шифра програмске активности / пројекта</b>	<b>Назив програма/програмске активности/пројекта</b>	<b>Усвојен буџет за 2023</b>	<b>Текући буџет за 2023</b>	<b>Извршење у 2023</b>	<b>Процент извршења у односу на текући буџет</b>
1101	11010006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	135.147.960	135.147.960	135.144.120	100,00
1101	11015300	Уређење парка у насељу Алтина 2	1.256.605	924.206	923.205	99,89
1101	11015301	Гробље у Батајници и Угриновцима	20.635.595	20.635.595	17.196.329	83,33
1101	11015303	Гробље за кућне љубимце у блоку 51	40.852.547	40.852.547	40.852.546	100,00
1101	11015307	Изградња објеката за подручја обухваћена акционим плановима расељавања и програмима пресељења	262.373	262.373	262.373	100,00
1101	11015308	Изградња станова за потребе уређивања грађевинског земљишта и објеката од посебног значаја за град Београд (социјални станови и сл.)	4.265.777	4.265.777	4.265.776	100,00
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	3.715.625.705	3.715.625.705	3.483.125.389	93,74
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	2.586.085.260	2.586.085.260	2.395.280.964	92,62
1102	11020004	Зоохигијена	621.170.000	621.170.000	621.010.000	99,97
1102	11020006	Одржавање гробаља и погребне услуге	28.601.000	28.601.000	28.583.539	99,94
1102	11020008	Управљављање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	68.380.000	68.380.000		
1102	11025300	Магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац	2.405.643	2.405.643		
1102	11025304	Водоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци, општина Барајево	19.400.000	19.400.000		
1102	11025309	Водоводна мрежа у насељу Шангај	287.028.519	287.028.519	287.028.517	100,00
1102	11025312	Водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросалџи, општина Лазаревац	76.454.425	76.454.425	76.454.425	100,00
1102	11025313	Регионални водовод Макиш - Младеновац	1.833.188.487	1.906.395.512	1.902.347.743	99,79
1102	11025314	Бунари на изворишту Брестовица МЗ Шепшин и Кораћица, општина Младеновац	4.968.000	4.968.000	4.968.000	100,00
1102	11025315	Водоводна мрежа у насељу Угриновци	292.562	292.562	292.561	100,00
1102	11025319	Водоводна мрежа у насељу Ритопек	34.573.841	34.573.841	34.573.841	100,00
1102	11025329	Водоводна мрежа у Великом пољу у Обреновцу	8.153.960			
1102	11025500	Водоводна инфраструктура опремање грађевинског земљишта	125.978.724	108.000.906	105.399.117	97,59
1201	12010003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	233.797.952	233.797.952	233.796.948	100,00
1201	12015037	Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - Фаза 1	54.985.000	54.985.000	54.643.012	99,38
1201	12015040	Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Видин капија	39.400.000	39.456.316	32.880.263	83,33
1301	13015300	Изградња спортских објеката јавне намене	68.611.840	68.611.840	68.610.840	100,00
2002	20025050	Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа	162.002.465	155.767.325	103.362.285	66,36
2003	20030001	Реализација делатности основног образовања	27.196.640	27.196.640	27.196.640	100,00

<b>УКУПНО:</b>	<b>27.290.525.822</b>	<b>27.254.406.633</b>	<b>20.566.453.739</b>	
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

**Програм: 0401 - Програм 06 - Заштита животне средине**  
**Сектор: 04 - Заштита животне средине**  
**Одговорно лице:** Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата  
**Опис програма:**

Секретаријат за заштиту животне средине врши: послове заштите и унапређивања животне средине који се односе на континуирано праћење стања животне средине; успостављање локалног регистра извора загађивања; израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја, заштите природе и животне средине, укључујући и пројекте адаптације и митигације на климатске промене као и акционих и санационих планова; заштиту природних ресурса и добара, управљање заштићеним добрима и подручјима, њихово коришћење и развој; повећање степена пошумљености; заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема; информисање и еколошко образовање; ; послове управљање заштитом животне средине у погледу утврђивања услова и мера заштите животне средине за потребе израде урбанистичких планова, других урбанистичких докумената или издавања локацијских услова, које доноси, односно даје град Београд, оцене и давања сагласности на извештаје о стратешкој процерни утицаја планова, програма или стратегија на животну средину, које доноси град Београд, спровођења поступка процене утицаја пројеката на животну средину за које дозволу за изградњу издаје град Београд, издавања интегрисаних дозвола за рад постројења и обављања активности, дозвола за управљање отпадом, као и дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха и одобрења прекорачења прописаних граничних вредности емисије из постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног горива, и то за постројења за која дозволу за изградњу издаје град Београд, издавања дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија одређеној врсти дистрибутера чије је седиште у Београду, као и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија физичким лицима на подручју града Београда; послови планирања и организовања управљања отпадом, у које између осталог спадају уређење и организовање селекције и одвојеног сакупљања отпада, предузимање мера којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже, учешће у одређивању и припремању локација и изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада; санација дивљих депонија на територији Града,; учешће у одређивању и припремању локација, обезбеђивању, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства.

**Циљ 1 :**  
Праћање стања чинилаца животне средине.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Донети програми мониторинга <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Донети програм реализован у целости	Комад	2022	7	7	7
<b>Назив:</b> Популаризација значаја заштите животне средине кроз промотивне активности <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Промотивне активности реализоване кроз пројекте НВО сектора и кроз емитовање промотивних спотова	Комад	2022	56	47	48

**Циљ 2 :**  
Одржавање заштите природе.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Повећање површина под шумом <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализовано у целости.	хектарима	2022	36.020	36.040	38.020
<b>Назив:</b> Број заштићених природних подручја <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Скупштина града Београда је прогласила скидање заштите за 3 појединачна стабла.	комадима	2022	47	51	48

### Циљ 3 :

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Проценат становништва покривеног услугом сакупљање третмана комуналног отпада ( проценат ) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> ЈКП Градска чистоћа Београд прати покривеност система сакупљања комуналног отпада на територији 11 ГО града Београда,и исту усклађује са порастом обима услуге на год.нивоу,који износи око 2%.	процентима	2022	98	90	99
<b>Назив:</b> Проценат примарне селекције и ресиклажа отпада <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> За територију ГО које су у обухвату ЈКП Градска Чистоћа, на годишњем нивоу константан је пораст количине генерисаног ком.отпада количина сакупљених рециклабила се мења.Такође значајну количину рециклабила из постављене опреме узимају сакупљачи секундарних сировина неовлашћено.	процентима	2022	5	10	6

### Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

**Одговорно лице:** Љубица Драшковић

#### Опис програмске активности:

За обављање комуналне делатности одвођења отпадних и атмосферских вода на територији града Београд, град Београд је основао ЈКП "Београдски водовод и канализација" за подручје дефинисано у складу са Статутом града Београда. За одвођење употребљених вода ЈКП остварује приход, у складу са Законом и Одлуком, а за прикупљање и одвођење атмосферских вода ЈКП не остварује приход, те се у складу са законом и Одлуком одржавање кишне канализације-чишћење сливника финансира из средства буџета Града према Програму који се доноси за сваку годину. Територија

града није у потпуности покривена јавним системом за одвођење отпадних и атмосферских вода, као ни постројењима за пречишћавањем. Поред текућег одржавања система од стране ЈКП, неопходна је санација и реконструкција објеката канализационог система, као и изградња нових објеката како би се за све грађане Београда, обезбедили услови за одвођење отпадних вода јавном канализацијом, за шта је потребно обезбедити средства из прихода ЈКП, буџета Града и других извора. У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности реализују се активности на припреми техничке документације за развој градског канализационог система за одвођење отпадних и атмосферских вода, редовног одржавања система кишне канализације, као и санације, реконструкције и изградње објеката система градске канализације.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У 2021. године очекивано је 3.850 интервенција на канализационој мрежи, што би било за 62 интервенција мање од броја интервенција у истом периоду претходне године(>,<) с обзиром на настојања ЈКП и Градске управе да максимално раде на развоју(>,<) реконструкцији(>,<) санацији овог система. Међутим, остварено је повећање у броју интервенција од 11,5% у односу на очекивани број. Број интервенција је тешко предвидети. С обзиром на старост канализације(>,<) временске услове који диктирају број интервенција на мрежи(>,<) остварена вредност је већа од прогнозиране.

**Циљ 1 :**

Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода ,,

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број интервенција на канализационој мрежи <b>Коментар:</b> Увећан број интервенција на канализационој мрежи <b>Извор верификације:</b> ЈКП Београдски водовод и канализација <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Број кварова варира из године у годину и резултат је разних фактора.	Комад	2022	1.900	3.300	3.860

**Пројекат: 04015300 - Канализација у насељу Крњача - блок Браће Марић**

**Време трајања:** 2022 - 2026

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња шахтне црпне станице са потисним водом у Блоку Браћа Марић у Крњачи Изградња фекалне канализације у постојећим улицама Блока Браћа Марић у Крњачи,дужина око 6300м (гравитациона мрежа Л=1000м, мрежа под ниским притиском Л=5300м)  
Санација колектора у Панчевачком путу. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 55%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализација у блоку Браће Марић

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови изградњи шахтне црпне станице са потисним водом у Блоку Браћа Марић у Крњачи<(>,<)> изградњи фекалне канализације у постојећим улицама Блока Браћа Марић у Крњачи,дужина око 6300м (гравитациона мрежа Л=1000м, мрежа под ниским притиском Л=5300м су завршени су 100%. Чека се коначни обрачун са БВК за санацију колектора у Панчевачком путу. <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због неподвижених оклности, стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	100	0	0

**Пројекат: 04015301 - Изградња канализације у насељу Ледине**

**Време трајања:** 2021 - 2026

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња фекалне канализационе мреже Ø250 у постојећим улицама у оквиру дела насеља уз Виноградску улицу, оријентационе дужине 1480м. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 13%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат завршен<(>,<)> уговор за извођење радова на изградњи канализације у насељу Ледине је раскинут

**Циљ 1 :**

Изграђена канализација у насељу Ледине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат завршен, уговор за извођење радова на изградњи канализације у насељу Ледине је раскинут. <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Извођач са којим је уговорена изградња и раскинут уговор је у стечају. У 2024.години уговорена је изградња ове канализације, и биће реализовано у 2024	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 04015311 - Канализација подручја старо језгро Земуна  
**Време трајања:** 2021 - 2025  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Извођење радова на изградњи и реконструкцији кишне и фекалне канализације на подручју старог језгра Земуна укупне дужине око Л = 6791 м  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**  
Изграђена канализациона мрежа у старом језгру Земун.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су радови по овом уговору	Проценат	2022	77	60	100

**Пројекат:** 04015312 - Канализација у насељу Сунчани брег  
**Време трајања:** 2022 - 2026  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња недостајуће фекалне канализације у постојећим улицама насеља - ИИ фаза; дужина око 2200м, пречник Ф250мм  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планирана за 2022 и 2023 годину.



Циљ 1 :  
Изграђена канализациона мрежа у насељу Сунчани брег ИИ фаза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су радови по овом пројекту.	Проценат	2022	90	0	100

Пројекат: 04015315 - ППОВ у подавалским насељима  
Време трајања: 2021 - 2026  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:

ППОВ „Бели поток“: Изградња постројења за прераду отпадних вода у насељу Бели поток, капацитета 1000 ЕС са испустом пречишћених вода у повремени водоток, који гравитира реци Жежњичини. ППОВ „Пиносава“: Изградња постројења за прераду отпадне воде (ППОВ), са прерадом садржаја септичких јама околних насеља и прерадом вишка муља са ППОВ подавалских насеља (Зуце, Пиносава и Бели поток). Капацитет ППОВ: 3.400 ЕС (у 1. фази 1.400, а у 2. – 2.000 ЕС). Капацитет прераде септичких јама: 50 м3/дан (све у првој фази). Капацитет прераде отпадног муља: 10.000 ЕС (5.000 у првој и 5.000 у другој фази). Реципијент: Топчидерска река. За приступ комплексу ППОВ је потребно изградити саобраћајницу са мостом преко Топчидерске реке. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 20%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :  
Изграђен ППОВ у подавалским насељима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача. Радови завршени.	Проценат	2022	50	20	100

Пројекат: 04015317 - КЦС Крњача 2 са колекторима ППОВ Крњача и секундарна мрежа у насељу - изградња објеката са израдом пратеће техничке документације

**Време трајања:** 2021 - 2026  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**

КЦС „Крњача 2“, Q = 750 л/с, са доводним и одводним колекторима. Доводни колектор: 1500 мм, Л 115 м, од постојећег шахта у близини Зрењанинског пута, до КЦС. Одводни колектор: 1000 мм, Л 150 м, од КЦС до колектора у Панчевачком путу. КЦС препумпава отпадне воде из колектора у Зрењанинском, у колектор у Панчевачком путу, ка КЦС „Крњача 1“ у садашњој, односно ППОВ „Крњача“ у коначној фази. Уговором је обухваћено и формирање парцела комплекса КЦС, доводног колектора и приступне саобраћајнице.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**  
Изграђен КЦС Крњача 2 са колекторима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача. Објекат завршен комплетно	Проценат	2022	90	30	90

**Пројекат:** 04015322 - Канализација у Железовачкој и Урошевачкој улици у Реснику

**Време трајања:** 2021 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће канализације у улицама Железовачкој, Драгослава Петровића и Урошевачкој и то фекална канализациона мрежа, Ø250 мм, на дужини од око 490 м и кишна канализациона мрежа од ПЕХД цеви, деоница пречника Ø400-500 мм, на дужини од око 500 м. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 21%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**  
Изграђена канализација у Железовачкој и Урошевачкој улици

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршено све.	Проценат	2022	100	30	100

**Пројекат:** 04015325 - Канализација у насељу Миљаковац III  
**Време трајања:** 2021 - 2024  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Предмет пројекта је изградња мреже фекалне канализације ф250 у постојећим и планираним улицама у насељу Миљаковац 3 (према ПГР-у "Јелезовац – Сунчани брег" у улицама С8, И14, У15, П30, И29 и У18) у дужини од око 982м, као и сабирни канал (колектор) дуж Змајевачког потока, од пројектоване мреже до постојећег колектора ф600 у долини Раковичког потока (кроз планирану улицу С14, комуналну стазу И5 и даље постојећом улицом Миљаковачки виногради), у дужини од око 1863м  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат започео с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**  
Изградња недостајуће канализационе мреже у насељу Миљаковац ИИИ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови започети у 2024. када ће се и завршити	Проценат	2022	60	0	0

**Пројекат:** 04015326 - Канализација у насељу Кумодраж  
**Време трајања:** 2022 - 2025  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Реализација секундарне кананлизационе мреже у насељу са везом до реципијента

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**

Изграђена фекална канализација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одсупања долази због непредвиђених околности(>,<)> стања на терену односно захтева грађана и општине да се коловоз поправи у целој ширини саобраћајнице	Проценат	2022	0	60	42

Пројекат: 04015327 - Канализациона мрежа у насељу Јајинци

Време трајања: 2021 - 2026

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Фазна реализација секундарне мреже, И фаза опбухвата канализаицју у улици породице Трајковић ( дужине око 1000м ) и у осталом делу насеља радови ће се изводити у складу са техничким и имовинско-правним ограничењима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Комунално опремање постојећих насеља

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.оговора <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Уговор раскинут јер грађани нису дозволили радове, траже решење заједно са водоводном мрежом	Проценат	2022	0	20	0

Пројекат: 04015328 - Канализациона мрежа у насељу Болеч

Време трајања: 2023 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња канализације у Улици палих бораца у Болечу, пречника ф 250 мм и дужине 400 м.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Пројекат: 04015331 - Канализација на подручју Чукаричке падине

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Извођење радова за недостајућу канализациону мрежу у постојећим улицама у насељу за које су се стекли технички услови

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

Циљ 1 :

Изграђена канализација на подручју Чукаричке падине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени сви радови	Проценат	2022	100	10	100

Пројекат: 04015339 - Објекти на траси Интерцептора од Вишњичке улице до ППОВ Велико село - I фаза

Време трајања: 2023 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Превезивање колектора у Вишњичкој улици и изградња канализационе црпне станице капацитета 500 л/с, која ће представљати Ia фазу до реализације комплетног ППОВ Велико село

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Изграђена канализациона црпна станица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	30	0

Пројекат: 04015340 - Канализација у Арадској улици  
Време трајања: 2022 - 2026  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња канализационе мреже ф300мм постојећим улицама у дужини од око400м са везом до реципијента у Булевару краља Александра  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :  
Изграђена канализациона мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Завршени сви радови.	Проценат	2022	0	75	100

Пројекат: 04015341 - Канализација у делу М3 Бело поље у Обреновцу  
Време трајања: 2021 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Пројекат обухвата изградњу фекалне канализације у делу М3 Бело поље у Обреновцу и то примарне мреже 2.228 м и секундарне мреже 2.406 м и изградњу фекалне црпне станице.  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :  
Изграђена канализациона мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени сви радови.	Проценат	2022	100	30	100

**Пројекат:** 04015344 - Канализација у Вељка Лукића Курјака

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња секундарне канализације у дужини од око 200м.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Није реализована јавна набавка.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Није реализована јавна набавка.	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 04015345 - Канализација у Улици Милоша Обилића у Обреновцу

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња канализационе мреже у улици и прикључење околних објеката.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 04015346 - Канализација у улици Драге Спасић  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Јасмина Васић  
**Опис пројекта:**  
Изградња фекалне канализације и мале црпне станице до везе са реципијентом, што ће спречити изливање фекалних вода у Жарковачки поток.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Изграђена канализација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 04015347 - Канализација у МЗ Загорка Драговић, МЗ Горњи град и МЗ Петка у Лазаревцу  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Јасмина Васић  
**Опис пројекта:**  
Изградња и реконструкција канализационе мреже.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**



Циљ 1 :  
Изграђена канализациона мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обаве Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 04015349 -  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња канализационе мреже у делу Чардаклијине до реципијента у Улици Др. Велизара Косановића.  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат: 04015350 -  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња канализационе мреже  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Програм: 0701 - Програм 07-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура  
Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Одговорно лице: Никола Татовић, секретар  
Опис програма:  
Програм подразумева изградњу и реконструкцију путне мреже, што ће имати ефекат на побољшање квалитета путне мреже и повећање безбедности у саобраћају  
Циљ 1 :  
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
				<b>2023.</b>	<b>2023.</b>
<b>Назив:</b> Дужина укупно изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) <b>Коментар:</b> Унапређење саобраћаја у граду и побољшање квалитета живота становника <b>Извор верификације:</b> ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Изградња градске мреже путева условљава њихово повезивање са магистралним путевима и неопходно повезивање са другим градским путевима што је довело до повећања броја километара новоизграђених саобраћајница 15,26км. ЈП Путеви Београда су асфалтирали 128,7 км саобраћајница, изградили 6 км.	Километар	2022	5.958	6	21
<b>Назив:</b> Просечне густине мреже улица и локалних путева (однос површине града/општине и км изграђене саобраћајне мреже) <b>Коментар:</b> Већа густина мреже изграђених путева и улица омогућује бољу повезаност, односно већи број начина повезивања насеља на територији града и унапређује квалитет живота и рада становника <b>Извор верификације:</b> ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Прати се планирана динамика	километар	2022	55	55	55

## Циљ 2 :

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број саобраћајних незгода / инцидената <b>Коментар:</b> Директни показатељ стања безбедности саобраћаја <b>Извор верификације:</b> МУП Републике Србије <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Подаци још увек нису доступни, Извештај од МУП-а очекујемо у априлу.	Комад	2022	14.729	16.500	0

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број смртних исхода <b>Коментар:</b> Директни показатељ стања безбедности саобраћаја <b>Извор верификације:</b> МУП Републике Србије <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Подаци још увек нису доступни, Извештај од МУП-а очекујемо у априлу.	Комад	2022	94	93	0
<b>Назив:</b> Број повређених људи <b>Коментар:</b> Директни показатељ стања безбедности саобраћаја <b>Извор верификације:</b> МУП Републике Србије <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Подаци још увек нису доступни, Извештај од МУП-а очекујемо у априлу.	Комад	2022	5.564	4.490	0

### Циљ 3 :

Повећање одрживости и доступности транспорта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Удео улагања у инфраструктуру намењену пешацима у односу на сва улагања у саобраћај <b>Коментар:</b> Улагањем финасијских средстава у изградњу пешачких стаза и тротоара директно се утиче на безбедност пешака, најрањивије категорије учесника у саобраћају, али и побољшања квалитета живота. На овај начин се стимулише опредељивање за пешачење које је корисно са аспекта здравог зивота и заштите животне средине <b>Извор верификације:</b> Извештај Секретаријата за саобраћај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Прати се планирана динамика	Проценат	2022	6	7	7
<b>Назив:</b> Удео улагања у бициклическу инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћај <b>Коментар:</b> Улагањем финасијских средстава у изградњу бициклических стаза директно е утиче на унапређење безбедности бициклиста. На овај начин се стимулише коришћење бицикала за реализацију путовања што је корисно са аспекта здравог живота, али и заштите животне средине. <b>Извор верификације:</b> Извештај Секретаријата за саобраћај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Прати се планирана динамика	Проценат	2022	1	1	1

Програмска активност: 07010002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис програмске активности:**  
Обезбеђивање услова за опремање градског грађевинског земљишта саобраћајном инфраструктуром на територији града Београда

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**  
Програмска активност почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Стављање у функцију саобраћајне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Реализација уговора за пројектовање, техничку контролу пројеката, технички преглед објеката и надзор у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш. <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности, стања на терену и ребал	проц	2022	0	100	0

**Пројекат:** 07015030 - Саобраћајнице уз улицу Кнеза Вишеслава  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајница и инфраструктуре уз улицу Кнеза Вишеслава  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Изграђена саобраћајница са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015031 - Опремање локације Вишњичко поље  
**Време трајања:** 2021 - 2025  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница са пратећом инфраструктуром у граници плана Вишњичко поље у циљу опремања нових стамбених локација

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Изграђена инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уг обавеза Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло због усаглашавања динамика извођења радова на саобраћајницама са извођачима радова на објектима високоградње. Укупно изведено 75% радова	Проценат	2022	60	20	75

Пројекат: 07015300 - Саобраћајница Патријарха Павла  
Време трајања: 2021 - 2026  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:  
Саобраћајница Патријарха Павла је магистрална саобраћајница првог реда. Предметним пројектом обухваћена је изгاردња саобраћајнице у две етапе. И етапа обухвата деоницу од УМП-а до км 1+940.00, а ИИ етапа од км 1+940.00 до улице Пере Велимировића.  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 8%.  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 8 процента

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализацила пројекта 2 циља планирана у 2023 годину.

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница Патријарха Павла

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. И етапа – у току су припремни радови на уклањању железничке инфраструктуре (уговор са „Железнице Србије“ а.д. исплаћен у целости, авансно, извођач извео 3% припремних радова. ИИ етапа ИИ фаза – укупна реализације је 70%, завршени радови на саобраћајницама и тротоарима, нису изведени радови на полагању шина и контактне мреже  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> За прву етапу предвиђа се нова јавна набавка у 2024. у другој етапи завршени сви радови на саобраћајницама и тротоарима. Шине ће се реализовати у коначној фази, након завршетка прве етапе	Проценат	2022	70	10	3

**Циљ 2 :**  
Обезбеђивање услова за коришћење саобраћаја од стране особа са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности(>,<)> стања на терену <(>,<)> као и због решавања имовинско-правних односа и ребаланса буџета .	ком	2022	0	9	0

**Пројекат:** 07015301 - Пасарела на Обреновачком путу код Темпа  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња челичне пешачке пасареле преко Обреновачког пута  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта почиње у 2022 години.

**Циљ 1 :**  
Изграђена пасареле на Обреновачком путу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови завршени.	Проценат	2022	100	6	100

**Пројекат:** 07015303 - Подручје уз улицу Дула Караклајића, Лазаревац  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Предмет овог пројекта су саобраћајнице на подручју уз улицу Дула Караклајића у Лазаревцу (саобраћајница Нова 10, од улице Нова 9 до улице Дула Караклајића и саобраћајница Нова 11, од улице Дула Караклајића до улице Воке Савића). Предметне саобраћајнице омогућиће приступ постојећим и планираним стамбено-пословним објектима, планираном паркингу (саобраћајница Нова 10) као и приступ зеленој пијаци и постојећим и планираним стамбено-пословним објектима (саобраћајница Нова 11)  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Пројекат:** 07015308 - Приступни пут за манастир Ваведење  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња приступне саобраћајнице за манастир Ваведење из Улице Васе Пелагића у дужини од око 160м(>,<)> према важећем планском документу.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изграђен приступни пут за манастир Ваведење

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговор обаве Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015311 - Подручје приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води**  
**Време трајања:** 2022 - 2026  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајница у зони моста Газела и саобраћајница на територији Новог Београда:  
Изградња саобраћајнице Владимира Поповића (дужине 650 м и ширине 2х10,5 м) и Булевара Зорана Ћинђића (дужине 435 м и ширине 2х7,0 м), изградња приступне саобраћајнице мосту и трамвајске пруге на потезу од ул. Владимира Поповића до ул. Милентија Поповића

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајна и трамвајска пруга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	10	0

**Пројекат: 07015312 - Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде**  
**Време трајања:** 2021 - 2026  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајница Нова 4, Нова 7, сервисне саобраћајнице Нова 8 и прикључка Нове 8 на Аутопут Е-75, изградња паркинга, саобраћајница Нова 5 и, Нова 6  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајнице у оквиру ПДР дел

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршене саобраћајнице Нова 4, Нова 7 и нова 8. Прикључење ће се радити када аутопут пређе у градску саобраћајницу, део радова је изведен. Изградња паркинга, саобраћајница нове 5 и нове 6 реализован 75%, у току решавање имовине за продужетак нове 5 и нове 6.	Проценат	2022	50	60	75

**Пројекат:** 07015313 - Саобраћајнице за приступ железничкој станици "Прокоп"  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Нова градња, реконструкција и доградња постојеће саобраћајнице Драгана Манцеа и изградња новог крака саобраћајнице Стјепана Филиповића.  
Приступ железничкој станици Прокоп са ауто пута, веза на петљу Жаба. Саобраћајница са инфраструктуром, навозне конструкције, потпорни зидови.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Пројекат:** 07015315 - Саобраћајнице на локацији Падина  
**Време трајања:** 2022 - 2026  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајница: Нова Кумодрашка, саобраћајница С9, С10 и осталих саобраћајница и припадајуће инфраструктуре за потребе опремања насеља Падина  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. У току је извођење радова на саобраћајници С9 и С10 степен њихове реализације је 10% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени сви радови по овом пројекту.	Проценат	2022	10	10	100

Пројекат: 07015316 - Улица Аласка у Земуну са мрежом канализације у улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачка

Време трајања: 2021 - 2026

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња приступне саобраћајнице са паркинзима у улици Алаској и изградња канализације у улицама у блоку уз Аласку улицу. Ширина приступне саобраћајнице 5.50 м, дужина 60 м, 4 реда управних паркинг места димензија 2.40\*4.30 м, укупно 42 ПМ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

Циљ 1 :

Изграђена приступна саобраћајница са паркинзима и комуналном инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Аласка- канализација изведена 60%, Телеоптик заградио део улице ка ул.Цара Душана и није дозволио пролаз. Од изградње паркинга се одустало! Инфраструктура у другим уговореним улицама изведена 100%. Сви радови завршени у 2022.	Проценат	2022	100	0	0

Циљ 2 :

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

--	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Аласка- канализација изведена 60%, Телеоптик заградио део улице ка ул.Цара Душана и није дозволио пролаз. Од изградње паркинга се одустало! Инфраструктура у другим уговореним улицама изведена 100%. Сви радови завршени у 2022.	ком	2022	1	0	0

**Пројекат:** 07015319 - Саобраћајница С7 - приступ трафо станици Радна зона 2

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице С7 за приступ трафо станици у Радној зони 2

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом 2021. године

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница С7 за приступ трафо станици у Радној зони 2

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.	Проценат	2022	0	0	0
<b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.					

**Пројекат:** 07015320 - Пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Нова градња денивелисаног пружног прелаза, рехабилитација и проширење државног пута ИИБ реда у дужини од око 350м, формирање нове трокраке раскрснице са саобраћајницом Пуковника Миленка Павловића, укидање постојећег пружног прелаза у нивоу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 години.

Циљ 1 :  
Изграђен пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Иако је раскинут уговор са извођачем за денивелисан пружни прелаз и није решена имовина, саобраћај је пуштен. Веза са раскрсницом Миленка Павловића завршена, саобраћај у функцији	Проценат	2022	100	44	0

Пројекат: 07015321 - Блок између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Стари град

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња улица: • Драчке (од Солунске улице до Улице Мике Аласа) и  
• Солунске (од Дубровачке улице до Улице Цара Уроша) ради приступа сатамбеним објектима у предметном стамбеном блоку.  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 22%.  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром<(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 22 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 години.

Циљ 1 :  
Изграђени саобраћајни објекти

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. Оба <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Изведени радови у Драчкој 100%, одустало се од радова у Солунској због револта грађана да се исече дрворед и укину постојећа паркинг места.	Проценат	2022	25	2	0

**Пројекат: 07015322 - Саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе**

**Време трајања:** 2021 - 2024

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице са инфраструктуром, дужине 140 м и ширине 7 м  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 3 процената.  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром<(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 3 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планаирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени сви радови.	Проценат	2022	100	0	0

**Пројекат: 07015323 - Саобраћајнице на локацији Дедиње- Целина "Сењак"**

**Време трајања:** 2022 - 2024

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**  
Изградња недостајуће саобраћајне инфраструктуре на локацији Дедиње, просторна целина Сењак

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајнице на локацији Дедиње– Целина „Сењак“

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. оба <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Није реализована јавна набавка у 2022. и 2023.	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015325 - Голешка улица на Дедињу  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Доградња постојеће Голешке улице, од улице Генерала Саве Грујића до уклапања у постојеће стање у дужини од око 170м, према важећем планском документу.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изграђена Голешка улица

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015326 - Опремање локација уз Кумодрашку улицу  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајнице-Улице 1 са инфраструктуром (дужине 220 м и ширине 7 м)

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница - Улица 1

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015327 - Млатишумина улица на Врачару  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:  
Предмет пројекта је саобраћајни приступ за објекте који су изграђени (на катастарским парцелама752/2 и 753/1 КО Врачар) и онима који су у изградњи, а налазе се између постојећих улица Млатишумине, Милешевске и Синђелићеве, као и партерно уређење парковске површине унутар блока.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Пројекат почиње са реализацијом 2020. године.

Циљ 1 :  
Изграђена Млатишумина улица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015328 - Саобраћајнице на локацији Дедиње -Целина „Топчидерско брдо“  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:  
Реконструкција дела Чакорске улице и доградња од пешачке стазе у Лацковићевој улици до уклапања у постојеће стање.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Пројекат почиње са реализацијом 2020. године.

Циљ 1 :

Изграђена саобраћајница на локацији Дедиње-целина "Топчидерско брдо"

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угово. обаве <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015330 - Комплекс аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду**

**Време трајања:** 2023 - 2026

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Реконструкција и проширење улица Јурија Гагарина, Марка Христића, Антифашистичке борбе, Ђорђа Станојевића и Милутина Миланковића око блока 42, изградња саобраћајнице Нова 1, Нова 2, терминаса у Милутина Миланковића и уређење зелених површина .

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 24 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**

Измештање аутобуске станице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови у предметним улицама завршени 100%	Проценат	2022	13	52	0

**Циљ 2 :**

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У последњој фази реализације пројекта у 2024 години биће видљива планска вредност индикатора који се односи на радно одговорни аспект	ком	2022	0	52	0

**Пројекат:** 07015332 - Саобраћајнице и инфраструктура у насељу Алтина I у Земуну  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Израда техничке документације и извођење радова на изградњи саобраћајница и инфраструктуре у насељу Алтина 1 у Земуну – Радови се изводе фазно  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Пројекат:** 07015333 - Продужетак Батајничког булевара  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Саобраћајна веза петље Батајница и постојеће деонице Батајничког булевара у дужини од око 500 м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изграђен продужетак Батајничког булевара

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015334 - Саобраћајница у насељу Сремчица  
**Време трајања:** 2021 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајнице - Улице 41 са инфраструктуром (дужине око 215 м и ширине 4,5 м).

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изграђена саобраћајница - Улица 41

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Није спроведена ЈН за извођење радова	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015335 - Аутобуско-тролејбуски терминус у Дунавској улици са тролејбуском контактном мрежом**  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња терминуса у Дунавској улици и тролејбуске мреже у постојећим саобраћајницама у дужини од око 2,5 километара  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 45 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изграђен аутобуско-тролејбуски терминус у Дунавској улици

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015336 - Карађорђева улица са уређењем припадајућег Савског кеја**  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Реконструкција Карађорђеве улице од Великог степеништа до Бранковог моста са уређењем Савског кеја од Бранковог моста до краја Бетон хале  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 68 процената.  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром<(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 68 процената

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планаирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**  
Реконструисана Карађорђева улица и уређен Савски кеј

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> У току је отклањање примедби по налогу комисије за технички преглед  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је отклањање примедби по налогу комисије за технички преглед	Проценат	2022	0	0	0

**Циљ 2 :**  
Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кон <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности(>,<)> стања на терену и ребаланса буџета.	ком	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015337 - Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина ( Трг републике, Нушићева улица, Теразијска тераса, Безистан, Вуков споменик, Парк код хотела Југославија ) реализује се у оквиру пројекта ИМЕ – Идентитет- Мобилност-Екологија који је усвојило Градско веће. Он обухвата реализацију низа подпројеката у складу са Стратегијом развоја града и то: јачање идентитета града Београда и увођење еколошке свести.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 60 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планаирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Уређени централни тргови града Београда и парковске површине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат није започео с реализацијом у 2021. години.	Проценат	2022	0	0	0
<b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Извођење радова у Нушићевој улици није започето, није добијено Решење о одобреној реконструкцији					

**Пројекат: 07015338 - Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину**

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајнице на подручју привредне зоне, зона Грмеч. С39, С40, ретензија Р2 и остале саобраћајнице, са припадајућом инфраструктуром  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 4 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планаирана у 2022 и 2024 години.

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови на изградњи С39 и саобраћајници са припадајућом инфраструктуром за потребе фабрике вакцина завршени су у целости. Радови на ретензији Р2 нису ни отпочели<(>,<)> у току је раскид уговора за извођење радова	Проценат	2022	93	10	0

**Пројекат:** 07015339 - Подручје Улице Боре Станковића  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Саобраћајница површине 2784м², потпорни зид дужине 242м, водовод пречника ф80, ф100, ф150, и ф406 у дужини од 331м, канализација пречника ф160, ф300 и ф400 у дужини од 287м, јавно осветљење у дужини од 550м  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021.године

**Циљ 1 :**  
Подручје Улице Боре Станковића

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015343 - Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса - III МЗ

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајнице уз паркинг ИИИ у оквиру блока 12 (саобраћајница у блоковима 22,12,28,7) површине 900м2 и 50 паркинг места

Изградња саобраћајнице у блоковима 22,12,7,8 са припадајућом инфраструктуром

Изградња улице Марка Ристића од улице Неде Спасојевић до Грчке улице ( блок 14) површине саобраћајнице 720м2, кишна канализација дужине 120м и хидрантска мрежа 120м

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Завршено опремање и уређење земљишта у ИИИ МЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови комплетно завршени <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача. Завршени радови	Проценат	2022	77	30	0

Циљ 2 :

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	ком	2022	70	30	0

Пројекат: 07015344 - Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром у Блоку 65, Нови Београд

Време трајања: 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 27 процената.

**Циљ 1 :**  
Завршено опремање Блока 65

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени сви радови	Проценат	2022	0	67	0

**Пројекат: 07015346 - Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса - II МЗ**

**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**

Извођење радова на полагању хидрантске мреже у оквиру блока „Ф“ у дужини од 120м  
Изградња саобраћајнице П1 и пешачке стазе П2 укупне површине 700м2 Извођење саобраћајница око објеката 31 и 32 у оквиру блока „Ф“ површине око 600м2 Извођење радова на уређењу слободних површина око објеката 27, 28 и 29 у овиру блока „Ф“ површине 1400м2 Изградња противпожарне стазе у оквиру блока „Ф“ ламела 27 укупне површине 1200м2 Извођење радова на уређењу слободних површина групација „Ф“ ламела 29, 1800м2 стаза и тротоара, око 2300м2 зелених површина и око 300 м баштенске хидрантске мреже  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 14 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајнице на локацији Бежанијска коса

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	20	0

**Пројекат: 07015348 - Подручје ПДР Тозино воће - саобраћајница 159. нова, општина Младеновац**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице 159 Нова са инфраструктуром око 435м, ширине 9 ,0м. и изградња кишне канализације по постојећим саобраћајницама у дужини око 500м, пречника Ø400, и Ø500.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице 159. нова и комуналне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови на канализацији завршени као и радови на саобраћајници, степен реализације 100%	Проценат	2022	55	21	100

**Пројекат: 07015349 - Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката за пресељење Лазаревац - насеље Кусадак**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Пројектовање и изградња приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром на подручју плана за потребе опремања нових локација у насељу „Кусадак“ у Лазаревцу. Реализација саобраћајница је предвиђена у 2 фазе. У другој фази је обухваћено и регулисање тока потока Криваја.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура.



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности(>,<) стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	30	0

Пројекат: 07015350 - Локације на потезу између улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Извођење радова на изградњи и реконструкцији канализације у постојећим саобраћајницама укупне дужине око Л = 804 м

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта планаирана у 2023 години.

Циљ 1 :

Изграђена и реконструисана канализација у постојећим саобраћајницама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација 100%	Проценат	2022	60	40	100

Пројекат: 07015351 - Опремање локације привредне зоне у Сурчину

Време трајања: 2022 - 2025

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре за фазно опремање привредне зоне, укупне површине око 350ха. Фазе ће се определити у складу са финансијским могућностима, техничким ограничењима и динамиком изградње привредних садржаја

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изграђене све саобраћајнице са инфраструктуром у граници Плана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација изведених радова 100%	Проценат	2022	70	30	100

**Пројекат: 07015352 - Приступна саобраћајница Ади Циганлији**  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Реконструкција постојеће саобраћајнице Обреновачки пут са макишке стране Аде циганлије којом је предвиђено кретање јавног градског саобраћаја и изградња паркинг места, ширине коловоза 6 м и обостраних тротоара.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изграђена приступна саобраћајница Ади Циганлији са припадајућом инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015355 - Локација уз улицу Петра Кочића у Земуну**  
**Време трајања:** 2022 - 2025  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајница Нова 1 и Нова 2, уз улицу Петра Кочића, са припадајућом инфраструктуром у дужини око 35м и 90м и изградња водоводне и канализационе мреже у делу Трогирске улице у дужини око 80м <(>,<)>  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница Нова 1 и Нова 2

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је јавна набавка за извођење радова	Проценат	2022	0	40	0

**Пројекат:** 07015356 - ПДР за подручје између саобраћајнице Т6, Угриновачке и Барањске улице  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром у дужини око 200 м на локацији између саобраћајнице Т6, Угриновачке и Барањске улице у Земуну  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :  
Изграђене саобраћајнице у блоку између улицаТ6, Угриновачке и Барањске са припадајућом инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015357 - Улица Н. Мараковића у насељу Миљаковац 2  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња приступне саобраћајнице С1 са припадајућом инфраструктуром за потребе опремања планираних садржаја на локацији

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :  
Изграђена улица Н. Мараковића у насељу Миљаковац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015358 - Локација уз Нову 5 на подручју ПДР Бањица I фаза  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
 Изградња приступне саобраћајнице Нова 5 са припадајућом инфраструктуром за потребе опремања планираних садржаја на локацији

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
 Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
 Изграђена саобраћајница Нова 5 са припадајућом инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015361 - Реконструкција Сремске улице  
**Време трајања:** 2021 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
 У улици Сремској је потребно заменити постојећи асфалтни застор са нивелационо раздвојеним коловозом и тротоаром како би се и ова улица уклопила у пешачку зону са забором од камених плоча. Пројектом је обухваћен замена застора као и заштиту или измештање свих постојећих инсталација које могу бити угрожене приликом извођења радова.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
 Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**  
 Уређење пешачке зоне

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су радови на реконструкцији Сремске улице, реализација 100%	Проценат	2022	9	91	0

**Пројекат: 07015363 - Опремање локација за изградњу предшколских установа**  
**Време трајања:** 2022 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**

За потребе изградње објеката предшколских установа који се реализују према посебном Програму који усваја Градоначелник потребно је изградити неопходну инфраструктуру за функционисање објеката. Опремање локација подразумева изградњу приступних саобраћајница, паркинга, недостајућу водоводну и канализациону мрежу, као и измештање постојећих инсталација са парцеле објеката.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изградња неопходне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор.обаве <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су радови на опремању објекта КДУ у улици Милоја Закића, ГО Чукарица, реализација 100%	Проценат	2022	27	15	100

**Пројекат: 07015364 - Комунално опремање средствима правних и физичких лица локација која испуњавају формално правне и техничке услове за реализацију (ПДВ)**  
**Време трајања:** 2021 - 2026

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе опремања нових локација, односно инфраструктуре неопходне за функционисање планираних објеката, а која се реализују средствима физичких или правних лица по закљученим уговорима, сагласно одредбама чланан 92 Закона о планирау и изградњи. Одобрена средства из Програма уређивања и доделе земљишта су предвиђена за плаћање ПДВ за изведене радовекоја представљају обавезу Града. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изградња недостајуће инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Проценат	2022	96	41	0

**Пројекат: 07015365 - Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду (ПДВ)**

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Израда техничке документације и/или изградња јавних саобраћајница са инфраструктуром или других јавних површина које инвеститори донирају Граду. Предвиђена средства су намењена за плаћање ПДВ. Закључени су, за сада, следећи уговори о донацији: -Донација пројектовања и изградње водоводне и канализационе мреже и реконструкција дела саобраћајнице – раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом; -Донација пројектовања и реконструкција дела саобраћајница Омладинских бригада и Јурија Гагарина; Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 29%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Опремање локација додатним садржајима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Проценат	2022	94	33	0

**Пројекат:** 07015366 - Подручје ПДР централне зоне Обреновац  
**Време трајања:** 2022 - 2025  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Предвиђена је изградња улица С33, С39 и Тамнавске улице.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изградња улица С33(коначно решење), С39 и Тамнавске улице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавзеа <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење радова на изградњи предметних саобраћајница степен реализације је 50%	Проценат	2022	34	60	0

**Пројекат:** 07015368 - Уређење Земунског кеја  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Реконструкција саобраћајнице уз Земунски кеј са припадајућом инфраструктуром са уређењем кеја и шеталишта  
  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015373 - Проширење пешачке зоне Кнез Михаилова (саобраћајнице Васина, Узун Миркова и према Савској падини)

Време трајања: 2023 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предвиђено је попличавање потеза Васина – Узун Миркова са Академским тргом као и уређење саобраћајница оријентисаних према Савској падини

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Уређење саобраћајница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015374 - Приступ депонији "Винча"

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром неопходних за приступ и функционисање депоније Винча

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :

Изграђена саобраћајница са припадајућом инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------



Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Сви радови на ЦС „Винча“ и цевоводу су завршени, реализација 100%	Проценат	2022	9	21	0

**Пројекат:** 07015379 - Подручје западно од саобраћајнице ДР Ивана Рибара  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња приступних саобраћајница планираним стамбеним и пословним објектима са комплетном инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветљење)  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изградња приступних саобраћајница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015380 - Опремање стамбеног комплекса Вождове капије на Вождовцу  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња и проширење капацитета водоводне и канализационе мреже у постојећим улицама око комплекса  
  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Пројекат:** 07015381 - Саобраћајнице у Реснику - 35. нова и 45. нова од улице Пашинац до Јужне саобраћајнице са инфраструктурним везама до реципијента  
**Време трајања:** 2021 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајнца и канализационе мрже у посотојећим улицама до везе са постојећим реципијентима за на подручју ПДР-а спортски центар Језеро

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**  
Опремање насеља саобраћајном и комуналном инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови на изградњи канализације у Реснику у ул.Нова 45 су у току, реализација је 70%	Проценат	2022	66	30	0

**Пројекат:** 07015384 - Саобраћајнице на подручју ПДР-а комерцијалне зоне западно од Ибарске магистрале  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром на подручју плана за потребе опремања нових локација

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015395 - Saobraćajni potez od Autokomande preko ulica Južni bulevar, Gospodara Vučića i Čingrijine do Batutove**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Саобраћајница са по две одвојена коловоза са по две саобраћајне траке, тротоарима и разделном траком.

Предвиђена средства обухватају деоницу од Максима Горког до Ђердапске.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015396 - Проширење трамвајске и тролејбуске мреже на територији града**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предвиђена је изградња трамвајске пруге у постојећој улици Ђорђа Станојевића на Новом Београду. Према развојним плановима Дирекције за јавни превоз, у оквиру предметног простора предвиђено је увођење двоколосечне трамвајске пруге у Улици Ђорђа Станојевића, на деоници од Булевара Милутина Миланковића, до Булевара Црвене армије (Др Агостина Нета) и Булевар Црвене армије (Др Агостина Нета), на деоници од излаза из трамвајског депоа до улице Јурија Гагарина. Планиране су саобраћајно-техничке везе на постојеће трамвајске пруге у Улици Јурија Гагарина, у Булевару Милутина Миланковића и планирану трамвајску пругу на УМП-у након силаска са Моста на Ади. На овај начин омогућило би се директно повезивање трамвајског саобраћаја који долази са УМП (из правца Бановог брда) са трамвајским саобраћајем који се води дуж Јурија Гагарина.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђена трамвајска пруга

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015400 - Опремање локације - саобраћајнице у центру Сурчина (С9 и С10 и др.)**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница С9 и С10 у центру Сурчина са припадајућом инфраструктуром. Изградња ће бити поверена Инвеститору комплекса у складу са чланом 92. ЗПИ, а обавеза Града ће бити плаћање трошкова ПДВ

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изградња приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - саобраћајнице С9 и С10 у центру Сурчина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење радова на изградњи приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром реализација је 60%	Проценат	2022	57	70	0

**Пројекат: 07015406 - Денивелисани укрштај пруге Београд - Батајница - Шид (Суботица) и Булевара уметности на Новом Београду**

**Време трајања:** 2023 - 2026

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Пробијањем подвожњака испод пруге оствариће се веза булевара уметности са леве и десне стране железничке пруге и унутрашњег магистралног полупрстена (УМП). Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 0,45%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :  
Изградња саобраћајнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015407 - Драгослава Срејовића од Богословије до Улице Јованке Радаковић у Миријеву

Време трајања: 2021 - 2025  
Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:  
Саобраћајница од Богословије до улице Јоованке Радаковић. Попречним профилем је обухваћен коловоз ширине 12м и обострани тротоари ширине 3м. Пројекат обухвата саобраћајне површине, водовод, канализацију, јавно осветљење, измештање и заштиту постојећих електро и телекомуникационих инсталација и садњу дрвореда.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :  
Изградња саобраћајнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Проценат	2022	0	10	0

Циљ 2 :  
Обезбеђени услови за коришћење саобраћајница од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b> У последњој фази реализације пројекта у години завршетка биће видљива планска иостварена вредност индикатора који се односи на радно одговорни аспект  <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	ком	2022	0	0	0

Пројекат: 07015409 - Интермодални терминал у Батајници

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предмет пројекта је изградња водоводне мреже ф 300 у границама постојеће саобраћајнице, а за потребе водоснабдевања планираног интермодалног терминала у Батајници у дужини од око 1600 м, од постојеће водоводне мреже у Батајничком путу до везе на планирану приступну саобраћајницу интермодалног терминала

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

Циљ 1 :

Обезбеђена недостајућа комунална инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршено је извођење радова на водоводној мрежи Ø300мм за потребе снабдевања интермодалног терминала реализација 100%	Проценат	2022	100	69	0

Пројекат: 07015410 - Опремање локације Старо сајмиште

Време трајања: 2023 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња водоводне мреже у границама постојећих улица око комплекса до везе са примарном мрежом у окружењу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :  
Обезбеђена недостајућа комунална инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015411 - Опремање Гаудијеве улице у Земуну  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:  
Изградња дела Гаудијеве улице на ГПЗ и дела улице Милана Узелца са припадајућом инфраструктуром - водоводном мреом минФ150мм, фекалном канализацијом мин Ф250мм и кишном канализацијом минФ300мм са уклапањем у постојећу хидротехничку мрежу у улици Милана Узелца.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :  
Изградња приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - Гаудијеве и дела Милана Узелца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015414 - Батајнички пут у Земуну  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:  
Батајнички пут представља основну везу Батајнице са Београдом. Предметном техничком документацијом предвиђена је изградња саобраћајнице Батајнички пут у дужини од око 7,5 км од раскрснице са саобраћајницом Т6 до уласка у Батајницу (до Обилазнице), у складу са Плановима детаљне регулације предметног подручја. Постојећа саобраћајница са две саобраћајне траке постаје саобраћајница са по две саобраћајне траке по смеру, са разделним појасом, обостраним тротоарима, бициклистичком стазом и зеленилом. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**  
Изграђена саобраћајница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Ребалансом 3 буџета обезбеђена су већа средства, па је дошло до веће реализације од планиране.	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат: 07015417 - Железничка улица у Лазаревцу**  
**Време трајања:** 2021 - 2026  
**Одговорно лице:** Јасмина Васић  
**Опис пројекта:**  
Пројекат обухвата реконструкцију Железничке улице у Лазаревцу са комплетном припадајућом инфраструктуром

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта паланирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**  
Реконструисана саобраћајница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење радова на предметној саобраћајници степен реализације је 70%	Проценат	2022	75	70	0

**Пројекат: 07015421 - Опремање локације Макишко поље**  
**Време трајања:** 2021 - 2026



Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Према Претходној студији оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља, предмет овог пројекта је израда техничке документације за: 1. Изградњу два атмосферска колектора у укупној дужини од око 1365,00 м  
2. Изградњу привремених прикључака за одвођење и упуштање прикупљених атмосферских вода из колектора у најближи одговарајући природни водоток – реципијент 3. Насипање платоа за депо метроа површине око 47,60 ха на коту 74,00 мнм Намера је да се Макишко поље претвори у стамбено – пословну зону, уз постојање значајних објеката саобраћајне инфраструктуре. Садашње пољопривредно земљиште, а будућу значајну урбанистичку целину, неопходно је заштитити од штетног деловања површинских и подземних вода, као и сам квалитет вода с обзиром на чињеницу да се на предметној локацији налази И зона санитарне заштите београдског изворишта воде за пиће.

Циљ 1 :  
Изграђена инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Проценат	2022	102	30	0

Пројекат: 07015426 - Улице Карађорђева и Димитрија Туцовића у Лазаревцу

Време трајања: 2022 - 2023

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Реконструкција и поплочавање постојећих саобраћајница у центру Лазаревца.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :  
Реконструисана саобраћајница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су сви радови, степен релизације 100%	Проценат	2022	100	53	0

**Пројекат: 07015428 - Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу**

**Време трајања:** 2022 - 2024

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију саобраћајнице са изградњом недостајуће инфраструктуре (фекална и кишна канализација, електроинсталације и телекомуникационе инсталације).

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.

**Циљ 1 :**

Реконструисана саобраћајница и изграђена недостајућа инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угово обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење предметних радова, степен реализације је 60%	Проценат	2022	170	81	0

**Пројекат: 07015429 - Улица Јанка Катића у Младеновцу**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Улица Јанка Катића налази се у центру насеља Младеновац. Реконструкција улице Јанка Катића планирана је у дужини од око 300м, ширина саобраћајнице је око 20м. са две коловозне траке, подужним паркирањем, разделним острвом , и обостраним пешачким стазама и зеленилом. Реконструкцијом је потребно обухватити реконструкцију саобраћајних површина, јавне расвете и инфраструктуре у појасу регулације саобраћајнице (водовод, фекална и атмосферска канализација, електроенергетске инсталације и гасоводне инсталације). Реконструкцијом ће се побољшање одвијања саобраћаја и квалитетно коришћење пешачких површина.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Циљ 1 :  
Реконструисана саобраћајница и изграђена недостајућа инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уг. обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015430 - Саобраћајнице са инфраструктуром за реализацију расељавања  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Опремање локација у оквиру акционих планова расељавања по додељеним локацијама.  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Реконструисане саобраћајнице и изграђена недостајућа инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извш. надзорн.органа о степ. реал. уговорених обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015432 - Трг у Карађорђевој и Душана Недељковића у Лазаревцу  
Време трајања: 2022 - 2024  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Пројекат обухвата реконструкцију главног трга у Лазаревцу  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Реконструисан Трг

--	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уг.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	60	0

**Пројекат:** 07015433 - Блок 58 у Новом Београду  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Јасмина Васић  
**Опис пројекта:**  
Изградња планиране саобраћајнице Нова 3 и комунално-пешачке стазе са припадајућом инфраструктуром у блоку 58 у Новом Београду за потребе опремања нових локација  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Изграђена саобраћајница са инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	0	0

**Пројекат:** 07015434 - Копаоничка улица на Чукарици  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Јасмина Васић  
**Опис пројекта:**  
Наставак улице Копаоничке са припадајућом инфраструктуром до улице Стојана Матића, оријентационе дужине 80м.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015435 - Опремање локације за подручје уз саобраћајницу С1 у Батајници  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Израда техничке документације и изградња саобраћејнице Нова1, од Улице мајора Зорана Радосављевица до окретнице предвиђење Планом, у дужини од око 240м, са пратећом инфраструктуром и саобраћајнице Ц1 од локације инвеститора до саобраћајнице Нова1, у дужиниб од окион 260м, са пратећом инфраструктуром  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница са инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај над.орг. о степену реал.уговорених убавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015436 - Саобраћајнице у блоку 51 у Новом Београду  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња планираних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром на подручју Измене и допуне ПДР блока 51 у Новом Београду - прва фаза, за потребе опремања нових локација  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница са инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015437 - Уређење локације за потребе изградње МРС у насељу Алтина 2  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња дела новопланиране саобраћајнице у насељу, орјентационе дужине око 50м,ради приступа комплексу МПЦ.  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница са инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Изв.надзорног. орг.о степену.реал. уговорених обавеза Образложење одступања од циљне вредности: До одступања долази због неподвижених оклности(>,<)> стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015438 - Опремање локације за изградњу пијаце у центру Сурчина  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња и реконструкција постојеће саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, дужине око 950м.  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Изграђена саобраћајница са инфраструктуром

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015439 - Опремање локација за изградњу комуналних објеката и објеката јавне намене  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Извођење радова на изградњи комуналне инфраструктуре за следеће објекте: - Институт за рехабилитацију, Сокобањска, ГО Савски венац (водовод)  
- Жандармерија, ГО Савски венац (водовод и канализација) - Институт за физику, ГО Земун (кишна и фекална канализација)  
- Ватрогасна станица, ГО Нови Београд (кишна и фекална канализација) - Вртић Гуливер у Улици младе Босне (водовод)  
- Доградња МЗ у Барајеву (водовод и канализација)  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Изграђена инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 07015442 -  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња саобраћајница са комуналном инфраструктуром  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

**Пројекат: 07015448 -**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Санација раније изведених трафо станица у оквиру саобраћајнице

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Пројекат: 07015449 -**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња канализације са санацијом коловоза у делу Новоградске улице, од Добровољачке до Гарибалдијеве, дужине око 400м.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Пројекат: 07015450 -**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Пројекат: 07015451 -**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња нове кишне канализације и водоводне мреже у делу улице Краља Петра , дужине око 1000м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Пројекат: 07015452 -**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница са инфраструктуром оријентационе дужине око 1400м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**



Програм: 1101 - Програм 01-Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: В.Д. Секретара Марко Кулић

Опис програма:

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Циљ 1 :

Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Проценат израђене планске документације Коментар: Извор верификације: Урбанистичка планска документација Образложење одступања од циљне вредности: Процедура доношења планова није у целости спроведена.	проценат	2022	8	34	0

Програмска активност: 11010003 - Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Руков. сектора за ком.делатн.и уређ.грађ.земљ Јасмина Васић

Опис програмске активности:

Према закону о планирању и изградњи грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом. Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом. Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електроурежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други услови). Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене. Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси јединица локалне самоуправе, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности реализују се активности на закључењу уговора за припремање и опремање грађевинског земљишта, уговора за пројектовање, за изградњу, за експропријацију земљишта и др. уговоре неопходне за опремање грађевинског земљишта, како би се повећао број локација које су комунално опремљене, чиме се стварају услови за повећање прихода при наплати комуналних услуга и прихода на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Циљ 1 :

Стављање у функцију грађевинског земљишта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Реализација динамичког плана и програма стручних и специјализованих услуга у вези са припремањем и уређивањем градског грађ.земљишта <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш. <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је у складу са планираном динамиком извођача	проц	2022	0	100	0

**Програмска активност: 11010005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис програмске активности:**

Рестаурација фасада стамбених објеката са 3Д ласерским снимањем као и израда модела у 2Д и 3Д приказу фасада и фасадних елемената као подлоге за израду пројеката ревитализације зграда под заштитом државе, извођење радова на инвестиционом одржавању стамбених зграда, поступање по представкама грађана у вези сао одржавањем стамбених зграда.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Очување културне баштине рестаурацијом фасада стамбених објеката под заштитом држава.

**Циљ 1 :**

Праћење грађевинско занатских радова на 70 објеката утврђених као културна добра и објекти у оквиру просторно-културних целина.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број објеката на којима је рестаурирана фасада <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записници о примопредаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о спровођењу јавних набавки којом је овлашћено ЈП „Градско стамбено“(<>,<)> закључен је оквирни споразум у 2021. години. На основу оквирног споразума закључени су појединачни уговори за извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно-културних целина који се налазе на територији града Београда у 2021. години за 13 објеката на којима су окончани радови и у 2022. години за 5 објеката. Радови на 5 објеката су окончани у 2022. години.	Комад	2022	13	50	0

## Циљ 2 :

Праћење одржавања стамбених зграда и спречавање штетних последица.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број представки које се односе на одржавање стамбених зграда <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Писарница <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Велики број представки је последица ступања на снагу Закона и становању и одржавању зграда, Одлуке о суфинансирању и просечне старости стамбеног фонда.	Комад	2022	406	400	0

## Програмска активност: 11010006 - Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

**Одговорно лице:** Руководилац

### Опис програмске активности:

Финансирање израде и постављања табли за означавање насељених места, улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у складу са ажурирањем Адресног регистра, по донетим решењима и према пријавама грађана за недостајуће и оштећене табле Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Означавање улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и посетилаца града Београда

### Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Означавање улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и посетилаца града Београда

**Циљ 1 :**

Означавање улица ради несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остало као и оријентација становника и посетиоца града Београда на територији 17 градских општина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број постављених табли са називима улица <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о броју постављених табли <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Поступак јавне набавке услуге - Означавање назива улица и тргова на територији града Београда у 2023. години није покренут	Комад	2022	0	3.000	0
<b>Назив:</b> Број постављених табли са кућним бројевима <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о броју постављених табли <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У складу са чланом 29. став 2. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру ("Сл. гласник РС" бр. 9/20) обележавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима обавља јединица локалне самоуправе у случају када се утврди или измени назив улице и трга те је Секретаријат за комуналне и стамбене послове закључио оквирни споразум у 2022 и 2023. години за Обележавање зграда постављањем табли са кућним бројевима на територији града Београда и те су исте године набавке и реализоване.	Комад	2022	27.777	6.000	0
<b>Назив:</b> Број недостајућих и оштећених табли <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о броју постављених табли <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Број поднетих пријава грађана већи је од планираног. Услед ограничених финансијских средстава дат је приоритет означавању назива улица и тргова на основу донетих Одлука о додели и/или измени назива улица.	Комад	2022	0	1.000	0

**Пројекат: 11015300 - Уређење парка у насељу Алтина 2**

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Парк – Јавна зелена површина (ЈЗ 3) је планирана у блоку 73, у централном делу насеља "Алтина 2", на површини од око 0,7ха

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 години.

Циљ 1 :  
Уређен парк у насељу Алтина 2

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Завршени сви радови 100%. Фонтана предата ЈКП БВК	Проценат	2022	0	30	0

Пројекат: 11015301 - Гробље у Батајници и Угриновцима  
Време трајања: 2021 - 2026  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:  
Изградња новог гробља у Батајници и проширење постојећег гробља у Угриновцима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :  
Изграђена гробља у Батајници и Угриновцима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Проценат	2022	0	33	0

Пројекат: 11015303 - Гробље за кућне љубимце у блоку 51  
Време трајања: 2023 - 2026  
Одговорно лице: Руководилац  
Опис пројекта:  
Изградња гробље за кућне љубимце у блоку 51 са припадајућим објектима и припадајућом инфраструктуром  
Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 85 процената

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**  
Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: До одступања долази због непредвиђених околности(>,<)> стања на терену и ребаланса буџета	Проценат	2022	43	40	0

**Пројекат: 11015304 - Уређење јавних, слободних и зелених површина на територији града Београда**  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Пројекат се бави уређењем неуређених слободних површина формирањем парковских површина и мањих тргова

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**  
Уређене површине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности(>,<)> стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	3	0	0

**Пројекат:** 11015310 - Стамбено пословни комплекс између улица Гостиварске и Војводе Степе, блок 32а, ГО Вождовац

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**  
Изградња подземне гараже са око 250 паркинг места, и 250 станова у 8 објеката од Л1 до Л8, са 2 склоништа за 400 људи

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Изграђен стамбено пословни комплекс

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реал.уговорених обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	100	0

**Програм:** 1102 - Програм 02 - Комуналне делатности

**Сектор:** 11 - Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Секретар Рајко Танасијевић

**Опис програма:**  
Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

**Циљ 1 :**  
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у	Остварена вр. у
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------	-----------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
				2023.	2023.
<b>Назив:</b> Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања	Проценат	2022	100	100	100
<b>Назив:</b> Проценат насељених места обухваћених услугама снабдевања водом за пиће у односу на укупан број насеља <b>Коментар:</b> Потребно изразити у процентима, број насељених места обухваћен услугама/укупан број насеља x100, однос је 56 /59 , а то је 95 %  <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања	проц	2022	100	100	100
<b>Назив:</b> Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских и микробиолошких) <b>Коментар:</b> Потребно изразити у процентима, број неисправних узорака/укупан број анализираних узорака x100, добијена вредност 1,1%  <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Напомена: У 2023. број неисправних узорака воде био:Физичко-хемијских 0 ,84% и микробиолошких 0,97% Вредности су заокружене на 1%, што је у збиру 2% Остварена боља вредност од циљане.	Комад	2022	1	4	2

**Циљ 2 :**  
Рационално снабдевање водом за пиће

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Специфична потрошња воде (литар/становник/дан) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Смањена вредност остваране специфичне потрошње у односу на циљану је последица све веће примене савремене беле технике и санитарије, у домаћинствима који штеде воду и едукативних кампања	Литар/становник/дан	2022	226	230	220
<b>Назив:</b> Степен физичких губитака у мрежи (%) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања	Проценат	2022	24	23	23
<b>Назив:</b> Цена воде по м3 <b>Коментар:</b> У јануару 2023. године цена воде за категорије Домаћинства и Спортско рекреативни центри износила је 59,46 динара(>,<)> а категорија Остали потрошачи 98,40 динара. Решењем Градоначелника града Београда број 38-9607/22-Г од 27. децембра 2022. године дата је сагласност на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода која се примењивала од 01.02.2023. године. Цена воде од фебруара 2023. године по категоријама је износила: Домаћинства и Спортско рекреативни центри – 66,89 динара, Остали потрошачи – 110,70 динара (приказане цене су са ПДВ-ом).  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Динар	2022	158	144	178

### Циљ 3 :

Повећање покривености територије комуналном делатношћу одржавања чистоће на површинама јавне намене

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Током 2023.године(>,<)> радовима на чишћењу јавних површина обухваћено је 17.771.191 м2, До одступања од циљне вредности дошло је услед висине услуге чишћења и прања јавних површина у 2023. години.	ком	2022	17.317.872	17.650.255	17.771.191
<b>Назив:</b> Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом прања <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Током 2023.године(>,<)> радовима на прању јавних површина обухваћено је 15.953.652 м2. Висина опредељених средстава за услугу прања јавних површина у 2023. годин довели је до одступања од циљне вредности.	ком	2022	15.401.894	16.070.122	15.953.652

**Циљ 4 :**  
Повећање квалитета одржавања јавних зелених површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број м2 обновљених јавних зелених површина <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> ЈКП „Зеленило-Београд“ изводило је радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина током 2023. године у граници интервенције од 21.565<(> ,<)>35 м2 што представља 30% од укупне дате циљне вредности од 71.000 м2. Фактори који су утицали да се задати циљ за 2023.годину не испуни у потпуности су: Измена Програма одржавања јавних зелених површина у односу на основни уговор, којом су смањена средстава за реализацију радова на 12 локација у оквиру Програма поправки и 7 локација у оквиру Програма непредвиђених поправки. Извођење и завршетак свих пренетих авансаних радова из 2022. године у складу са чланом 2. ИИИ Анекса уговора ИИИ-01-401.1-1173/21 од 21.12.2022.год. по Програму поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и Непредвиђених поправки за 2022. годину.	ком	2022	37.193	71.000	21.565

**Програмска активност: 11020002 - Одржавање јавних зелених површина**

**Одговорно лице:** Руководилац сектора за комуналне дел.у области одржавања ..

**Опис програмске активности:**

Уређење и одржавање јавних зелених површина у општој употреби на подручју десет градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица обавља јавно комунално предузеће, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, које је град Београд основао за обављање ове комуналне делатности у складу са чланом 3. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Сл. лист града Београда", бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 - др. одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17 и 26/19) и у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд се стара о јавним зеленим површинама на укупној површини од око 24.235 ха, о уређеним обалама и приобаљу Саве и Дунава и делу приобаља Топчидерске реке, парк шумама, дрворедима у 763 улица, 3.729 жардињера, 20 јавних санитарнх објекта, о заштићеним природним добрима, украсном биљном материјалу у делу просторија Градске управе, реализује непредвиђене услуге у оквиру програма текућег одржавања (инспекцијски налози и једнократна уређења). ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд изводи услуге на поправци и санацији оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и непредвиђене поправке и санације у циљу побољшања услова коришћења површина и објеката. Предузеће обавља и радове из комуналне области који су везани за одржавање манифестација под покровитељством Града, градске општина или јавног комуналног предузеће.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У години извештавања на овој програмској активности остварене вредности су у границама планираних.

**Циљ 1 :**

Адекватан квалитет пружених услуга којима се обезбеђује одређени обим, врста, уређење и одржавање јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Реализација динамичког плана и програма одржавања јавних зелених површина <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај ЈКП "Зеленило Београд" о извршеним радовима <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Због обимности радова, неповољних временских услова за извођење грађевинских радова и радова на озелењавању, изради травњака и садњи биљног материјала из увоза зависе од временских услова и набавке истих, нису извођени по утврђеној динамици	проценат	2022	89	100	0

**Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

**Одговорно лице:** Руководилац сектора за комуналне дел.у области одржавања ..

**Опис програмске активности:**

Град Београд је за обављање комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене, основао ЈКП "Градска чистоћа", коме је дато искључиво право за обављање комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене, за подручје градских општина у складу са Статутом града Београда. Одржавање чистоће на површинама јавне намене извршава се на основу годишњег програма одржавања чишћења и прања јавних површина.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Стручне службе ЈКП „Градска чистоћа“ су у току године вршиле снимање и мерење јавних површина, и то: новоизграђених саобраћајница, саобраћајница и тротоара чија се површина приликом реконструкције увећала, бициклистичких стаза, паркинга, поједина стајалишта аутобуса јавног градског превоза и слично, да би се јавне површине обухватиле услугама чишћења и прања, с обзиром да је претходно утврђено да ове површине нису биле обухваћене Програмом чишћења и прања јавних површина. Такође, у циљу провере података о површинама које су обухваћене услугама чишћења и прања, извршено је поновно мерење појединих јавних површина које су обухваћене Програмом.

**Циљ 1 :**

Одржавање квалитета воде и објеката купалишта у складу са прописима за јавна купалишта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Оцена квалитета купалишта од надлежних органа <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Акт надлежног органа <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	проценат	2022	100	100	0

**Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

**Одговорно лице:** Љубица Драшковић

**Опис програмске активности:**

Одржавање јавних фонтана и чесми на територији Града обавља се у складу са Програмом који се, у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде на територији града Београда, доноси за сваку годину. Одржавање ових јавних градских објеката поверено је ЈКП "Београдски водовод и канализација" с обзиром да ово предузеће располаже одговарајућим стручно-техничким капацитетима, а финансира се из средства буџета Града. Програм одржавања јавних фонтана и чесми обухвата чишћење ових јавних објеката, поправку и замену делова (пумпе, елетро-ормани и сл. код фонтана, славине, одводи и сл. код чесми, постављање типских чесми), са потрошњом воде и струје. За сложеније санације, реконструкције и изградње ових објекта неопходна је припрема пројектне документације са прибављеним сагласностима надлежних органа, а затим и релизација радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

**Циљ 1 :**  
Обезбеђивање услова за коришћење воде на јавним површинама кроз јавне фонтане и чесме

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број јавних фонтана и чесми у систему одржавања <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Број објеката у програму <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току 2023. године стекли су се услови за постављање и пријем нових објеката у Програм одржавања, па је у складу са тим остварен већи број пријема од планираног (уобичајено је планирање пријема око 3 нова објекта годишње).	Комад	2022	238	241	247

**Програмска активност: 11020004 - Зоохигијена**  
**Одговорно лице:** Руководилац сектора  
**Опис програмске активности:**  
Обављање комуналне делатности зоохигијене се врши на основу годишњих програма ЈКП "Ветерина Београд", а у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене.  
**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**  
Комунална делатност зоохигијене се обавља са циљем омогућавања остваривања животних потреба људи и заштите од заразних и других болести које преносе животиње, кроз контролу и смањење популације невластичких и пауштених паса и мачака на територији града Београда.

**Циљ 1 :**  
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број ухваћених и збринутих напуштених животиња -паса и мачака <b>Коментар:</b> У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године остварено је 49,7% од планиране циљне вредности.  <b>Извор верификације:</b> Извештај ЈКП "Ветерина БГД" о извршеним услугама по уговору <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Узимајући у обзир планиране циљне вредности, односно број ухваћених јединки и да су предмет комунане делатности животиње, тј. жива бића које карактерише стално кретање остварене вредности прате динамику реализације планиране циљне вредности. Сходно наведеном у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године одступање од планиране циљне вредности је минорно.	Број	2022	2.982	4.813	4.925

**Програмска активност: 11020006 - Одржавање гробаља и погребне услуге**

**Одговорно лице:** Рајко Танасијевић

**Опис програмске активности:**

За обављање комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на територији десет градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд<(>,<)> Палилула<(>,<)> Раковица<(>,<)> Савски венац<(>,<)> Стари град и Чукарица <(>,<)> град Београд је основао ЈКП "Погребне услуге". У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности реализују се све активности потребне за квалитетно пружање ових комуналних услуга, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Комунална делатност зоохигијене се обавља са циљем омогућавања остваривања животних потреба људи и заштите од заразних и других болести које преносе животиње, кроз контролу и смањење популације невластничких и пауштених паса и мачака на територији града Београда.

**Циљ 1 :**

Пружање комуналних услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен покривености корисника услугама комуналне делатности <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања од циљане вредности је дошло услед недостатака финансијских средстава као и немогућности да се извођење радова изведе на адекватан начин	проц	2022	0	100	0

**Програмска активност: 11020008 - Управљављање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**

Одговорно лице: Љубица Драшковић

Опис програмске активности:

За обављање комуналне делатности снабдевања водом Град је основао ЈКП "Београдски водовод и канализација" за подручје дефинисано у складу са Статутом града Београда. За обављање ове делатности ЈКП остварује приход од наплате од потрошача, у складу са обрачуном потрошње воде у складу са законом и Одлуком. За обезбеђење уредног водоснабдевања грађана на територији града Београда поред текућег одржавања система ЈКП, неопходна је санација, реконструкција и изградња објеката система београдског водовода за шта се средства обезбеђују из прихода ЈКП, буџета Града и других извора финансирања. У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности се реализују средства за израду стручних материјала (студија, пројеката) у функцији развоја система водоснабдевања, као и радова на санацији, реконструкцији и изградњи објеката водоводног система.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2023. год. је очекивано (планирано) 16120 интервенција на водоводној мрежи, с обзиром на настојања ЈКП и Градске управе да максимално раде на развоју, реконструкцији и санацији овог система.За период И-ХИИ 2023.год. остварено је 16.100 интервенција на водоводној мрежи(>,<)> што значи да је у 2023.г. остварен приближно пројектовани број интервенција.

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар:  Извор верификације: Јкп Београдски водовод и канализација Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Комад	2022	3	4	4

Циљ 2 :

Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Губици у производњи и дистрибуцији воде (технички и комерцијални губици) Коментар:  Извор верификације: ЈКП Београдски водовод и канализација Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Проценат	2022	31	31	31

Пројекат: 11024614 - "БПГ" -управљање зградама (БМС)

Време трајања: 2023 - 2023

Одговорно лице:

Опис пројекта:

Управљање зградама

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Ажурирање и повезивање са РГЗ-ом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Ажурирање броја информација Коментар:  Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2022	0	100	0

Пројекат: 11025035 - Изградња фонтана на јавним површинама  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Љубица Драшковић  
Опис пројекта:  
Изградња фонтана на јавним површинама на територији 10 градских општина у циљу побољшања естетских одлика локације и прикључење на водоводну, канализациону, електроенергетску мрежу према условима на локацији. Величина фонтане зависи од могућности заузимања дела слободног простора на јавној површни. Облик фонтане и дефинисање „игре“ воде зависе од основне намене ширег простора и естских услова (Сквер ул. Делиградска и Тиршова, сквер ул. Палмотићева и Џ. Вашингтона, сквер ул. Рузвелтова, Кнез Данила и Далматинске, сквер ул. Милешевска и Цара Николаја, кружни ток Нови Београд и др.). Овим је условљено дефинисање потребних материјала и опреме. Изградња фонтане има за циљ оплемењивање и уређење јавног простора Града, а за потребе грађана Београда и туриста.  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Повећање броја јавних фонтана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број јавних фонтана у Програму редовног одржавања Коментар:  Извор верификације: Записници о примопредаји на даље одржавање јавних фонтана Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2022	0	44	0

Пројекат: 11025300 - Магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац  
Време трајања: 2021 - 2025  
Одговорно лице: Руководилац



Опис пројекта:

Изградња водовода у дужини од 8.600м, пречника фи 315 у насељима Барајево и Араповац. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 42 процента

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изграђен магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	20	0

Пројекат: 11025304 - Водоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци, општина Барајево

Време трајања: 2022 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња секундарне дистрибутивне мреже у насељима Арнајево (дужине 20644м) и Рожанци (дужине 13421м), профила ф90 – ф225, у регулацији постојећих улица, у складу са фактичким стањем на терену. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 75 процента

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта почиње у 2022 години.

Циљ 1 :

Изграђена водоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци, општина Барајево

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	40	0

**Пројекат:** 11025309 - Водоводна мрежа у насељу Шангај  
**Време трајања:** 2022 - 2026  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Извођење радова на изградњи водоводна мрежа у насељу Шангај , дужине ~ 20 км

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Пројекат почиње с реализацијом у 2020. години

**Циљ 1 :**  
Изграђена водоводна мрежа у насељу Шангај

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови су у току  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	50	0

**Пројекат:** 11025311 - Резервоари (Брђански крај, Врапчје брдо и Дубрава), општина Барајево  
**Време трајања:** 2021 - 2023  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Изградња резервоара питке воде Врапчје брдо запремине 750м3 (3x250м3) на кат.парцелама 1327/2; 1327/3 и 1328/2 све у КО Бељина, резервоара Брђански крај запремине 500м3 (2x250м3) на кат.парцели 1032/2 КО Бељина и резервора Дубрава запремине 1.000м3 (2x500м3) на кат.парцели 1358/1 и 1358/2 КО Лисовић. Израда ТД за резервоаре Врапчје брдо и Брђански крај је уговорена у мају текуће године, док израда ТД за резервоар Дубрава тек треба да се уговори (поступак јавне набавке је обустављен зато што није било достављених понуда. У току је покретање новог поступка).  
Изградња резервоара ће се изводити фазно.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :  
Изградња резервоара

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	51	0	0

**Пројекат:** 11025312 - Водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросаљци, општина Лазаревац  
**Време трајања:** 2021 - 2026  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Предмет пројекта је резервоар Араповац, запремине 500м3, резервоар Миросаљци, запремине 200м3 и водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросаљци, дужине око 27км, профила мин.ф100.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :  
Изграђен резервоар и водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	70	30	0

**Пројекат:** 11025313 - Регионални водовод Макиш - Младеновац  
**Време трајања:** 2021 - 2025  
**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Регионални водовод ф 1200мм и пратећи хидротехнички објекти на цевоводу у функцији снабдевања насеља јужно од Београда од Петловог Брда до Младеновца укупне дужине око 50 км. прве три етапе од петловог Брда до Жућке капије изведенне у претходном

периоду.Планиране активности на завршетку радова на четвртој и петој етапи, док ће се се преостале деонице регионалног водовода и прикључци за околна насеља реализовати након 2022. године Због обима инвестиције предвиђена фазна реализација Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 1 проценат

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.

**Циљ 1 :**  
Изградња водоводне мреже

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	22	20	0

**Пројекат: 11025315 - Водоводна мрежа у насељу Угриновци**

**Време трајања:** 2023 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предмет пројекта је техничка документација за изградњу водоводне мреже у насељу Угриновци и то: - реконструкција мреже у ул.Учитеља Цвеје, дужине 170м, са профила ф100 на профил ф150; - изградња водоводне мреже ф100, дужине 540м, у улШколска; - изградња водоводне мреже ф100, дужине 420м, у улици 34.Нова. Укупна дужина предметне мреже је 1130м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**  
Изграђена планирана водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	82	10	0

**Пројекат: 11025327 - Водоводна мрежа Грабовац-Дрен-Орашац- Вукићевића у Обреновцу**

**Време трајања:** 2021 - 2026

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата 8.366 м водоводне мреже и то ф 280 у дужини од 5.030 м, ф 225 у дужини од 1.487 м, ф 160 у дужини од 1.865 м и ф 90 у дужини од 50 м.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.	Проценат	2022	46	57	0
<b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности стања на терену и ребаланса буџета.					

**Пројекат: 11025329 - Водоводна мрежа у Великом пољу у Обреновцу**

**Време трајања:** 2022 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију постојећег цевовода у дужини од око 4 км и изградњу нове водоводне мреже дужине око 7 км.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	100	50	0

**Пројекат:** 11025331 - Водовод на подручју Чукаричке падине  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Јасмина Васић  
**Опис пројекта:**  
Изградња водоводне мреже ф150мм у улици Лазара Кујунџића и околним улицама, орјентационе дужине око 1500м  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Изграђена водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Проценат	2022	0	29	0

**Пројекат:** 11025333 - Водоводна мрежа у насељу Лисовић, општина Барајево  
**Време трајања:** 2023 - 2023  
**Одговорно лице:** Јасмина Васић  
**Опис пројекта:**  
Изградња секундарне водоводне мреже у постојећим улицама насеља за другу и трећу висинску зону водоснабдевања.  
**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Изграђена водоводна инфраструктура

--	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 11025334 - Изградња и ревитализација рени бунара  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Ревитализација постојећих рени бунара на територији Београдског изворишта према утврђеним приоритетима БВК.  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :  
Изграђен и ревитализован бунар

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Проценат	2022	0	0	0

Пројекат: 11025335 -  
Време трајања: 2023 - 2023  
Одговорно лице: Јасмина Васић  
Опис пројекта:  
Изградња водоводне мреже према приоритетима општине Лазаревац  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат: 11025500 - Водоводна инфраструктура опремање грађевинског земљишта  
Време трајања: 2021 - 2024

**Одговорно лице:** Руководилац  
**Опис пројекта:**  
Обезбеђивање услова за опремање градског грађевинског земљишта водоводном инфраструктуром на територији града Београда

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Стављање у функцију водоводне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о коначном обрачуну <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности стања на терену и ребаланса буџета.	Проценат	2022	0	20	0

**Програм: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања**  
**Сектор:** 12 - Култура, комуникације и медији  
**Одговорно лице:** Наташа Михаиловић Вацић, секретар  
**Опис програма:**  
Програмом 13 обезбеђују се услови за развој културе и информисања  
**Циљ 1 :**  
Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број установа културе чији је оснивач град Београд <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Одлука Скупштине града <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	ком	2022	31	31	31



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај установе културе <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Комад	2022	1.600	1.600	1.600
<b>Назив:</b> Укупан број чланова удружења грађана из области културе <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај корисника средстава по конкурс <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Комад	2022	2.044	2.100	2.100

**Програмска активност: 12010003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**

**Одговорно лице:** Руководилац сектора у области одржавања стамбених зграда

**Опис програмске активности:**

У складу са повереном комуналном делатношћу обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Програмска активност почиње са реализацијом у 2020. години

**Циљ 1 :**

Очување и заштита културног наслеђа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа <b>Коментар:</b> Програмска активност почиње са реализацијом у 2021. години  <b>Извор верификације:</b> Записник о реализованом пројекту <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Број	2022	2	6	3

**Пројекат: 12015037 - Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - Фаза 1**

**Време трајања:** 2022 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац сектора

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију, адаптацију и рестаурацију комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

Циљ 1 :  
Уређење и очување културног добра

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар:  Извор верификације: Извештај ЈП Београдска тврђава о степену реализације уговоре Образложење одступања од циљне вредности: Реконструкција адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула-Фаза 1 након сагледавања додатних неопходних радова и анексирања уговорених радова у целости је завршена.	Проценат	2022	50	32	100

Пројекат: 12015038 - Изградња телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан  
Време трајања: 2022 - 2024  
Одговорно лице: Руководилац сектора  
Опис пројекта:  
Пројекат обухвата изградњу телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан  
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
Реализација пројекта планирана у 2022 години.

Пројекат: 12015039 - Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве  
Време трајања: 2022 - 2024  
Одговорно лице: Руководилац сектора  
Опис пројекта:  
Пројекат обухвата реконструкцију у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве, на објекту бр. 2, површине 251м2, са конзервацијом и рестаурацијом централног пролаза, бочних просторија 1 и 3 и њима припадајућих фасада од опеке и североисточне и југозападне фасаде од камена, на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, на територији града Београда

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Уређење и очување културног добра

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај ЈП Београдска тврђава о степену реализ. уг. обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Због специфичних материјала за реконструкцију Капије Карла VI вршена су узорковања и детаљна испитивања у Институту ИМС на чије се резултате дуго чекало и уговор је споразумно раскинут.	Проценат	2022	5	0	0

Пројекат: 12015040 - Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Видин капија

Време трајања: 2023 - 2025

Одговорно лице: Руководилац сектора

Опис пројекта:

Пројекат обухвата реконструкцију, адаптацију и рестаурацију комплекса Видин капија на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, на територији града Београда

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Уређење и очување културног добра

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У складу са обезбеђеним средствима у 2023. години спроведена је јавне набавке и уговорени су радови на реконструкцији(>,<) адаптацији и рестаурацији комплекса Видин капија на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, за које је исплаћен аванс.	Проценат	2022	0	20	20

Програм: 1301 - Програм 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омпладина

Одговорно лице: Никола Пенић, секретар

**Опис програма:**

Кроз овај програм врши се подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру програма 14 Секретаријат за спорт пружа подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, предшколсом и школском спорту као и финансирање локалних спортских установа и учествује у спровођењу омладинске политике.

У оквиру програма 14 Канцеларија за младе поред учествовања у спровођењу омладинске политике брине о друштвеној одговорности младих.

**Циљ 1 :**

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Одступање од циљне вредности највише се односи на већи број пријављених тј. одобрених програма за посебне програме у области спорта	Комад	2022	140	140	389
<b>Назив:</b> Број чланова спортских организација и удружења <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Планирана вредност за број чланова спортских организација и удружења је повећан према статистици коју води спортски савез Београда, на основу података добијених од спортских организација (чланова)	Комад	2022	50.900	50.891	55.476
<b>Назив:</b> Број жена чланова спортских организација и удружења <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Планирана вредност за број жена чланова спортских организација је повећан према статистици коју води спортски савез БГД, на основу података добијених од спортских организација(чланова)	Комад	2022	16.000	16.000	20.361
<b>Назив:</b> Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Повећан број реализованих програмских активности	Комад	2022	50	50	60

**Циљ 2 :**

Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју спровођењу локалних политика које се тиче младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази услед веће остварене вредности	Комад	2022	155	201	232
<b>Назив:</b> Регистрован број волонтера <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност за регистровани број волонтера у 2023 години је већи него што је планиран.	Комад	2022	563	609	618

**Пројекат: 13015300 - Изградња спортских објеката јавне намене**

**Време трајања:** 2021 - 2026

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња и реконструкција спортских објеката ( изградња базена за бебе и реконструкција спортског центра Ташмајдан )

**Циљ 1 :**

Изграђен објекат

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извешт надз органа о степ реализ уговорених обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности(>,<)> стања на терену и ребаланса буџета	Проценат	2022	15	20	0

**Програм: 2002 - Програм 08 - Предшколско васпитање**

**Сектор:** 20 - Образовање

**Одговорно лице:** Ненад Радић, секретар

**Опис програма:**

Функционисање предшколских установа на територији града Београда

**Циљ 1 :**

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај стручне службе <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До незнатног одступања дошло је услед мањих уписних капацитета за 2023. годину	Проценат	2022	75	81	75

**Циљ 2 :**  
Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања од циљних вредности у 2023. године је дошло услед недостатака средстава као и због тога што су одређена средства преусмерена на набавку униформи за запослене, намирнице и др. унутар Установа.	Проценат	2022	34	70	47

**Пројекат: 20025050 - Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа**

**Време трајања:** 2022 - 2026

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предшколске установе су исказале потребу за изградњом објеката за смештај деце предшколског узраста због повећаног броја захтева родитеља за смештај на територији 10 Градских општина. Пројектом је предвиђено за један број решавање имовинско-правних односа у оквиру припремања локација, затим за припремљене локације за један број локација су планиране потребне активности на опремању локација, а за локације које су припремљене и опремљене планирана је реализација у смислу пројектовања и извођења радова. Потребне активности се спроводе сагласно са усвојеним Програмом изградње објеката предшколског образовања.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**  
Изградња 16 објеката за предшколско образовање на територији 10 Градских општина

Показатели учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------	--------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>„Комбинована дечја установа у блоку 62 – ПФЦ 18, Градска општина Нови Београд, уговор закључен 25.08.2020. године са групом добављача чији је представник „Сет“ д.о.о. Током јуна 2023. године закључен је уговор о споразумном раскиду уговора са добављачем. У октобру 2023. објављена је јавна набавка за израду Пројекта за извођење и изградњу.</p> <p>„Комбинована дечја установа Браће Јерковић, Градска општина Вождовац, уговор закључен са групом добављача чији је представник „М Ентеријер Градња“ д.о.о. Увођење извођача у посао грађења извршено у јануару 2023. године и радови су у току.</p> <p>„Предшколска установа Борча, Градска општина Палилула, уговор закључен 8.6.2021. године са групом понуђача чији је овлашћени представник „W.Д. Цонцорд вест“ д.о.о. У октобру 2023. године прибављена је грађевинска дозвола. Добављач је уведен у посао грађења почетком новембра 2023. године. Радови су у току.</p> <p>„Предшколска установа Сунчани брег, Градска општина Раковица, уговор закључен 9.6.2021. године са групом добављача чији је представник „Лотех“ д.о.о. . Грађевинска дозвола је прибављена у фебруару 2023. године. Добављач није одмах уведен у посао јер ГО Младеновац има обавезу измештања канализационе цеви која пролази кроз парцелу вртића. Радови су почели 10.7.2023. године али су обустављени због појаве подземних вода и неопхдоности уговарања додатних радова са општином. У новембру 2023. године добављач је уведен у посао грађења. Радови су у току.</p> <p>Комбинована дечја установа у улици Томаса Едисона, Сремчица, Градска општина Чукарица уговор закључен 1.6.2021. године са групом понуђача чији је представник ГП „Морава ИН“ д.о.о. У јуну 2023. године прибављена је грађевинска дозвола. У току је процедура за раскид уговора јер је над добављачем покренут стечајни поступак.</p> <p>„Предшколска установа Лазаревац, Градска општина Лазаревац током 2021. године спроведен је отворени поступак јавне набавке само за услугу грађења јер је пројекат прибавила Градска општина Лазаревац. Од уговора су одустала два добављача. У октобру 2023. године поново је објављена јавна набавка за израду Пројекта за извођење и изградњу.</p> <p>„Комбинована дечија установа 1 уз улицу Павла Вујисића у Алтини 2, Градска општина Земун уговор закључен 4.4.2022. године са групом добављача чији је представник „М Ентеријер Градња“ д.о.о. Током 2023.</p>	Проценат	2022	30	15	0



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
године прибављени су локацијски услови завршен је Пројекат за грађевинску дозволу. „Комбинована дечија установа Блок 8а, Градска општина Нови Београд уговор закључен 30.3.2022. године са групом понуђача чији је представник ГП „Морава ИН“ д.о.о. Над добављачем покренут стечајни поступак. У припреми је документација за покретање јавне набавке за избор новог добављача.					

**Програм: 2003 - Програм 09-Основно образовање**

**Сектор:** 20 - Образовање

**Одговорно лице:** Ненад Радић, секретар

**Опис програма:**

Функционисање основних школа на територији града Београда

**Циљ 1 :**

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
<b>Назив:</b> Обухват деце основним образовањем <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Стручне службе Министарства просвете и Секретаријата <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази услед незнатног већег броја обухвата деце основним образовањем	Проценат	2022	134.000	135.000	135.565

**Циљ 2 :**

Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Стручне службе Министарства просвете и Секретаријата <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања од циљане вредности је дошло услед недостатака финансијских средстава као и немогућности да се извођење радова изведе на адекватан начин.	Комад	2022	11	19	9

**Програмска активност: 20030001 - Реализација делатности основног образовања**

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис програмске активности:**

Решавање имовинско-правних односа у циљу стварања услова за изградњу Основне школе са фискултурном салом и отвореним спортским теренима за максимум 1200 ђака у једној смени, максималне бруто површине од око 9600м2.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

**Циљ 1 :**

Прибављено земљиште створени услови за изградњу објекта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Реализација решења о експропријацији земљишта у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш. <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	проц	2022	0	100	0