

## Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео: 6

Корисник: 09396 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2022</i>	<i>Текући буџет за 2022</i>	<i>Извршење у 2022</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0401	04010004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	431.858.979	431.858.979	403.697.828	93,48
0401	04015300	Канализација у насељу Крњача - блок Браће Марић	41.683.887	41.683.887	1.010.615	2,42
0401	04015301	Изградња канализације у насељу Ледине	10.000.000	10.000.000		
0401	04015305	Фекална канализација насеља Уровци и Кртинска - Обреновац	20.000.000	20.000.000	15.387.457	76,94
0401	04015311	Канализација подручја старо језгро Земуна	137.184.213	137.184.213	105.767.292	77,10
0401	04015312	Канализација у насељу Сунчани брег	40.000.000	37.479.946	33.440.565	89,22
0401	04015315	ППОВ у подавалским насељима	38.141.800	38.141.800	21.023.016	55,12
0401	04015316	ППОВ Међулужје са фекалном канализацијом у Међулужју у Младеновцу, општина Младеновац	84.263.315	84.263.315	75.680.513	89,81
0401	04015317	КЦС Крњача 2 са колекторима ППОВ Крњача и секундарна мрежа у насељу - изградња објеката са изградом пратеће техничке документације	1.596.103.276	1.596.103.276	244.415.898	15,31
0401	04015321	Измештање колектора у улици Станислава Сремчевића и реконструкција канализације у околним улицама	4.000.000	4.000.000	396.000	9,90
0401	04015322	Канализација у Јелезовачкој и Урошевачкој улици у Реснику	20.000.000	27.386.794	17.330.382	63,28
0401	04015324	Канализација у насељу Сремчица	2.039.136	2.039.136	1.725.680	84,63
0401	04015325	Канализација у насељу Миљаковац III	84.435.080	84.435.080	50.083.212	59,32
0401	04015326	Канализација у насељу Кумодраж	120.000.000	120.000.000		
0401	04015327	Канализациона мрежа у насељу Јајинци	60.000.000	60.000.000		
0401	04015331	Канализација на подручју Чукарничке падине	18.599.250	18.599.250	15.495.750	83,31
0401	04015340	Канализација у Арадској улици	13.500.000	13.500.000		
0401	04015341	Канализација у делу МЗ Бело поље у Обреновцу	74.834.079	74.834.079	52.786.046	70,54
0401	04015343	Канализација у насељу Железник	60.000.000	60.000.000	13.772.529	22,95
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	995.532.470	965.714.918	295.800.042	30,63
0701	07015031	Опремање локације Вишњичко поље	220.000.000	220.000.000	130.055.544	59,12
0701	07015300	Саобраћајница Патријарха Павла	578.879.496	594.413.205	375.306.275	63,14
0701	07015301	Пасарела на Обреновачком путу код Темпа	70.000.000	70.000.000	45.416.828	64,88
0701	07015304	Саобраћајнице у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности	135.398.700	135.398.700	85.951.439	63,48

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2022</i>	<i>Текући буџет за 2022</i>	<i>Извршење у 2022</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0701	07015307	Саобраћајница уз Трговачку - зона индивидуалне градње	800.000	800.000		
0701	07015309	Веза Борска - петља Ласта	469.820.535	469.820.535	32.529.009	6,92
0701	07015310	Реконструкција улице Јанка Стајчића у Лазаревцу	8.500.000	8.500.000	2.891.870	34,02
0701	07015311	Подручје приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води	20.000.000	10.000.000		
0701	07015312	Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде	47.000.000	47.000.000	1.964.205	4,18
0701	07015314	Саобраћајнице на локацији Миријево - целине Ж, Б и З	12.000.000	12.000.000		
0701	07015315	Саобраћајнице на локацији Падина	30.000.000	30.000.000		
0701	07015316	Улица Аласка у Земуну са мрежом канализације у улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачка	48.000.000	48.000.000	23.381.553	48,71
0701	07015317	Бициклическе стазе централних градских општина	210.750	210.750		
0701	07015320	Пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама	357.800.000	357.800.000	170.104.045	47,54
0701	07015321	Блок између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Стари град	13.200.000	13.200.000		
0701	07015322	Саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе	2.928.000	2.928.000		
0701	07015323	Саобраћајнице на локацији Дедиње- Целина "Сењак"	3.024.000	3.024.000		
0701	07015324	Саобраћајница у блоку 34 у Новом Београду	35.411.692	35.876.792	26.595.303	74,13
0701	07015330	Комплекс аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду	22.500.000	22.500.000	16.753.520	74,46
0701	07015332	Саобраћајнице и инфраструктура у насељу Алтина I у Земуну	1.945.096	1.945.096		
0701	07015336	Карађорђева улица са уређењем припадајућег Савског кеја	80.000.000	80.000.000		
0701	07015337	Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина	10.000.000	10.000.000		
0701	07015338	Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину	1.240.009.977	1.232.498.849	1.055.031.516	85,60
0701	07015343	Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса - III МЗ	20.000.000	20.000.000	11.850.668	59,25
0701	07015348	Подручје ПДР Тозино воће - саобраћајница 159. нова, општина Младеновац	59.368.848	59.368.848	30.362.674	51,14
0701	07015349	Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката за пресељење Лазаревац - насеље Кусадак	93.326.595	93.326.595	45.031.800	48,25
0701	07015350	Локације на потезу између улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка	52.338.955	52.338.955	43.952.080	83,98
0701	07015351	Опремање локације привредне зоне у Сурчину	458.505.621	632.000.000	631.013.878	99,84
0701	07015355	Локација уз улицу Петра Кочића у Земуну	5.000.000	5.000.000		

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2022</i>	<i>Текући буџет за 2022</i>	<i>Извршење у 2022</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0701	07015361	Реконструкција Сремске улице	102.955.116	102.955.116	50.720.250	49,26
0701	07015363	Опремање локација за изградњу предшколских установа	9.000.000	11.366.408	9.257.129	81,44
0701	07015364	Комунално опремање средствима правних и физичких лица локација која испуњавају формално правне и техничке услове за реализацију (ПДВ)	120.000.000	120.000.000	39.329.363	32,77
0701	07015365	Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду (ПДВ)	20.000.000	20.000.000		
0701	07015366	Подручје ПДР централне зоне Обреновац	95.000.000	80.000.000	32.276.878	40,35
0701	07015367	Део насеља Карабурма - Подручје ПДР зона I и III	637.222	637.222	27.360	4,29
0701	07015374	Приступ депонији "Винча"	87.802.852	29.802.852	11.407.946	38,28
0701	07015381	Саобраћајнице у Реснику - 35. нова и 45. нова од улице Пашинац до Јужне саобраћајнице са инфраструктурним везама до реципијента	56.414.685	56.414.685	34.368.224	60,92
0701	07015400	Опремање локације - саобраћајнице у центру Сурчина (С9 и С10 и др.)	50.000.000	50.000.000	28.354.608	56,71
0701	07015401	Опремање локације уз Булевар краља Александра (Нова 1.1, Нова 3.3 и др.)	18.000.001	22.010.001	20.793.629	94,47
0701	07015407	Драгослава Срејовића од Богословије до Улице Јованке Радаковић у Миријеву	11.007.600	11.007.600		
0701	07015409	Интермодални терминал у Батајници	23.413.259	24.849.087	13.989.835	56,30
0701	07015412	Опремање локације за Спортску халу у Барајеву	10.976.490	10.976.490	9.601.800	87,48
0701	07015417	Железничка улица у Лазаревцу	180.000.000	180.000.000	101.774.172	56,54
0701	07015418	Трг у Лазаревцу	123.000.000	123.000.000	32.842.959	26,70
0701	07015421	Опремање локације Макишко поље	2.600.000.000	2.765.845.919	2.642.964.259	95,56
0701	07015425	Опремање локације у улици Жикице Јовановића на Вождовцу	8.498.354	10.437.534	7.483.353	71,70
0701	07015426	Улице Карађорђева и Димитрија Туцовића у Лазаревцу	125.000.000	127.553.000	104.832.619	82,19
0701	07015428	Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу	110.000.000	110.000.000	51.045.144	46,40
0701	07015432	Трг у Карађорђевој и Душана Недељковића у Лазаревцу	50.000.000	50.000.000		
0701	07015437	Уређење локације за потребе изградње МРС у насељу Алтина 2	500.000	500.000		
0902	09025007	Изградња објекта социјалне намене - Објекти за дневни боравак деце	900.000	900.000	900.000	100,00
1101	11010003	Управљање грађевинским земљиштем	8.454.962.316	9.045.068.680	5.460.663.609	60,37
1101	11010005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	897.467.052	849.074.052	844.843.336	99,50
1101	11010006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	140.000.000	140.000.000	111.468.120	79,62
1101	11015300	Уређење парка у насељу Алтина 2	11.983.919	11.983.919		
1101	11015301	Гробље у Батајници и Угриновцима	20.000.000			
1101	11015303	Гробље за кућне љубимце у блоку 51	96.400.000	96.400.000	38.223.462	39,65

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2022</i>	<i>Текући буџет за 2022</i>	<i>Извршење у 2022</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
1101	11015304	Уређење јавних, слободних и зелених површина на територији града Београда	783.470	783.470	783.470	100,00
1101	11015306	Гробље "Бежанијска коса"	8.311.522	8.311.522		
1101	11015308	Изградња станова за потребе уређивања грађевинског земљишта и објеката од посебног значаја за град Београд (социјални станови и сл.)	32.000.000	32.000.000		
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	3.168.000.000	3.169.003.000	3.136.462.171	98,97
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	2.507.621.585	2.507.621.585	2.497.466.204	99,60
1102	11020004	Зоохигијена	556.950.000	556.950.000	556.776.000	99,97
1102	11020008	Управљивање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1.913.554	1.913.554	1.910.553	99,84
1102	11025300	Магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац	36.800.000	36.800.000		
1102	11025302	Водоводна мрежа у насељу Грмовац	998.034	998.034	998.034	100,00
1102	11025304	Водоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци, општина Барајево	3.000.000	3.000.000		
1102	11025307	Реконструкција водоводне мреже у насељу Ледине	6.889.265	6.889.265	2.529.265	36,71
1102	11025309	Водоводна мрежа у насељу Шангај	30.000.000	50.000.000		
1102	11025311	Резервоари (Брђански крај, Врапчје брдо и Дубрава), општина Барајево	33.478.735	33.478.735	14.250.769	42,57
1102	11025312	Водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросалци, општина Лазаревац	371.437.299	371.437.299	224.639.197	60,48
1102	11025313	Регионални водовод Макиш - Младеновац	395.000.000	395.000.000	325.528.439	82,41
1102	11025314	Бунари на изворишту Брестовица МЗ Шепшин и Кораћица, општина Младеновац	30.542.000	30.542.000	7.032.000	23,02
1102	11025315	Водоводна мрежа у насељу Угриновци	7.000.000	7.000.000	6.169.585	88,14
1102	11025319	Водоводна мрежа у насељу Ритопек	120.412.134	125.412.134	74.776.100	59,62
1102	11025321	Водоводна мрежа у насељу Кључ	10.000.000	8.105.172	5.620.902	69,35
1102	11025327	Водоводна мрежа Грабовац-Дрен-Орашац- Вукићевића у Обреновцу	14.014.033	14.014.033	14.007.896	99,96
1102	11025328	Водоводна мрежа у Бровићу и Трстеници у Обреновцу	92.000.000	92.000.000	78.589.951	85,42
1102	11025329	Водоводна мрежа у Великом пољу у Обреновцу	63.000.000	63.000.000	53.050.884	84,21
1102	11025500	Водоводна инфраструктура опремање грађевинског земљишта	134.086.698	134.086.698	87.120.131	64,97
1201	12010003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	196.957.412	197.441.412	187.435.208	94,93
1201	12015037	Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - Фаза 1	22.600.588	70.600.588	69.964.946	99,10

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12015038	Изградња телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	26.505.000	25.412.000	25.410.746	100,00
1201	12015039	Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве	2.421.000	2.421.000	1.297.224	53,58
1301	13015300	Изградња спортских објеката јавне намене	320.000.000	206.000.000	38.608.316	18,74
2002	20025050	Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа	483.483.733	483.483.733	280.674.158	58,05
2003	20030001	Реализација делатности основног образовања	30.000.000	30.000.000		
<b>УКУПНО:</b>			<b>30.078.268.678</b>	<b>30.809.662.797</b>	<b>21.414.275.238</b>	

**Програм: 0401 - Програм 06 - Заштита животне средине**

**Сектор:** 04 - Заштита животне средине

**Одговорно лице:** Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

**Опис програма:**

Секретаријат за заштиту животне средине врши: послове заштите и унапређивања животне средине који се односе на континуирано праћење стања животне средине; успостављање локалног регистра извора загађивања; израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја, заштите природе и животне средине, укључујући и пројекте адаптације и митигације на климатске промене као и акционих и санационих планова; заштиту природних ресурса и добара, управљање заштићеним добрима и подручјима, њихово коришћење и развој; повећање степена пошумљености; заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема; информисање и еколошко образовање; ; послове управљање заштитом животне средине у погледу утврђивања услова и мера заштите животне средине за потребе израде урбанистичких планова, других урбанистичких докумената или издавања локацијских услова, које доноси, односно даје град Београд, оцене и давања сагласности на извештаје о стратешкој процери утицаја планова, програма или стратегија на животну средину, које доноси град Београд, спровођења поступка процене утицаја пројеката на животну средину за које дозволу за изградњу издаје град Београд, издавања интегрисаних дозвола за рад постројења и обављања активности, дозвола за управљање отпадом, као и дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха и одобрења прекорачења прописаних граничних вредности емисије из постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног горива, и то за постројења за која дозволу за изградњу издаје град Београд, издавања дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија одређеној врсти дистрибутера чије је седиште у Београду, као и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија физичким лицима на подручју града Београда; послови планирања и организовања управљања отпадом, у које између осталог спадају уређење и организовање селекције и одвојеног сакупљања отпада, предузимање мера којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже, учешће у одређивању и припремању локација и изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада; санација дивљих депонија на територији Града.; учешће у одређивању и припремању локација, обезбеђивању, опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства.

**Циљ 1 :**

Праћење стања чинилаца животне средине.

--	--	--	--	--	--

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Донети програми мониторинга <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Донети програм реализован у целости	Комад	2021	7	7	7
<b>Назив:</b> Популаризација значаја заштите животне средине кроз промотивне активности <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Промотивне активности реализоване кроз пројекте НВО сектора и кроз емитовање промотивних спотова	Комад	2021	10	45	56

**Циљ 2 :**

Одржавање заштите природе.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Повећање површина под шумом <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализовано у целости.	хектарима	2021	0	36.020	36.020
<b>Назив:</b> Број заштићених природних подручја <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализовано у целости.	комадима	2021	0	47	47

**Циљ 3 :**

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Процент становништва покривеног услугом сакупљање третмана комуналног отпада ( проценат )</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>            ЈКП Градска чистоћа Београд прати покривеност система сакупљања комуналног отпада на територији 11 ГО града Београда,и исту усклађује са порастом обима услуге на год.нивоу,који износи око 2%.</p>	процентима	2021	0	80	98
<p><b>Назив:</b> Процент примарне селекције и ресиклажа отпада</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>            За територију ГО које су у обухвату ЈКП Градска Чистоћа, на годишњем нивоу константан је пораст количине генерисаног ком.отпада те иако је количина сакупљених рециклабила већа,процент остаје не промењен.Такође значајну количину рециклабила из постављене опреме узимају сакупљачи секундарних сировина неовлашћено.</p>	процентима	2021	0	9	5

**Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура**

**Одговорно лице:** Љубица Драшковић

**Опис програмске активности:**

За обављање комуналне делатности одвођења отпадних и атмосферских вода на територији града Београд, град Београд је основао ЈКП "Београдски водовод и канализација" за подручје дефинисано у складу са Статутом града Београда. За одвођење употребљених вода ЈКП остварује приход, у складу са Законом и Одлуком, а за прикупљање и одвођење атмосферских вода ЈКП не остварује приход, те се у складу са законом и Одлуком одржавање кишне канализације-чишћење сливника финансира из средства буџета Града према Програму који се доноси за сваку годину. Територија града није у потпуности покривена јавним системом за одвођење отпадних и атмосферских вода, као ни постројењима за пречишћавањем. Поред текућег одржавања система од стране ЈКП, неопходна је санација и реконструкција објеката канализационог система, као и изградња нових објеката како би се за све грађане Београда, обезбедили услови за одвођење отпадних вода јавном канализацијом, за шта је потребно обезбедити средства из прихода ЈКП, буџета Града и других извора. У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности реализују се активности на припреми техничке документације за развој градског канализационог система за одвођење отпадних и атмосферских вода, редовног одржавања система кишне канализације, као и санације, реконструкције и изградње објеката система градске канализације.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У 2021. године очекивано је 3.850 интервенција на канализационој мрежи, што би било за 62 интервенција мање од броја интервенција у истом периоду претходне године(>,<) > обзиром на настојања ЈКП и Градске управе да максимално раде на развоју(>,<) > реконструкцији(>,<) > санацији овог система. Међутим, остварено је повећање у броју интервенција од 11,5% у односу на очекивани број. Број интервенција је тешко предвидети. С обзиром на старост канализације(>,<) > временске услове који диктирају број интервенција на мрежи(>,<) > остварена вредност је већа од прогнозиране.

**Циљ 1 :**

Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода. ,,

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број интервенција на канализационој мрежи</p> <p><b>Коментар:</b> Увећан број интервенција на канализационој мрежи</p> <p><b>Извор верификације:</b> ЈКП Београдски водовод и канализација</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Број кварова варира из године у годину и резултат је разних фактора, а потребно је да се санира канализациона мрежа у већој дужини, у дужем временском периоду како би се то одразило на значајније смањење броја кварова. Канализациона мрежа је доста стара, 65% мреже је старости између 25 и 50 година. Такође(&gt;,&lt;) временски услови условљавају број интервенција на мрежи (одгушења).</p>	Комад	2021	4.295	3.500	1.900



**Пројекат: 04015300 - Канализација у насељу Крњача - блок Браће Марић****Време трајања:** 2021 - 2023**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња шахтне црпне станице са потисним водом у Блоку Браћа Марић у Крњачи Изградња фекалне канализације у постојећим улицама Блока Браћа Марић у Крњачи, дужина око 6300м (гравитациона мрежа Л=1000м, мрежа под ниским притиском Л=5300м)

Санација колектора у Панчевачком путу. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 55%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализација у блоку Браће Марић

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови изградњи шахтне црпне станице са потисним водом у Блоку Браћа Марић у Крњачи (>,<) изградњи фекалне канализације у постојећим улицама Блока Браћа Марић у Крњачи, дужина око 6300м (гравитациона мрежа Л=1000м, мрежа под ниским притиском Л=5300м су завршени су 100%. Чека се коначни обрачун са БВК за санацију колектора у Панчевачком путу. <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због неподвижених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	22	50	100

**Пројекат: 04015301 - Изградња канализације у насељу Ледине****Време трајања:** 2021 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња фекалне канализационе мреже Ø250 у постојећим улицама у оквиру дела насеља уз Виноградску улицу, оријентационе дужине 1480м.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 13%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализација у насељу Ледине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат завршен, уговор за извођење радова на изградњи канализације у насељу Ледине је раскинут. <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	0	25	0

**Пројекат: 04015305 - Фекална канализација насеља Уровци и Кртинска - Обреновац**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

НП канализација ф63-75: 8600м; Гравитациона канализација ПВЦ ф250:2500м. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 36%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена фекална канализација насеља Уровци и Кртинска - Обреновац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Објекат завршен у целости, реализација 100%	Процент	2021	52	12	100
<b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>					

**Пројекат: 04015311 - Канализација подручја старо језгро Земуна**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Извођење радова на изградњи и реконструкцији кишне и фекалне канализације на подручју старог језгра Земуна укупне дужине око Л = 6791 м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа у старом језгру Земун.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> У току је извођење радова на изградњи предметне канализације, степен реализације је 77% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	27	40	77

**Пројекат:** 04015312 - Канализација у насељу Сунчани брег

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће фекалне канализације у постојећим улицама насеља - ИИ фаза; дужина око 2200м, пречник Ф250мм

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана за 2022 и 2023 годину.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа у насељу Сунчани брег ИИ фаза

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат започет с реализацијом у 2021. години. Радови на изградњи канализационе мреже у насељу Сунчани брег ИИ фаза су завршени, степен реализације у 2022. години 90%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета</p>	Процент	2021	0	80	90

**Пројекат: 04015315 - ППОВ у подавалским насељима**

**Време трајања:** 2021 - 2024

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

ППОВ „Бели поток“: Изградња постројења за прераду отпадних вода у насељу Бели поток, капацитета 1000 ЕС са испустом пречишћених вода у повремени водоток, који гравитира реци Жежњичини. ППОВ „Пиносава“: Изградња постројења за прераду отпадне воде (ППОВ), са прерадом садржаја септичких јама околних насеља и прерадом вишка муља са ППОВ подавалских насеља (Зуце, Пиносава и Бели поток). Капацитет ППОВ: 3.400 ЕС (у 1. фази 1.400, а у 2. – 2.000 ЕС). Капацитет прераде септичких јама: 50 м<sup>3</sup>/дан (све у првој фази). Капацитет прераде отпадног муља: 10.000 ЕС (5.000 у првој и 5.000 у другој фази). Реципијент: Топчидерска река.

За приступ комплексу ППОВ је потребно изградити саобраћајницу са мостом преко Топчидерске реке.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 20%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**

Изграђен ППОВ у подавалским насељима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b>  Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.  ППОВ „Бели поток“ радови су завршени у току је пробни рад, степен реализације 100%.  ППОВ „Пиносава“ у току је раскид уговора, није добијена грађевинска дозвола, степен реализације 0%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>  Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	7	30	50

**Пројекат:** 04015316 - ППОВ Међулужје са фекалном канализацијом у Међулужју у Младеновцу, општина Младеновац

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња постројења за прераду отпадних вода у насељу Међулужје, капацитета 2000 ЕС са испусним цевоводом дужине око 90м и испустом пречишћених вода у реку Јабланицу. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 12%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђен ППОВ Међулужје са фекалном кана

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b>  Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.  Фекална канализација у Међулужју завршена је целости, степен реализације је 100%, фекални колектор је завршен у целости, степен реализације је 90%(&gt;,&lt;)&gt;</p> <p>ППОВ „Међулужје“ – реализација је 70% у току је раскид уговора, потребна је нова јавна набавка</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>  Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	56	60	70

**Пројекат: 04015317 - КЦС Крњача 2 са колекторима ППОВ Крњача и секундарна мрежа у насељу - изградња објеката са изградом пратеће техничке документације**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

КЦС „Крњача 2“, Q = 750 л/с, са доводним и одводним колекторима. Доводни колектор: 1500 мм, Л 115 м, од постојећег шахта у близини Зрењанинског пута, до КЦС. Одводни колектор: 1000 мм, Л 150 м, од КЦС до колектора у Панчевачком путу. КЦС препумпава отпадне воде из колектора у Зрењанинском, у колектор у Панчевачком путу, ка КЦС „Крњача 1“ у садашњој, односно ППОВ „Крњача“ у коначној фази. Уговором је обухваћено и формирање парцела комплекса КЦС, доводног колектора и приступне саобраћајнице.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**

Изграђен КЦС Крњача 2 са колекторима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Радови на предметном објекту су у току, реализација је 90%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	6	30	90

**Пројекат: 04015321 - Измештање колектора у улици Станислава Сремчевића и реконструкција канализације у околним улицама**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Измештање дела постојећег колектора ОБ70/125, из осталог земљишта у јавно у саобраћајнице Војислава Илића и Станислава Сремчевића, у дужини од око 60м и реконструкција постојеће канализације

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. У току је раскид уговора, реализација на извођењу радова је 0%, нема грађевинске дозволе</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета</p>	Процент	2021	6	10	0

**Пројекат: 04015322 - Канализација у Јелезовачкој и Урошевачкој улици у Реснику**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће канализације у улицама Јелезовачкој, Драгослава Петровића и Урошевачкој и то фекална канализациона мрежа, Ø250 мм, на дужини од око 490 м и кишна канализациона мрежа од ПЕХД цеви, деоница пречника Ø400-500 мм, на дужини од око 500 м.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 21%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изградња канализација у Железовачкој и Урошевачкој улици

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. радови на предметној канализацији завршени у 2022. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	48	29	100

**Пројекат: 04015324 - Канализација у насељу Сремчица**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће канализационе мреже у насељу, планирана фазна реализација, а у складу са техничким могућностима за прикључење на реципијент. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2024 години.

**Циљ 1 :**

Изградња недостајуће канализационе мреже

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор.обаве <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	13	0	13

**Пројекат: 04015325 - Канализација у насељу Миљаковац III**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предмет пројекта је изградња мреже фекалне канализације ф250 у постојећим и планираним улицама у насељу Миљаковац 3 (према ПГР-у "Језеровац – Сунчани брег" у улицама С8, И14, У15, П30, И29 и У18) у дужини од око 982м, као и сабирни канал (колектор) дуж Змајевачког потока, од пројектоване мреже до постојећег колектора ф600 у долини Раковичког потока (кроз планирану улицу С14, комуналну стазу И5 и даље постојећом улицом Миљаковачки виногради), у дужини од око 1863м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започео с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**

Изградња недостајуће канализационе мреже у насељу Миљаковац ИИИ

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Степен реализације радова на И фази изградње канализације је 60%, у току је раскид уговор, потребна је нова јавна набавка <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	0	13	60

**Пројекат: 04015326 - Канализација у насељу Кумодраж**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Реализација секундарне канализационе мреже у насељу са везом до реципијента

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**

Изграђена фекална канализација

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извођач уведен у посао крајем 2022. године <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	0	21	0

**Пројекат: 04015327 - Канализациона мрежа у насељу Јајинци**

**Време трајања:** 2021 - 2024

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Фазна реализација секундарне мреже, II фаза опбухвата канализацију у улици породице Трајковић ( дужине око 1000м ) и у осталом делу насеља радови ће се изводити у складу са техничким и имовинско-правним ограничењима

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започео с реализацијом у 2021.години

**Циљ 1 :**

Комунално опремање постојећих насеља

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови на изградњи канализације у насељу Јајинци ка Малој Утрини нису отпочели.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.оговора <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	3	14	0

**Пројекат: 04015331 - Канализација на подручју Чукаричке падине**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Извођење радова за недостајућу канализациону мрежу у постојећим улицама у насељу за које су се стекли технички услови

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализација на подручју Чукаричке падине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Радови на изградњи канализације у ул. Мирка Поштића, Јана Колара и Тургењевој су комплетно завршени <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	6	91	100

**Пројекат: 04015340 - Канализација у Арадској улици**

**Време трајања:** 2022 - 2026

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња канализационе мреже ф300мм постојећим улицама у дужини од око400м са везом до реципијента у Булевару краља Александра

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> У току 2022. године спроведена је ЈН за извођење радова  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због неподвижених околности, стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	0	25	0

**Пројекат: 04015341 - Канализација у делу МЗ Бело поље у Обреновцу**

**Време трајања:** 2021 - 2024

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата изградњу фекалне канализације у делу МЗ Бело поље у Обреновцу и то примарне мреже 2.228 м и секундарне мреже 2.406 м и изградњу фекалне црпне станице.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Комплетни радови на изградњи предметне канализације су завршени, степен реализације је 100%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.</p>	Процент	2021	38	70	100

**Пројекат: 04015343 - Канализација у насељу Железник**

**Време трајања:** 2022 - 2026

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Предмет овог пројекта је израда техничке документације за изградњу мреже фекалне канализације у постојећим улицама Петра Драпшина и Авалска. Реципијент новопројектоване фекалне канализације је колектор Ф250 у улици Петра Драпшина, на потезу између улица Чеде Златановића и Авалске. Орјентациона дужина фекалне канализационе мреже коју треба ицпројектовати износи око 3330 м. Минималан дозвољени пречник фекалне канализације је Ф250 мм.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана за 2022 годину.

**Циљ 1 :**

Изграђена канализациона мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Део радова је изведен, степен реализације је 23%, уговор се раскида, потребна је нова јавна набавка</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребаланса буџета.</p>	Процент	2021	0	20	23

**Програм: 0701 - Програм 07-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

**Сектор:** 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

**Одговорно лице:** Никола Татовић, секретар

**Опис програма:**

Програм подразумева изградњу и реконструкцију путне мреже, што ће имати ефекат на побољшање квалитета путне мреже и повећање безбедности у саобраћају

**Циљ 1 :**

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) <b>Коментар:</b> Унапређење саобраћаја у граду и побољшање квалитета живота становника <b>Извор верификације:</b> ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Изградња градске мреже путева условљава њихово повезивање са магистралним путевима и неопходно повезивање са другим градским путевима што је довело до повећања броја километара новоизграђених саобраћајница. ЈП Путеви Београда су асфалтирали преко 127 км саобраћајница.	Километар	2021	5.865	5.830	5.958
<b>Назив:</b> Просечне густине мреже улица и локалних путева (однос површине града/општине и км изграђене саобраћајне мреже) <b>Коментар:</b> Већа густина мреже изграђених путева и улица омогућује бољу повезаност, односно већи број начина повезивања насеља на територији града и унапређује квалитет живота и рада становника <b>Извор верификације:</b> ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Прати се планирана динамика	километар	2021	55	55	55

**Циљ 2 :**

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број саобраћајних незгода / инцидената</p> <p><b>Коментар:</b> Директни показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p><b>Извор верификације:</b> МУП Републике Србије</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До смањења броја саобраћајних незгода је дошло због примене техничко регулативних мера(&gt;,&lt;)&gt;</p>	Комад	2021	15.283	16.600	14.729
<p><b>Назив:</b> Број смртних исхода</p> <p><b>Коментар:</b> Директни показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p><b>Извор верификације:</b> МУП Републике Србије</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања</p>	Комад	2021	76	94	94
<p><b>Назив:</b> Број повређених људи</p> <p><b>Коментар:</b> Директни показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p><b>Извор верификације:</b> МУП Републике Србије</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До повећања броја повређених лица дошло је услед повећаног обима саобраћаја и промене навика учесника у саобраћају, након укидања ванредног стања у Р.Србији проузроковано пандемијом вируса Цовид-19..</p>	Комад	2021	5.706	4.510	5.564

**Циљ 3 :**

Повећање одрживости и доступности транспорта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Удео улагања у инфраструктуру намењену пешацима у односу на сва улагања у саобраћај</p> <p><b>Коментар:</b> Улагањем финансијских средстава у изградњу пешачких стаза и тротоара директно се утиче на безбедност пешака, најрањивије категорије учесника у саобраћају, али и побољшања квалитета живота. На овај начин се стимулише опредељивање за пешачење које је корисно са аспекта здравог живота и заштите животне средине</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај Секретаријата за саобраћај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Прати се планирана динамика</p>	Процент	2021	5	7	6

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Удео улагања у бицикличичку инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћај <b>Коментар:</b> Улагањем финасијских средстава у изградњу бицикличичких стаза директно е утиче на унапређење безбедности бициклиста. На овај начин се стимулише коришћење бицикала за реализацију путовања што је корисно са аспекта здравог живота, али и заштите животне средине. <b>Извор верификације:</b> Извештај Секретаријата за саобраћај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Прати се планирана динамика	Процент	2021	1	1	1

**Програмска активност: 07010002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис програмске активности:**

Обезбеђивање услова за опремање градског грађевинског земљишта саобраћајном инфраструктуром на територији града Београда

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Програмска активност почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Стављање у функцију саобраћајне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Реализација уговора за пројектовање, техничку контролу пројеката, технички преглед објеката и надзор у % <b>Коментар:</b> Програмска активност почиње с реализацијом у 2021. години  <b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш. <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену и ребал	проц	2021	0	100	0

**Пројекат: 07015031 - Опремање локације Вишњичко поље**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница са пратећом инфраструктуром у граници плана Вишњичко поље у циљу опремања нових стамбених локација

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**



**Циљ 1 :**

Изграђена инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. У току је извођење радова на опремању предметне локације – изградња саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, реализација је 60%  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уг обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	8	21	60

**Пројекат: 07015300 - Саобраћајница Патријарха Павла****Време трајања:** 2021 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Саобраћајница Патријарха Павла је магистрална саобраћајница првог реда. Предметним пројектом обухваћена је изградња саобраћајнице у две етапе.

И етапа обухвата деоницу од УМП-а до км 1+940.00, а ИИ етапа од км 1+940.00 до улице Пере Велимировића.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 8%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 8 процента

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализацила пројекта 2 циља планирана у 2023 годину.

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница Патријарха Павла

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. И етапа – у току су припремни радови на уклањању железничке инфраструктуре (уговор са „Железнице Србије“ а.д. исплаћен у целости, авансно, извођач извео 3% припремних радова. ИИ етапа ИИ фаза – укупна реализације је 70%, завршени радови на саобраћајницама и тротоарима, нису изведени радови на полагању шина и контактне мреже</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	5	14	70

**Циљ 2 :**

Обезбеђивање услова за коришћење саобраћаја од стране особа са инвалидитетом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком)</p> <p><b>Коментар:</b> У последњој фази реализације пројекта, у години завршетка биће евидентирана и испуњена циљна вредност наведеног индикатора и тиме задовољен и критеријум који се односи на родно одговорни аспект.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због неподвижених околности, стања на терену, као и због решавања имовинско-правних односа и ребаланса буџета</p>	ком	2021	0	0	0

**Пројекат:** 07015301 - Пасарела на Обреновачком путу код Темпа

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња челичне пешачке пасареле преко Обреновачког пута

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта почиње у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена пасареле на Обреновачком путу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.  Радови завршени у целости 100% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности, стања на терену, као и због решавања имовинско-правних односа и ребаланса буџета	Процент	2021	4	94	100

**Пројекат: 07015304 - Саобраћајнице у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана 2022 и 2024 години.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години У току је извођење радова, степен реализације 65% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	13	19	65

**Пројекат: 07015307 - Саобраћајница уз Трговачку - зона индивидуалне градње**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице Нова ИИ са инфраструктуром у дужини око 1.000 м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница Нова ИИ уз Трговачку улицу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	0	3	0

**Пројекат:** 07015309 - Веза Борска - петља Ластва

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајне везе Борска – петља „Ласта“ – саобраћајница са комплетном припадајућом инфраструктуром, дужине 4,5 км, са мостом преко

Кумодрашке долине, ширине регулације 18-21 м. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)>

тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром

и у тој години је њихова реализација износила 1%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)>

и у тој години је њихова реализација износила 1 процената

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђен саобраћајни потез Борска-петља

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Радови на саобраћајници са припадајућом инфраструктуром у оквиру сектора 1 и 2 су комплетно завршени, преостало плаћање пом коначном обрачуну.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	17	15	100

**Пројекат: 07015310 - Реконструкција улице Јанка Стајчића у Лазаревцу**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Реконструкција улице Јанка Стајчића у Лазаревцу. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)>

тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром

и у тој години је њихова реализација износила 30%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)>

и у тој години је њихова реализација износила 30 процената

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Реконструкција улице Јанка Стајчића

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Степен изведених радова је 50%, уговор се раскида, биће спроведена нова јавна набавка за преостале радове <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	23	7	50

**Пројекат: 07015311 - Подручје приобаља реке Саве у граници пројекта Београд на води**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница у зони моста Газела и саобраћајница на територији Новог Београда:

Изградња саобраћајнице Владимира Поповића (дужине 650 м и ширине 2x10,5 м) и Булевара Зорана Ћинђића (дужине 435 м и ширине 2x7,0 м), изградња приступне саобраћајнице мосту и трамвајске пруге на потезу од ул. Владимира Поповића до ул. Милентија Поповића

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајна и трамвајска пруга

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови на изградњи саобраћајнице Владимира Поповића (дужине 650 м и ширине 2x10,5 м) и Булевара Зорана Ћинђића (дужине 435 м и ширин2x7,0 м), изградња приступне саобраћајнице мосту и трамвајске пруге на потезу од ул. Владимира Поповића до ул. Милентија Поповића, нису започет <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Процент	2021	0	3	0

**Пројекат: 07015312 - Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница Нова 4, Нова 7, сервисне саобраћајнице Нова 8 и прикључка Нове 8 на Аутопут Е-75, изградња паркинга, саобраћајница Нова 5 и, Нова 6

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изградњене саобраћајнице у оквиру ПДР дел

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Завршени су радови на изградњи саобраћајнице Нова 4 и Нова 7 у целости а на сервисној саобраћајници Нова 8 степен реализације је 50%. У току је јавна набавка за извођење радова на Новој 5, Новој 6 и паркинг <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	10	17	50

**Пројекат: 07015314 - Саобраћајнице на локацији Миријево - целине Ж, Б и З****Време трајања:** 2021 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице Два бела голуба са реконструкцијом и доградњом постојећих делова саобраћајница Два бела голуба и Љубише Миодраговића; изградња саобраћајница Теодора Миријевског и Капетана Милоша Жунића са инфраструктуром и остале саобраћајнице према потребама развоја насеља

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2023 и 2024 години.

**Циљ 1 :**

Изградњене саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	17	6	0

**Пројекат: 07015315 - Саобраћајнице на локацији Падина**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница: Нова Кумодрашка, саобраћајница С9, С10 и осталих саобраћајница и припадајуће инфраструктуре за потребе опремања насеља Падина

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. У току је извођење радова на саобраћајници С9 и С10 степен њихове реализације је 10% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	0	9	10

**Пројекат: 07015316 - Улица Аласка у Земуну са мрежом канализације у улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачка**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња приступне саобраћајнице са паркинзима у улици Алаској и изградња канализације у улицама у блоку уз Аласку улицу. Ширина приступне саобраћајнице 5.50 м, дужина 60 м, 4 реда управних паркинг места димензија 2.40\*4.30 м, укупно 42 ПМ



**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена приступна саобраћајница са паркинзима и комуналном инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Завршени су сви радови, степен реализације је 100%  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	40	56	100

**Циљ 2 :**

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	ком	2021	0	1	1

**Пројекат: 07015317 - Бицикличке стазе централних градских општина****Време трајања:** 2022 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња бицикличких стаза у ул. Теодора Драјзера, у Вишњичкој улици, на Ади Циганлији, уз Патријарха Павла и на Новом Београду.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(&gt;,&lt;) тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 2%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(&gt;,&lt;) и у тој години је њихова реализација износила 2 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђене бицикличке стазе у ул. Теодора Драјзера, у Вишњичкој улици, на Ади Циганлији, уз Патријарха Павла и на Новом Београду

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов. обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	0	2	0

**Пројекат: 07015320 - Пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Нова градња денивелсаног пружног прелаза, рехабилитација и проширење државног пута ИИБ реда у дужини од око 350м, формирање нове трокраке раскрснице са саобраћајницом Пуковника Миленка Павловића, укидање постојећег пружног прелаза у нивоу

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђен пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Завршена је изградња денивелисаног кружног прелаза 100% Уговорени су радови на изградњи раскрснице саобраћајнице ул Нова 47 са ул. Пуковника Миленка Павловића - фаза ИИ денивелисаног укрштаја железничке пруге <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Процент	2021	39	46	100

**Пројекат: 07015321 - Блок између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Стари град**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња улица: • Драчке (од Солунске улице до Улице Мике Аласа) и

• Солунске (од Дубровачке улице до Улице Цара Уроша) ради приступа сатамбеним објектима у предметном стамбеном блоку.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 22%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5",

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром<(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 22 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планаирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђени саобраћајни објекти

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Уговор је раскинут, радови у Драчкој изведени у целости, укупан степен реализације целог уговора је 25% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. Оба <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	53	11	25

**Пројекат: 07015322 - Саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице са инфраструктуром, дужине 140 м и ширине 7 м

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<) тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 3 процената.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5",

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 3 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Реализација уговора је 100%  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	31	12	100

**Пројекат: 07015323 - Саобраћајнице на локацији Дедиње- Целина "Сењак"**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће саобраћајне инфраструктуре на локацији Дедиње, просторна целина Сењак

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице на локацији Дедиње– Целина „Сењак“

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. оба <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	0	50	0

**Пројекат: 07015324 - Саобраћајница у блоку 34 у Новом Београду**

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице са инфраструктуром (дужине 200 м и ширине 7 м)

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница - Студентска улица у блоку 34 у Новом Београду

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Процент	2021	0	41	0

**Пројекат: 07015330 - Комплекс аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Реконструкција и проширење улица Јурија Гагарина, Марка Христића, Антифашистичке борбе, Ђорђа Станојевића и Милутина Миланковића око блока 42, изградња саобраћајнице Нова 1, Нова 2, терминуса у Милутина Миланковића и уређење зелених површина .

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 24 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**

Измештање аутобуске станице

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. завршени су радови на реконструкцији и проширењу саобраћајница са припадајућом инфраструктуром (Јурија Гагарина, Марка Христића и Антифашистичке борбе). Колектор Ø800 у ул. Ђорђа Станојевића, очекује се раскид уговора, степен реализације је 0% Паркинзи у блоку 42: - није завршен пројекат, није започета реализација</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	15	23	13

**Циљ 2 :**

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком)</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У последњој фази реализације пројекта у 2024 години биће видљива планска вредност индикатора који се односи на радно одговорни аспект</p>	ком	2021	0	23	0

**Пројекат: 07015332 - Саобраћајнице и инфраструктура у насељу Алтина I у Земуну**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи саобраћајница и инфраструктуре у насељу Алтина 1 у Земуну – Радови се изводе фазно

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**

Изградња фекалне канализације насеља Алтина И

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Радови на фекалној канализацији у а насељу Алтина завршени у целости, 100% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	50	10	100

**Пројекат: 07015336 - Карађорђева улица са уређењем припадајућег Савског кеја**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Реконструкција Карађорђевог улице од Великог степеништа до Бранковог моста са уређењем Савског кеја од Бранковог моста до краја Бетон хале

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)>

тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром

и у тој години је њихова реализација износила 68 процената.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)>

и у тој години је њихова реализација износила 68 процената

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планаирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Реконструисана Карађорђева улица и уређен Савски кеј

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> У току је отклањање примедби по налогу комисије за технички преглед  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је отклањање примедби по налогу комисије за технички преглед	Процент	2021	0	40	0

#### Циљ 2 :

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кон <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности(>,<) стања на терену и ребаланса буџета.	ком	2021	0	40	0

#### Пројекат: 07015337 - Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

#### Опис пројекта:

Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина ( Трг републике, Нушићева улица, Теразијска тераса, Безистан, Вуков споменик, Парк код хотела Југославија ) реализује се у оквиру пројекта ИМЕ – Идентитет- Мобилност-Екологија који је усвојило Градско веће.

Он обухвата реализацију низа подпројеката у складу са Стратегијом развоја града и то: јачање идентитета града Београда и увођење еколошке свести.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 60 процената.

#### Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

#### Циљ 1 :

Уређени централни тргови града Београда и парковске површине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат није започео с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Извођење радова у Нушићевој улици није започето, није добијено Решење о одобреној реконструкцији	Процент	2021	0	5	0

**Пројекат: 07015338 - Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница на подручју привредне зоне, зона Грмеч. С39, С40, ретензија Р2 и остале саобраћајнице, са припадајућом инфраструктуром

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 4 процената.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планаирана у 2022 и 2024 години.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови на изградњи С39 и саобраћајници са припадајућом инфраструктуром за потребе фабрике вакцина завршени су у целости. Радови на ретензији Р2 нису ни отпочели, у току је раскид уговора за извођење радова.	Процент	2021	23	2	93

**Пројекат: 07015343 - Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса - III МЗ**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице уз паркинг ИИИ у оквиру блока 12 (саобраћајница у блоковима 22,12,28,7) површине 900м<sup>2</sup> и 50 паркинг места

Изградња саобраћајнице у блоковима 22,12,7,8 са припадајућом инфраструктуром

Изградња улице Марка Ристића од улице Неде Спасојевић до Грчке улице ( блок 14) површине саобраћајнице 720м<sup>2</sup>, кишна канализација дужине 120м и хидрантска мрежа 120м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**

Завршено опремање и уређење земљишта у ИИИ МЗ

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови комплетно завршени <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	0	70	77

**Циљ 2 :**

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	ком	2021	0	70	70

**Пројекат: 07015348 - Подручје ПДР Тозино воће - саобраћајница 159. нова, општина Младеновац**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајнице 159 Нова са инфраструктуром око 435м, ширине 9 ,0м. и изградња кишне канализације по постојећим саобраћајницама у дужини око 500м, пречника Ø400, и Ø500.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице 159. нова и комуналне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови на канализацији завршени, у току су радови на саобраћајници, степен реализације 60%	Процент	2021	20	79	55

**Пројекат: 07015349 - Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката за пресељење Лазаревац - насеље Кусадак**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Пројектовање и изградња приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром на подручју плана за потребе опремања нових локација у насељу „Кусадак“ у Лазаревцу. Реализација саобраћајница је предвиђена у 2 фазе. У другој фази је обухваћено и регулисање тока потока Криваја.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности(>, <)> стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	1	5	0

**Пројекат:** 07015350 - Локације на потезу између улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Извођење радова на изградњи и реконструкцији канализације у постојећим саобраћајницама укупне дужине око Л = 804 м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планаирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена и реконструисана канализација у постојећим саобраћајницама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	46	60	60

**Пројекат:** 07015351 - Опремање локације привредне зоне у Сурчину

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре за фазно опремање привредне зоне, укупне површине око 350ха. Фазе ће се одредити у складу са финансијским могућностима, техничким ограничењима и динамиком изградње привредних садржаја

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом 2021. године.

**Циљ 1 :**

Изграђене све саобраћајнице са инфраструктуром у граници Плана

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација изведених радова 100%	Процент	2021	0	70	70

**Пројекат: 07015355 - Локација уз улицу Петра Кочића у Земуну**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница Нова 1 и Нова 2, уз улицу Петра Кочића, са припадајућом инфраструктуром у дужини око 35м и 90м и изградња водоводне и канализационе мреже у делу Трогирске улице у дужини око 80м <(,<)>

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница Нова 1 и Нова 2

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је јавна набавка за извођење радова	Процент	2021	0	20	0

**Пројекат: 07015361 - Реконструкција Сремске улице**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

У улици Сремској је потребно заменити постојећи асфалтни застор са нивелационо раздвојеним коловозом и тротоаром како би се и ова улица уклопила у пешачку зону са зазором од камених плоча. Пројектом је обухваћен замена застора као и заштиту или измештање свих постојећих инсталација које могу бити угрожене приликом извођења радова.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Уређење пешачке зоне

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су радови на реконструкцији Сремске улице, реализација 100%	Процент	2021	0	9	9

**Пројекат: 07015363 - Опремање локација за изградњу предшколских установа****Време трајања:** 2022 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

За потребе изградње објеката предшколских установа који се реализују према посебном Програму који усваја Градоначелник потребно је изградити неопходну инфраструктуру за функционисање објеката. Опремање локација подразумева изградњу приступних саобраћајница, паркинга, недостајућу водоводну и канализациону мрежу, као и измештање постојећих инсталација са парцеле објеката.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изградња неопходне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор.обаве <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су радови на опремању објекта КДУ у улици Милоја Закића, ГО Чукарица, реализација 100%	Процент	2021	0	7	27

**Пројекат: 07015364 - Комунално опремање средствима правних и физичких лица локација која испуњавају формално правне и техничке услове за реализацију (ПДВ)**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе опремања нових локација, односно инфраструктуре неопходне за функционисање планираних објеката, а која се реализују средствима физичких или правних лица по закљученим уговорима, сагласно одредбама чланан 92 Закона о планирау и изградњи. Одобрена средства из Програма уређивања и доделе земљишта су предвиђена за плаћање ПДВ за изведене радовекоја представљају обавезу Града.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изградња недостајуће инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	41	42	96

**Пројекат: 07015365 - Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду (ПДВ)**



**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Израда техничке документације и/или изградња јавних саобраћајница са инфраструктуром или других јавних површина које инвеститори донирају Граду. Предвиђена средства су намењена за плаћање ПДВ. Закључени су, за сада, следећи уговори о донацији:

-Донација пројектовања и изградње водоводне и канализационе мреже и реконструкција дела саобраћајнице – раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом; -Донација пројектовања и реконструкција дела саобраћајница Омладинских бригада и Јурија Гагарина; Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 29%.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Опремање локација додатним садржајима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	32	27	94

**Пројекат:** 07015366 - Подручје ПДР централне зоне Обреновац

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предвиђена је изградња улица С33, С39 и Тамнавске улице.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изградња улица С33(коначно решење), С39 и Тамнавске улице

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавзеа <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење радова на изградњи предметних саобраћајница степен реализације је 50%	Процент	2021	0	55	34

**Пројекат: 07015367 - Део насеља Карабурма - Подручје ПДР зона I и III**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Планирана је изградња улице Нова ИИИ у дужини од око 370м, према важећем поланском документу. Циљ је да се постојећи и планирани садржаји адекватно повежу са постојећом саобраћајном и инфраструктурном мрежом у окружењу.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изградња улице Нова 3

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Уговор за извођење радова на изградњи саобраћајнице Нова 3 је раскинут	Процент	2021	0	100	0

**Пројекат: 07015374 - Приступ депонији "Винча"**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром неопходних за приступ и функционисање депоније Винча

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Сви радови на ЦС „Винча“ и цевоводу су завршени, реализација 100%	Процент	2021	11	28	9

**Пројекат:** 07015381 - Саобраћајнице у Реснику - 35. нова и 45. нова од улице Пашинац до Јужне саобраћајнице са инфраструктурним везама до реципијента

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница и канализационе мрже у посотојећим улицама до везе са постојећим реципијентима за на подручју ПДР-а спортски центар Језеро

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Опремање насеља саобраћајном и комуналном инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радови на изградњи канализације у Реснику у ул.Нова 45 су у току, реализација је 70%	Процент	2021	0	70	66

**Пројекат: 07015400 - Опремање локације - саобраћајнице у центру Сурчина (С9 и С10 и др.)**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница С9 и С10 у центру Сурчина са припадајућом инфраструктуром. Изградња ће бити поверена Инвеститору комплекса у складу са чланом 92. ЗПИ, а обавеза Града ће бити плаћање трошкова ПДВ

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изградња приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром - саобраћајнице С9 и С10 у центру Сурчина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење радова на изградњи приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром реализација је 60%	Процент	2021	0	38	57

**Пројекат: 07015401 - Опремање локације уз Булевар краља Александра (Нова 1.1, Нова 3.3 и др.)**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња саобраћајница Нова 1-1 и Нова 3-3 са припадајућом инфраструктуром (водоводне мреже Ф150мм, опште канализације Ф300мм) са уклапањем у постојећу регулацију Булевара краља Александра преко новоформираних грађевинских парцела.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице Нова 1-1 и Нова 3-3 са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> радови су комплетно завршени, реализација 100%	Процент	2021	85	85	100

**Пројекат: 07015407 - Драгослава Срејовића од Богословије до Улице Јованке Радаковић у Миријеву**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Саобраћајница од Богословије до улице Јоованке Радаковић. Попречним профилем је обухваћен коловоз ширине 12м и обострани тротоари ширине 3м. Пројекат обухвата саобраћајне површине, водовод, канализацију, јавно осветљење, измештање и заштиту постојећих електро и телекомуникационих инсталација и садњу дрвореда.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изградња саобраћајнице

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	1	43	0

**Циљ 2 :**

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајница од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) <b>Коментар:</b> У последњој фази реализације пројекта у години завршетка биће видљива планска остварена вредност индикатора који се односи на радно одговорни аспект  <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	ком	2021	0	9	0

**Пројекат: 07015409 - Интермодални терминал у Батајници**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предмет пројекта је изградња водоводне мреже ф 300 у границама постојеће саобраћајнице, а за потребе водоснабдевања планираног интермодалног терминала у Батајници у дужини од око 1600 м, од постојеће водоводне мреже у Батајничком путу до везе на планирану приступну саобраћајницу интермодалног терминала

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Обезбеђена недостајућа комунална инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршено је извођење радова на водоводној мрежи Ø300мм за потребе снабдевања интермодалног терминала реализација 100%	Процент	2021	58	31	100

**Пројекат: 07015412 - Опремање локације за Спортску халу у Барајеву**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња водоводне мреже ф150мм у границама постојеће саобраћајнице од локације за Спортску халу у Барајеву до везе са постојећим цевоводом огроварајућег капацитета. Оријентациона дужина цевоводне мреже је око 450м.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена недостајућа инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су сви радови- степен реализације је 100%	Процент	2021	100	73	100

**Пројекат: 07015417 - Железничка улица у Лазаревцу**

**Време трајања:** 2021 - 2026

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију Железничке улице у Лазаревцу са комплетном припадајућом инфраструктуром

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта паланирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Реконструисана саобраћајница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење радова на предметној саобраћајници степен реализације је 70%	Процент	2021	9	70	75

**Пројекат: 07015418 - Трг у Лазаревцу****Време трајања:** 2021 - 2026**Одговорно лице:** Јасмина Васић**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију главног трга у Лазаревцу

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Реконструисан Трг

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је раскид уговор, до сада је реализовано 40%, очекује се нова набавка за извођење радова	Процент	2021	50	40	33

**Пројекат: 07015421 - Опремање локације Макишко поље****Време трајања:** 2021 - 2026**Одговорно лице:** Јасмина Васић



**Опис пројекта:**

Према Претходној студији оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља, предмет овог пројекта је израда техничке документације за: 1. Изградњу два атмосферска колектора у укупној дужини од око 1365,00 м  
2. Изградњу привремених прикључака за одвођење и упуштање прикупљених атмосферских вода из колектора у најближи одговарајући природни водоток – реципијент 3. Насипање платоа за депо метроа површине око 47,60 ха на коту 74,00 м  
Намера је да се Макишко поље претвори у стамбено – пословну зону, уз постојање значајних објеката саобраћајне инфраструктуре. Садашње пољопривредно земљиште, а будућу значајну урбанистичку целину, неопходно је заштитити од штетног деловања површинских и подземних вода, као и сам квалитет вода с обзиром на чињеницу да се на предметној локацији налази И зона санитарне заштите београдског изворишта воде за пиће.

**Циљ 1 :**

Изграђена инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	14	20	102

**Пројекат: 07015425 - Опремање локације у улици Жикице Јовановића на Вождовцу**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројектовање и изградња комуналне инфраструктуре- водоводне и канализационе мреже у Улици Жикице Јовановић до постојеће водоводне мреже у Улици војводе Степе и постојеће канализационе мреже у Улици Стевана Лалића

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у години.

**Циљ 1 :**

Изграђена инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су сви радови на изградњи водоводне и канализационе мреже	Процент	2021	0	100	88

**Пројекат: 07015426 - Улице Карађорђева и Димитрија Туцовића у Лазаревцу**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Реконструкција и поплочавање постојећих саобраћајница у центру Лазаревца.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Реконструисана саобраћајница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су сви радови, степен релизације 100%	Процент	2021	0	47	100

**Пројекат: 07015428 - Улица Милована Лазаревића у Лазаревцу**

**Време трајања:** 2022 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију саобраћајнице са изградњом недостајуће инфраструктуре (фекална и кишна канализација, електроинсталације и телекомуникационе инсталације).

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.

**Циљ 1 :**

Реконструисана саобраћајница и изграђена недостајућа инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угово обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У току је извођење предметних радова, степен реализације је 60%	Процент	2021	0	19	170

**Пројекат: 07015432 - Трг у Карађорђевој и Душана Недељковића у Лазаревцу**

**Време трајања:** 2022 - 2024

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију главног трга у Лазаревцу

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**

Реконструисан Трг

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уг.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	0	20	0

**Пројекат: 07015437 - Уређење локације за потребе изградње МРС у насељу Алтина 2**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња дела новопланиране саобраћајнице у насељу, оријентационе дужине око 50м, ради приступа комплексу МПЦ.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена саобраћајница са инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Изв.надзорног. орг.о степену.реал. уговорених обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности(>,<)> стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	0	9	0

**Програм: 0902 - Програм 11 - Социјална и дечија заштита**

**Сектор:** 09 - Социјална заштита

**Одговорно лице:** Секретар секретаријата за соц.заштиту, Александра Чамагић

**Опис програма:**

Програм укључује следеће активности: - Пружање финансијске помоћи и помоћи у природи социјално угроженом становништву. - Побољшање социјално - економских услова живота грађанима који припадају посебно осетљивим социјалним групама. - Финансирање рада установа социјалне заштите које обављају делатност из надлежности града Београда. - Подршку организацијама цивилног друштва у делу финансирања програма од јавног интереса. - Подршку деци и породицама са децом кроз различите видове услуга социјалне заштите као и обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу и финансијске подршке за унапређење популационе политике. - Побољшање положаја старих и особа са инвалидитетом. - Програм укључује и активности које се односе на изградњу нових објеката, као и на реконструкцију, санацију и адаптацију постојећих објеката, који омогућавају остварење делатности социјалне заштите

**Циљ 1 :**

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника</p> <p><b>Коментар:</b> Наведени индикатор показује удео корисника свих услуга социјалне заштите у односу на укупан број становника града Београда а све то сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденција ГЦСР, Статистички годишњак (РЗС)</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања остварене од планиране вредности</p>	Процент	2021	6	6	6
<p><b>Назив:</b> Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите</p> <p><b>Коментар:</b> Наведени индикатор показује удео корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне заштите а све то сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11) и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда“ бр. 55/11....103/18,138/19 и 17/20).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденције Секретаријата за социјалну заштиту и ГЦСР</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Дошло је до незнатног одступања остварене вредности индикатора у односу на планирану, из разлога што је нешто мањи број корисника остварио право на финансијску подршку и подршку у природи у току 2022.год</p>	Процент	2021	10	11	8

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите</p> <p><b>Коментар:</b> Наведени индикатор показује удео корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне заштите а све то сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11) и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда“ бр. 55/11....103/18,138/19 и 17/20).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденције Секретаријата,ГЦСР,Установа с.з. и пружалаца услу</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања остварене вредности индикатора у односу на планирану.</p>	Процент	2021	4	5	5

**Циљ 2 :**

Унапређење квалитета услуга социјалне заштите

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга</p> <p><b>Коментар:</b> Наведени индикатор показује удео корисника лиценцираних услуга социјалне заштите у укупном броју корисника услуга социјалне заштите а све то сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11) и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда“ бр. 55/11....103/18,138/19 и 17/20).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденција Секретаријата за социјалну заштиту</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања остварене од планиране вредности.</p>	Процент	2021	100	100	100

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број услуга финансираних из буџета града које пружају лиценциране организације цивилног друштва</p> <p><b>Коментар:</b> Наведени индикатор показује броју услуга социјалне заштите које се финансирају из буџета града Београда а које пружају лиценциране организације цивилног друштва из области социјалне заштите, све то сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11), Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда“ бр. 55/11.....103/18, 138/19 и 17/20).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденција Секретаријата за социјалну заштиту</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања остварене од планиране вредности.</p>	ком	2021	3	4	4
<p><b>Назив:</b> Број услуга финансираних из буџета града које пружају лиценцирани пружаоци услуга јавног сектора</p> <p><b>Коментар:</b> Наведени индикатор показује број услуга социјалне заштите финансираних из буџета града Београда које пружају лиценцирани пружаоци услуга из јавног сектора а све то сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11) и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Сл. лист града Београда“ бр. 55/11.....103/18, 138/19 и 17/20).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденција Секретаријата за социјалну заштиту</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања остварене од планиране вредности.</p>	ком	2021	9	10	10

**Циљ 3 :**

Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локлној заједнице

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу</p> <p><b>Коментар:</b> Индикатор показује број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр 24/11) и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11 .....103/18, 138/19 и 17/20).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Евиденција Секретаријата за социјалну заштиту</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања остварене у односу на планирану вредност индикатора.</p>	Комад	2021	2	2	2
<p><b>Назив:</b> Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници</p> <p><b>Коментар:</b> Индикатор показује удео средстава намењених женама са искуством у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници, сходно Закону о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр 24/11) и Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11 .....103/18, 138/19 и 17/20).</p> <p><b>Извор верификације:</b> Финансијски план Секретаријата за социјалну заштиту</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања остварене од планиране вредности.</p>	Процент	2021	2	2	2

**Пројекат: 09025007 - Изградња објекта социјалне намене - Објекти за дневни боравак деце**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња објекта социјалне намене као објекта за дневни боравак деце предшколског узраста за време боравка у сигурним кућама, планирана је изградња објекта од 60-120м<sup>2</sup>, који ће се пројектовати и градити у складу са планском и урбанистичком документацијом, важећим прописима и стандардима за ове намене.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђен објекат



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	Процент	2021	0	100	0

**Програм: 1101 - Програм 01-Становање, урбанизам и просторно планирање**

**Сектор:** 11 - Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** В.Д. Секретара Бојана Радаковић

**Опис програма:**

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

**Циљ 1 :**

Просторни развој у складу са плановима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Процент израђене планске документације <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Урбанистичка планска документација <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Изражена вредност је број усвојених планова у односу на број планова чије усвајање је било планирано. Усвојено је мање планова него што је било планирано.	процент	2021	33	31	8

**Програмска активност: 11010003 - Управљање грађевинским земљиштем**

**Одговорно лице:** Руков. сектора за ком.делатн.и уређ.грађ.земљ Јасмина Васић

**Опис програмске активности:**

Према закону о планирању и изградњи грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом. Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом. Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други услови). Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене. Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси јединица локалне самоуправе, уз старање

о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности реализују се активности на закључењу уговора за припремање и опремање грађевинског земљишта, уговора за пројектовање, за изградњу, за експропријацију земљишта и др. уговоре неопходне за опремање грађевинског земљишта, како би се повећао број локација које су комунално опремљене, чиме се стварају услови за повећање прихода при наплати комуналних услуга и прихода на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

**Циљ 1 :**

Стављање у функцију грађевинског земљишта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Реализација динамичког плана и програма стручних и специјализованих услуга у вези са припремањем и уређивањем градског грађ.земљишта <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш. <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је у складу са планираном динамиком извођача	проц	2021	81	100	0

**Програмска активност: 11010005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис програмске активности:**

Рестаурација фасада стамбених објеката са 3Д ласерским снимањем као и израда модела у 2Д и 3Д приказу фасада и фасадних елемената као подлоге за израду пројеката ревитализације зграда под заштитом државе, извођење радова на инвестиционом одржавању стамбених зграда, поступање по представкама грађана у вези са одржавањем стамбених зграда.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Очување културне баштине рестаурацијом фасада стамбених објеката под заштитом држава.

**Циљ 1 :**

Праћење грађевинско занатских радова на 70 објеката утврђених као културна добра и објекти у оквиру просторно-културних целина.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број објеката на којима је рестаурирана фасада</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Записници о примопредаји</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о спровођењу јавних набавки којом је овлашћено ЈП „Градско стамбено“ (&lt;&gt; ,&lt;)&gt; закључен је оквирни споразум у 2021. години. На основу оквирног споразума закључени су појединачни уговори за извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно-културних целина који се налазе на територији града Београда у 2021. години за 13 објеката на којима су окончани радови и у 2022. години за 5 објеката. Радови на 5 објеката су окончани у 2022. години.</p>	Комад	2021	0	18	13

**Циљ 2 :**

Праћење одржавања стамбених зграда и спречавање штетних последица.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број представки које се односе на одржавање стамбених зграда</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Писарница</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Велики број представки је последица ступања на снагу Закона и становању и одржавању зграда, Одлуке о суфинансирању и просечне старости стамбеног фонда.</p>	Комад	2021	222	400	406

**Програмска активност: 11010006 - Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима**

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис програмске активности:**

Финансирање израде и постављања табли за означавање насељених места, улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у складу са ажурирањем Адресног регистра, по донетим решењима и према пријавама грађана за недостајуће и оштећене табле Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Означавање улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и посетилаца града Београда

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Означавање улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и посетилаца града Београда

**Циљ 1 :**

Означавање улица ради несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остало као и оријентација становника и посетиоца града Београда на територији 17 градских општина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број постављених табли са називима улица <b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Записник о броју постављених табли <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Поступак јавне набавке услуге - Означавање назива улица и тргова на територији града Београда у 2022. години није покренут.</p>	Комад	2021	6.049	50	0
<p><b>Назив:</b> Број постављених табли са кућним бројевима <b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Записник о броју постављених табли <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> У складу са чланом 29. став 2. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру ("Сл. гласник РС" бр. 9/20) обележавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима обавља јединица локалне самоуправе у случаја када се утврди или измени назив улице и трга закључен је оквирни споразум у 2022. години за Обележавање зграда постављањем табли са кућним бројевима на територији града Београда и реализација истог је у току.</p>	Комад	2021	6.000	35.000	27.777
<p><b>Назив:</b> Број недостајућих и оштећених табли <b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Записник о броју постављених табли <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Број поднетих пријава грађана већи је од планираног. Услед ограничених финансијских средстава дат је приоритет означавању назива улица и тргова на основу донетих Одлука о додели и/или измени назива улица.</p>	Комад	2021	0	200	0

**Пројекат: 11015300 - Уређење парка у насељу Алтина 2**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Парк – Јавна зелена површина (ЈЗ 3) је планирана у блоку 73, у централном делу насеља "Алтина 2", на површини од око 0,7ха

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Уређен парк у насељу Алтина 2

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	61	20	0

**Пројекат: 11015301 - Гробље у Батајници и Угриновцима****Време трајања:** 2021 - 2022**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња новог гробља у Батајници и проширење постојећег гробља у Угриновцима

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.

**Циљ 1 :**

Изграђена гробља у Батајници и Угриновцима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	0	0	0

**Пројекат: 11015303 - Гробље за кућне љубимце у блоку 51****Време трајања:** 2021 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња гробље за кућне љубимце у блоку 51 са припадајућим објектима и припадајућом инфраструктуром

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром (>,<) и у тој години је њихова реализација износила 85 процената

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> У току је извођење радова, до сада реализовано 80%  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности (>,<) стања на терену и ребаланса буџета	Процент	2021	28	60	43

**Пројекат: 11015304 - Уређење јавних, слободних и зелених површина на територији града Београда**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Пројекат се бави уређењем неуређених слободних површина формирањем парковских површина и мањих тргова

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Уређене површине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности(>,<)> стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	63	31	3

**Пројекат: 11015306 - Гробље "Бежанијска коса"**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Санација хидро-техничких инсталација за потребе Сабирне капеле

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)> тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)>

и у тој години је њихова реализација износила 29 процената

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Стављање у употребу Сабирне капеле на Бежанијском гробљу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.	Процент	2021	16	71	100
<b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Завршени су радови на санацији хидро-техничких инсталација за потребе Сабирне капеле, реализовано 100%					

**Пројекат: 11015308 - Изградња станова за потребе уређивања грађевинског земљишта и објеката од посебног значаја за град Београд (социјални станови и сл.)**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Станови за потребе расељавања у процесу решавања имовинско-правних односа и експропријације за објекте који се налазе на траси комуналне инфраструктуре и други станови од посебног значаја за град Београд по посебним закључцима.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започиње са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изградња станова

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Уговор за извођење радова закључен је крајем године за пројектовање и извођење, радило се на изради техничке документације.	Процент	2021	0	20	0

**Програм: 1102 - Програм 02 - Комуналне делатности**

**Сектор:** 11 - Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Секретар Рајко Танасијевић

**Опис програма:**

Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

**Циљ 1 :**

Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања	Процент	2021	100	100	100



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Процент насељених места обухваћених услугама снабдевања водом за пиће у односу на укупан број насеља</p> <p><b>Коментар:</b> Потребно изразити у процентима, број насељених места обухваћен услугама/укупан број насеља x100, однос је 56 /59 , а то је 95 %</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештаји</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања</p>	проц	2021	100	100	100
<p><b>Назив:</b> Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских и микробиолошких)</p> <p><b>Коментар:</b> Потребно изразити у процентима, број неисправних узорака/укупан број анализираних узорака x100, добијена вредност 1,1%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештаји</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена боља вредност од циљане.</p>	Комад	2021	3	4	1

## Циљ 2 :

Рационално снабдевање водом за пиће

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)</p> <p><b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Смањена вредност остваране специфичне потрошње у односу на циљану је последица све веће примене савремене беле технике и санитарије, у домаћинствима који штеде воду и едукативних кампања</p>	Литар/становник/дан	2021	205	230	226
<p><b>Назив:</b> Степен физичких губитака у мрежи (%)</p> <p><b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања</p>	Процент	2021	24	24	24

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Цена воде по м3</p> <p><b>Коментар:</b> Различите категорије потрошача имају различиту цену воде. Циљна вредност од 137 динара је збир цена. Цена воде по категоријама: Домаћинства и Спортско рекреативни центри - 51,48 динара, Остали потрошачи - 85,19 динара (приказане цене су са ПДВ-ом). Тако је дата и остварена вредност.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања</p>	Динар	2021	158	159	158

**Циљ 3 :**

Повећање покривености територије комуналном делатношћу одржавања чистоће на површинама јавне намене

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Током 2022.године, радовима на чишћењу јавних површина обухваћено је 17.317.872 м2, До одступања од циљне вредности дошло је услед висине услуге чишћења и прања јавних површина у 2022. години.</p>	ком	2021	17.134.305	17.539.581	17.317.872
<p><b>Назив:</b> Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом прања</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Током 2022.године, радовима на прању јавних површина обухваћено је 15.401.894 м2. Висина опредељених средстава за услугу прања јавних површина у 2022. годин довели је до одступања од циљне вредности.</p>	ком	2021	15.401.894	16.024.131	15.401.894

**Циљ 4 :**

Повећање квалитета одржавања јавних зелених површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број м2 обновљених јавних зелених површина</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> извештај</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>            ЈКП „Зеленило-Београд“ изводило је радове на уређењу и одржавању јавних зелених површина током 2022. године у граници интервенције од 37.192,69 м2 што представља 53% од укупне дате циљне вредности од 70.400 м2. Фактори који су утицали да се задати циљ за 2022.годину не испуни у потпуности су:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Касно закључење ВИ Анекса бр. ИИИ-01-401.1-980/20 од 06.10.2022.год., којим је извешена промена намене тј. преусмеравање средстава ТБР за радове кроз Програм поправки, успорило је реализацију пренетог аванса по Програму поправки који се реализују према техничкој документацији за 2021.год. (В Анекс и ВИ Анекс)</li> <li>2. Касно закључење Анекса ИИИ бр. ИИИ-01-401.1-1173/21 од 21.12.2022.год. којим су увећана средства за извршење уговорених обавеза по Програму поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за 2022.годину</li> </ol>	ком	2021	77.740	70.400	37.193

**Програмска активност: 11020002 - Одржавање јавних зелених површина**

**Одговорно лице:** Руководилац сектора за комуналне дел.у области одржавања ..

**Опис програмске активности:**

Уређење и одржавање јавних зелених површина у општој употреби на подручју десет градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица обавља јавно комунално предузеће, ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, које је град Београд основао за обављање ове комуналне делатности у складу са чланом 3. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Сл. лист града Београда", бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 - др. одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17 и 26/19) и у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд се стара о јавним зеленим површинама на укупној површини од око 24.235 ха, о уређеним обалама и приобаљу Саве и Дунава и делу приобаља Топчидерске реке, парк шумама, дрворедима у 763 улица, 3.729 жардињера, 20 јавних санитарних објекта, о заштићеним природним добрима, украсном биљном материјалу у делу просторија Градске управе, реализује непредвиђене услуге у оквиру програма текућег одржавања (инспекцијски налози и једнократна уређења). ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд изводи услуге на поправци и санацији оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката и непредвиђене поправке и санације у циљу побољшања услова коришћења површина и објеката. Предузеће обавља и радове из комуналне области који су везани за одржавање манифестација под покровитељством Града, градске општина или јавног комуналног предузеће.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У години извештавања на овој програмској активности остварене вредности су у границама планираних.

**Циљ 1 :**

Адекватан квалитет пружених услуга којима се обезбеђује одређени обим, врста, уређење и одржавање јавних зелених површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Реализација динамичког плана и програма одржавања јавних зелених површина</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај ЈКП "Зеленило Београд" о извршеним радовима</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p> <p>Укупан остварени степен извршења реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2022.годину у односу на закључени Анекс ИИИ број ИИИ-01 401.1-1173/21 од 21.12.2022.године износи 89%, а разлози одступања у односу на наведени Анекс су следећи:</p> <p>-,због обимности радова, неповољних временских услова за извођење грађевинских радова и радова на озелењавању, изради травњака и садњи биљног материјала из увоза зависе од временских услова и набавке истих (&gt;,&lt;) нису извођени по утврђеној динамици и исти ће се наставити током 2023. године.</p> <p>Касно закључење Анекса ИИИ бр. ИИИ-01-401.1-1173/21 од 21.12.2022.год. којим су увећана средства за извршење уговорених обавеза по Програму поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката за 2022.годину</p> <p>-,упоредо су извођени радови на реализацији аванса по Програму одржавања јавних зелених површина за 2021.годину.</p>	процент	2021	92	100	89

**Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

**Одговорно лице:** Руководилац сектора за комуналне дел.у области одржавања ..

**Опис програмске активности:**

Град Београд је за обављање комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене, основао ЈКП "Градска чистоћа", коме је дато искључиво право за обављање комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене, за подручје градских општина у складу са Статутом града Београда. Одржавање чистоће на површинама јавне намене извршава се на основу годишњег програма одржавања чишћења и прања јавних површина.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Стручне службе ЈКП „Градска чистоћа“ су у току године вршиле снимање и мерење јавних површина, и то: новоизграђених саобраћајница, саобраћајница и тротоара чија се површина приликом реконструкције увећала, бицикличких стаза, паркинга, поједина стајалишта аутобуса јавног градског превоза и слично, да би се јавне површине обухватиле услугама чишћења и прања, с обзиром да је претходно утврђено да ове површине нису биле обухваћене Програмом чишћења и прања јавних површина. Такође, у циљу провере података о површинама које су обухваћене услугама чишћења и прања, извршено је поновно мерење појединих јавних површина које су обухваћене Програмом.

**Циљ 1 :**

Одржавање квалитета воде и објеката купалишта у складу са прописима за јавна купалишта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Оцена квалитета купалишта од надлежних органа</p> <p><b>Коментар:</b>  Према Одлуци о речним јавним купатилима, купалиште се може отворити уколико Комисија за редовну годишњу контролу техничке и хигијенске исправности купатила, као и услова и мера противпожарне заштите и утврђивања испуњености услова сигурности (контрола купатила). На основу ове контроле Комисија Записником констатује да се јавно купалиште може или не може отворити. У складу са наведеним базна и циљана је 100 % што значи да је Комисија утврдила да је купалиште исправно и да се може отворити, негативно мишљење Комисије би било 0 %.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Акт надлежног органа</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>  Стекли су се у току 2022. године услови за постављање и пријем нових објеката у Програм одржавања, па је у складу са тим број већи од планираног.</p>	процент	2021	100	100	100

**Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

**Одговорно лице:** Љубица Драшковић

**Опис програмске активности:**

Одржавање јавних фонтана и чесми на територији Града обавља се у складу са Програмом који се, у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде на територији града Београда, доноси за сваку годину. Одржавање ових јавних градских објеката поверено је ЈКП "Београдски водовод и канализација" с обзиром да ово предузеће располаже одговарајућим стручно-техничким капацитетима, а финансира се из средства буџета Града. Програм одржавања јавних фонтана и чесми обухвата чишћење ових јавних објеката, поправку и замену делова (пумпе, елетро-ормани и сл. код фонтана, славине, одводи и сл. код чесми, постављање типских чесми), са потрошњом воде и струје. За сложеније санације, реконструкције и изградње ових објекта неопходна је припрема пројектне документације са прибављеним сагласностима надлежних органа, а затим и реализација радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

**Циљ 1 :**

Обезбеђивање услова за коришћење воде на јавним површинама кроз јавне фонтане и чесме

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број јавних фонтана и чесми у систему одржавања</p> <p><b>Коментар:</b> У програму за 2022. годину налази се 197 јавних чесама и 41 фонтана, што чини укупно 238 објекта.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Број објеката у програму</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Стекли су се у току 2022. године услови за постављање и пријем нових објеката у Програм одржавања, па је у складу са тим број већи од планираног.</p>	Комад	2021	3.047	238	238

**Програмска активност: 11020004 - Зоохигијена**

**Одговорно лице:** Руководилац сектора

**Опис програмске активности:**

Обављање комуналне делатности зоохигијене се врши на основу годишњих програма ЈКП "Ветерина Београд", а у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Комунална делатност зоохигијене се обавља са циљем омогућавања остваривања животних потреба људи и заштите од заразних и других болести које преносе животиње, кроз контролу и смањење популације невластничких и паштених паса и мачака на територији града Београда.

**Циљ 1 :**

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број ухваћених и збринутих напуштених животиња -паса и мачака</p> <p><b>Коментар:</b> У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године остварено је 49,7% од планиране циљне вредности.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај ЈКП "Ветерина БГД" о извршеним услугама по уговору</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Узимајући у обзир планиране циљне вредности, односно број ухваћених јединки и да су предмет комуналне делатности животиње, тј. жива бића које карактерише стално кретање остварене вредности прате динамику реализације планиране циљне вредности. Сходно наведеном(&gt;,&lt;) у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године одступање од планиране циљне вредности је минорно.</p>	Број	2021	5.962	6.000	2.982

**Програмска активност: 11020008 - Управљавање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће**

**Одговорно лице:** Љубица Драшковић

**Опис програмске активности:**

За обављање комуналне делатности снабдевања водом Град је основао ЈКП "Београдски водовод и канализација" за подручје дефинисано у складу са Статутом града Београда. За обављање ове делатности ЈКП остварује приход од наплате од потрошача, у складу са обрачуном потрошње воде у складу са законом и Одлуком. За обезбеђење уредног водоснабдевања грађана на територији града Београда поред текућег одржавања система ЈКП, неопходна је санација, реконструкција и изградња објеката система београдског водовода за шта се средства обезбеђују из прихода ЈКП, буџета Града и других извора финансирања. У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности се реализују средства за израду стручних материјала (студија, пројеката) у функцији развоја система водоснабдевања, као и радова на санацији, реконструкцији и изградњи објеката водоводног система.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У 2020. год. је очекивано (планирано) 14000 интервенција на водоводној мрежи, што би било за око 1,32 % мање од броја интервенција у 2019.год. (14185) , с обзиром на настојања ЈКП и Градске управе да максимално раде на развоју, реконструкцији, санацији овог система.За период И-ХИИ 2020.год. остварено је 13223 интервенција на водоводној мрежи; што значи да је у 2020.г. било остварено укупно умањење у броју кварова од 962.

**Циљ 1 :**

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број кварова по км водоводне мреже</p> <p><b>Коментар:</b> Базна вредност је 3,2 квара/км мреже у 2021. години (вредност представља количник укупног броја кварова и дужине водоводне мреже- км). Планирано је смањење броја кварова и то на 3,1 квара/км у 2022. години, 3,0 квара/км у 2023. години, али су због ограничења САП апликације дате заокружене вредности. Без обзира што је остварен много бољи резултат од задате циљне вредности и даље је водоводна мрежа доста стара, преко 30 % мреже је старије од 35 година, тако да су потребна значајна улагања у радове на санацији и реконструкцији водоводне мреже како би се одржала тенденција опадања броја кварова</p> <p><b>Извор верификације:</b> Јкп Београдски водовод и канализација</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања од циљних вредности на годишњем нивоу. Стварна вредност броја кварова је 3.15 кварова/км мреже Број кварова варира из године у годину и резултат је разних фактора, а посебно је битна примена смањења притисака у основним зонама биланса (ОЗБ).</p>	Комад	2021	3	3	3

**Циљ 2 :**

Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Губици у производњи и дистрибуцији воде (технички и комерцијални губици)</p> <p><b>Коментар:</b> Базна вредност губитака у производњи и дистрибуцији воде (технички и комерцијални губици) је 33,2 % за базну 2021. годину. Планирано је смањење губитака од 0,4 % годишње, и то: 32,8 % у 2022. години и 32,4 % у 2023. години, с тим да су због ограничења САП апликације дате заокружене вредности (2021.- 33 %, 2022.- 33%, 2023 - 32 %). Имајући у виду значајну дужину водоводне мреже београдског водоводног система, као и број прикључених корисника, значајније реално смањење губитака (%) је могуће остварити у вишегодишњем периоду, применом одговарајућих мера. У полугодишњем периоду се не може дати реална слика смањења губитака у систему, иста се даје на крају године.</p> <p><b>Извор верификације:</b> ЈКП Београдски водовод и канализација</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Смањење губитака остварено у 2022. је боље од очекиваних вредности и износи 31,5 %. Унапређење начина рада и активна примена нових технологија и оптимизација водоводног система на нивоу основних зона биланса (ОЗБ), којим су санирана новооткривена цурења на мрежи, умногоме је допринело овом добром резултату.</p>	Процент	2021	33	33	31

**Пројекат: 11025300 - Магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња водовода у дужини од 8.600м, пречника фн 315 у насељима Барајево и Араповац.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 42 процента

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.

**Циљ 1 :**

Изграђен магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> До сада је реализовано 60% од укупно уговорених радова, следи раскид уговора и нова јавна набавка за извођење радова</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача(Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 80%). До одступања долази због непредвиђених оклности(&gt;,&lt;) стања на терену и ребаланса буџета.</p>	Процент	2021	12	6	0

**Пројекат:** 11025302 - Водоводна мрежа у насељу Грмовац

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња недостајуће водоводне мреже у постојећим улицама насеља Грмовац, пречника ф150мм и дужине око 7000м', ИИ фаза

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена водоводна мрежа у насељу Грмовац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Завршени су сви радови на изградњи водоводне мреже у насељу Грмовац, реализовано 100%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.</p>	Процент	2021	75	10	24

**Пројекат: 11025304 - Водоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци, општина Барајево**

**Време трајања:** 2022 - 2024

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња секундарне дистрибутивне мреже у насељима Арнајево (дужине 20644м) и Рожанци (дужине 13421м), профила ф90 – ф225, у регулацији постојећих улица, у складу са фактичким стањем на терену. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 75 процента

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта почиње у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена водоводна мрежа у насељима Арнајево и Рожанци, општина Барајево

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 70%.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	0	25	0

**Пројекат: 11025307 - Реконструкција водоводне мреже у насељу Ледине**

**Време трајања:** 2021 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне мреже у насељу Ледине укупне дужине око Л = 3262 м.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 21 проценат

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена и реконструисана водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Завршени су сви радови на водоводној мрежи, степен реализације 100% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.	Процент	2021	60	8	51

**Пројекат:** 11025309 - Водоводна мрежа у насељу Шангај

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Извођење радова на изградњи водоводна мрежа у насељу Шангај , дужине ~ 20 км

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње с реализацијом у 2020. години

**Циљ 1 :**

Изграђена водоводна мрежа у насељу Шангај

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови су у току  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених околности стања на терену и ребаланса буџета.	Процент	2021	0	20	0

**Пројекат: 11025311 - Резервоари (Брђански крај, Врапчје брдо и Дубрава), општина Барајево**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња резервоара питке воде Врапчје брдо запремине 750м<sup>3</sup> (3x250м<sup>3</sup>) на кат.парцелама 1327/2; 1327/3 и 1328/2 све у КО Бељина, резервоара Брђански крај запремине 500м<sup>3</sup> (2x250м<sup>3</sup>) на кат.парцели 1032/2 КО Бељина и резервоара Дубрава запремине 1.000м<sup>3</sup> (2x500м<sup>3</sup>) на кат.парцели 1358/1 и 1358/2 КО Лисовић. Израда ТД за резервоаре Врапчје брдо и Брђански крај је уговорена у мају текуће године, док израда ТД за резервоар Дубрава тек треба да се уговори (поступак јавне набавке је обустављен зато што није било достављених понуда. У току је покретање новог поступка).

Изградња резервоара ће се изводити фазно.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

**Циљ 1 :**

Изградња резервоара

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Раскид уговора за извођење радова је у току, до сада реализовано 50%  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов обавез <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.	Процент	2021	31	20	51

**Пројекат: 11025312 - Водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросаљци, општина Лазаревац**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предмет пројекта је резервоар Араповац, запремине 500м<sup>3</sup>, резервоар Миросаљци, запремине 200м<sup>3</sup> и водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросаљци, дужине око 27км, профила мин.ф100.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђен резервоар и водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> У току је извођење радова, степен реализације је 70%  <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.	Процент	2021	8	50	70

**Пројекат: 11025313 - Регионални водовод Макиш - Младеновац**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Регионални водовод ф 1200мм и пратећи хидротехнички објекти на цевоводу у функцији снабдевања насеља јужно од Београда од Петловог Брда до Младеновца укупне дужине око 50 км. прве три етапе од петловог Брда до Жућке капије изведенне у претходном периоду.Планиране активности на завршетку радова на четвртој и петој етапи, док ће се се преостале деонице регионалног водовода и прикључци за околна насеља реализовати након 2022. године Због обима инвестиције предвиђена фазна реализација Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 1 проценат

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.

**Циљ 1 :**

Изградња водоводне мреже

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Извођење радова на прикључцима за Гроцку-Врчин су у току, реализовано 60%. Радови на ВИ етапи су уговорени крајем 2022. године</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.</p>	Процент	2021	1	10	22

**Пројекат: 11025314 - Бунари на изворишту Брестовица МЗ Шепшин и Кораћица, општина Младеновац**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња бунара у оквиру постојећег система водоснабдевања у МЗ Шепшин и Кораћица у Младеновцу

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изградња бунара

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Радови на изворишту Брестовица су завршени 100%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета</p>	Процент	2021	9	70	44

**Пројекат: 11025315 - Водоводна мрежа у насељу Угриновци**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предмет пројекта је техничка документација за изградњу водоводне мреже у насељу Угриновци и то: - реконструкција мреже у ул.Учитеља Цвеје,

дужине 170м, са профила ф100 на профил ф150; - изградња водоводне мреже ф100, дужине 540м, у улШколска; - изградња водоводне мреже ф100, дужине 420м, у улици 34.Нова. Укупна дужина предметне мреже је 1130м

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена планирана водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови завршени у целости, реализација 100% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.	Процент	2021	0	30	82

**Пројекат: 11025319 - Водоводна мрежа у насељу Ритопек**

**Време трајања:** 2021 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Изградња резервоара са црпном станицом и хидрофорским постројењем (запремине 1000м3), прекидне коморе са хидрофорским постројењем (запремине 300м3) и водоводне мреже И,ИИ и ИИИ висинске зоне, профила ф100- ф150, дужине 7.470м. Ово ће бити прва фаза реализације водоводног система планираног за цело насеље Ритопек са мрежом подељеном у четири висинске зоне, укупне дужине око 15км.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години.

**Циљ 1 :**

Изградња резервоара са црпном станицом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови су у току, степен реалазације је 90% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.	Процент	2021	17	30	53

**Пројекат: 11025321 - Водоводна мрежа у насељу Кључ**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

ИИ фаза изградње секундарне дистрибутивне водоводне мреже у 4 улице у насељу Кључ, дужине око 1000 м, профила мин.ф90, у регулацији постојећих улица, у складу са фактичким стањем на терену.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Решавање проблема водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови завршени, степен реализације 100% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због неподвижених околности(>,<) стања на терену и ребаланса буџета	Процент	2021	0	100	56

**Пројекат: 11025327 - Водоводна мрежа Грабовац-Дрен-Орашац- Вукићевића у Обреновцу**

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата 8.366 м водоводне мреже и то ф 280 у дужини од 5.030 м, ф 225 у дужини од 1.487 м, ф 160 у дужини од 1.865 м и ф 90 у дужини од 50 м.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**



Изграђена водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	57	43	46

**Пројекат: 11025328 - Водоводна мрежа у Бровићу и Трстеници у Обреновцу**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата 15 км водоводне мреже у Брзовићу и 25 км водоводне мреже у Трстеници

**Циљ 1 :**

Изграђена водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b> Радови завршени, степен реализације 100%</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговор обав</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2021	0	20	100

**Пројекат: 11025329 - Водоводна мрежа у Великом пољу у Обреновцу**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију постојећег цевовода у дужини од око 4 км и изградњу нове водоводне мреже дужине око 7 км.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Изграђена водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> Радови завршени, степен реализације 100% <b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.	Процент	2021	0	50	100

**Пројекат: 11025500 - Водоводна инфраструктура опремање грађевинског земљишта**

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Обезбеђивање услова за опремање градског грађевинског земљишта водоводном инфраструктуром на територији града Београда

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**

Стављање у функцију водоводне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о коначном обрачуну <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2021	10	20	0

**Програм: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања**

**Сектор:** 12 - Култура, комуникације и медији

**Одговорно лице:** Наташа Михаиловић Ваџић, секретар

**Опис програма:**

Програмом 13 обезбеђују се услови за развој културе и информисања

**Циљ 1 :**

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број установа културе чији је оснивач град Београд</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Одлука Скупштине града</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања је дошло из разлога што је Секретаријат за културу добио још једну установу културе - Гварнеријус, усвојену на Скупштини града Београда 31.01.2022.године, а објављено у Службеном листу града Београда 4-7</p>	ком	2021	30	30	31
<p><b>Назив:</b> Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај установе културе</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања је дошло из разлога презентације квалитетнијег програма</p>	Комад	2021	1.510	1.520	1.600
<p><b>Назив:</b> Укупан број чланова удружења грађана из области културе</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај корисника средстава по конкурс</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b></p>	Комад	2021	2.093	2.044	2.044

**Програмска активност: 12010003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**

**Одговорно лице:** Руководилац сектора у области одржавања стамбених зграда

**Опис програмске активности:**

У складу са повереном комуналном делатношћу обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Програмска активност почиње са реализацијом у 2020. години

**Циљ 1 :**

Очување и заштита културног наслеђа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа</p> <p><b>Коментар:</b> Програмска активност почиње са реализацијом у 2021. години</p> <p><b>Извор верификације:</b> Записник о реализованом пројекту</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Образложење одступања од циљне вредности: У складу са обезбеђеним средствима дошло је до смањења броја пројеката за реализацију у 2022. години, тако да су спроведене јавне набавке и уговорени радови на четири објекта у оквиру Београдске тврђаве</p>	Број	2021	2	4	2

**Пројекат: 12015037 - Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - Фаза 1**

**Време трајања:** 2022 - 2023

**Одговорно лице:** Руководилац сектора

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију, адаптацију и рестаурацију комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 и 2023 години.

**Циљ 1 :**

Уређење и очување културног добра

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p><b>Назив:</b> Степен изведених радова у %</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај ЈП Београдска тврђава о степену реализације уговоре</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази услед сагледавања додатних неходних радова за које је припремена документације за спровођење поступка за анексирање уговорених радова.</p>	Процент	2021	0	68	50

**Пројекат: 12015038 - Изградња телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац сектора

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата изградњу телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Реализација пројекта планирана у 2022 години.

**Циљ 1 :**

Надзор и контрола у циљу заштите свих споменика заштићеног непокретног културно добро од изузетног значаја

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај ЈП Београдска тврђава о степену реализ. уг. обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази током изградње телекомуникационог система јавила се потреба за набавком и уградњом додатне опреме, за шта је неопходно закључити анекс уговора.	Процент	2021	0	100	80

**Пројекат: 12015039 - Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве**

**Време трајања:** 2022 - 2022

**Одговорно лице:** Руководилац сектора

**Опис пројекта:**

Пројекат обухвата реконструкцију у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве, на објекту бр. 2, површине 251м2, са конзервацијом и рестаурацијом централног пролаза, бочних просторија 1 и 3 и њима припадајућих фасада од опеке и североисточне и југозападне фасаде од камена, на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, на територији града Београда

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:****Циљ 1 :**

Уређење и очување културног добра

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај ЈП Београдска тврђава о степену реализ. уг. обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Због специфичних материјала за реконструкцију Капије Карла VI вршена су узорковања и детаљна испитивања у Институту ИМС на чије се резултате дуго чекало и уговор је споразумно раскинут.	Процент	2021	0	100	5

**Програм: 1301 - Програм 14 - Развој спорта и омладине**

**Сектор:** 13 - Спорт и омладина

**Одговорно лице:** Никола Пенић, секретар

**Опис програма:**

Кроз овај програм врши се подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру програма 14 Секретаријат за спорт пружа подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, предшколсом и школском спорту као и финансирање локалних спортских установа и учествује у спровођењу омладинске политике.

У оквиру програма 14 Канцеларија за младе поред учествовања у спровођењу омладинске политике брине о друштвеној одговорности младих.

**Циљ 1 :**

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања	Комад	2021	140	140	140
<b>Назив:</b> Број чланова спортских организација и удружења <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Планирана вредност за број чланова спортских организација и удружења у 2022 години је реализован у складу са планираним вредностима	Комад	2021	50.891	50.891	50.900

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број жена чланова спортских организација и удружења <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Планирана вредност за број жена чланова спортских организација и удружења у 2022 години није остварена из разлога што су средства прераспоређена у оквиру плана	Комад	2021	16.000	16.000	16.000
<b>Назив:</b> Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештаји <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Нема одступања	Комад	2021	45	50	50

#### **Циљ 2 :**

Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју спровођењу локалних политика које се тиче младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Планирана вредност за број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи у 2022 години је реализована у складу са потписаним уговорима	Комад	2021	176	184	155
<b>Назив:</b> Регистрован број волонтера <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Планирана вредност за регистровани број волонтера у 2022 години је реализована у потпуности	Комад	2021	533	570	563

**Пројекат: 13015300 - Изградња спортских објеката јавне намене**

**Време трајања:** 2021 - 2023

**Одговорно лице:** Јасмина Васић

**Опис пројекта:**

Изградња и реконструкција спортских објеката ( изградња базена за бебе и реконструкција спортског центра Ташмајдан )

#### **Циљ 1 :**

## Изграђен објекат

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извешт надз органа о степ реализ уговорених обавеза <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази због непредвиђених оклности(>,<) стања на терену и ребаланса буџета	Процент	2021	32	21	15

**Програм: 2002 - Програм 08 - Предшколско васпитање**

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Ненад Радић, секретар

**Опис програма:**

Функционисање предшколских установа на територији града Београда

**Циљ 1 :**

Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај стручне службе <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања долази услед мање уписане деце него што је предвиђено	Процент	2021	0	79	75

**Циљ 2 :**

Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------



<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања од циљних вредности у 2022 године је дошло услед недостатка средстава као и због тога што су одређена средства преусмерена на радове на објектима где су радови били императивни	Процент	2021	0	65	34

**Пројекат: 20025050 - Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа**

**Време трајања:** 2022 - 2025

**Одговорно лице:** Руководилац

**Опис пројекта:**

Предшколске установе су исказале потребу за изградњом објеката за смештај деце предшколског узраста због повећаног броја захтева родитеља за смештај на територији 10 Градских општина. Пројектом је предвиђено за један број решавање имовинско-правних односа у оквиру припремања локација, затим за припремљене локације за један број локација су планиране потребне активности на опремању локација, а за локације које су припремљене и опремљене планирана је реализација у смислу пројектовања и извођења радова. Потребне активности се спроводе сагласно са усвојеним Програмом изградње објеката предшколског образовања.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

**Циљ 1 :**

Изградња 16 објеката за предшколско образовање на територији 10 Градских општина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Степен изведених радова у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Записник о примопредаји изведених радова <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача предвиђеном ребалансом буџета.	Процент	2021	0	25	30

**Програм: 2003 - Програм 09-Основно образовање**

**Сектор:** 20 - образовање

**Одговорно лице:** Ненад Радић, секретар

**Опис програма:**

Функционисање основних школа на територији града Београда

**Циљ 1 :**

Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Обухват деце основним образовањем <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Стручне службе Министарства просвете и Секретаријата <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Реализација у целости	Процент	2021	0	133.000	134.000

**Циљ 2 :**

Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<b>Назив:</b> Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа <b>Коментар:</b> <b>Извор верификације:</b> Стручне службе Министарства просвете и Секретаријата <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> До одступања од циљане вредности је дошло услед недостатака финансијских средстава као и немогућности да се извођење радова изведе на адекватан начин	Комад	2021	47	17	11

**Програмска активност: 20030001 - Реализација делатности основног образовања****Одговорно лице:** Руководилац**Опис програмске активности:**

Решавање имовинско-правних односа у циљу стварања услова за изградњу Основне школе са физкултурном салом и отвореним спортским теренима за максимум 1200 ђака у једној смени, максималне бруто површине од око 9600м2.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:****Циљ 1 :**

Прибављено земљиште створени услови за изградњу објекта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
				<b>2022.</b>	<b>2022.</b>
<b>Назив:</b> Реализација решења о експропријацији земљишта у % <b>Коментар:</b>  <b>Извор верификације:</b> Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш. <b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>	проц	2021	0	100	0