

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 6

Корисник: 09396 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2021</i>	<i>Текући буџет за 2021</i>	<i>Извршење у 2021</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0401	04010004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	385.630.087	525.818.820	520.825.673	99,05
0401	04015300	Канализација у насељу Крњача - блок Браће Марић	40.396.846	34.321.036	34.321.035	100,00
0401	04015301	Изградња канализације у насељу Ледине	31.000.000	26.745.070		
0401	04015305	Фекална канализација насеља Уровци и Кртинска - Обреновац	65.766.321	68.843.816	68.843.815	100,00
0401	04015306	Фекални колектор "Јелезовац"	5.077.931	3.787.741	3.787.740	100,00
0401	04015307	Канализација у Костолачкој улици на Вождовцу	2.720.525	1.194.230	1.194.230	100,00
0401	04015310	Канализација у насељу Батајница	71.299			
0401	04015311	Канализација подручја старо језгро Земуна	160.000.000	160.000.000	123.293.467	77,06
0401	04015313	Колектор у Паштровићевој	23.114.913	21.352.937	21.352.936	100,00
0401	04015315	ППОВ у подавалским насељима	21.285.000	3.209.950	3.209.950	100,00
0401	04015316	ППОВ Међулужје са фекалном канализацијом у Међулужју у Младеновцу, општина Младеновац	112.829.494	105.335.034	105.335.031	100,00
0401	04015317	КЦС Крњача 2 са колекторима ППОВ Крњача и секундарна мрежа у насељу - изградња објекта са изградом пратеће техничке документације	1.089.270.240	1.055.391.753	314.766.752	29,82
0401	04015321	Измештање колектора у улици Станислава Сремчевића и реконструкција канализације у околним улицама	1.000.000	444.000	444.000	100,00
0401	04015322	Канализација у Јелезовачкој и Урошевачкој улици у Реснику	15.148.490	6.659.433	6.327.783	95,02
0401	04015324	Канализација у насељу Сремчица	17.854.199	18.815.199	18.815.064	100,00
0401	04015325	Канализација у насељу Миљаковац III	10.000.000	10.000.000		
0401	04015327	Канализациона мрежа у насељу Јајинци	10.000.000	336.000	336.000	100,00
0401	04015331	Канализација на подручју Чукарничке падине	1.672.200	1.672.200	1.125.000	67,28
0401	04015333	Изградња канализације у Ужичкој улици на Дедињу	4.774.881	4.477.834	4.477.807	100,00
0401	04015341	Канализација у делу МЗ Бело поље у Обреновцу	40.000.000	36.215.146	36.215.145	100,00
0701	07010002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.301.016.926	1.150.877.482	887.941.297	77,15
0701	07015031	Опремање локације Вишњичко поље	40.000.000	32.985.855	32.985.855	100,00
0701	07015300	Саобраћајница Патријарха Павла	320.000.000	382.329.724	382.329.716	100,00
0701	07015301	Пасарела на Обреновачком путу код Темпа	3.498.000	3.498.000	2.124.000	60,72

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2021</i>	<i>Текући буџет за 2021</i>	<i>Извршење у 2021</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0701	07015304	Саобраћајнице у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности	150.000.000	155.700.000	98.262.883	63,11
0701	07015306	Реконструкција Новоградске улице у Земуну	51.484.800	56.133.801	56.133.800	100,00
0701	07015309	Веза Борска – петља Ласта	520.239.144	547.455.322	547.455.319	100,00
0701	07015310	Реконструкција улице Јанка Стајчића у Лазаревцу	83.700.000	83.700.000	67.085.444	80,15
0701	07015312	Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде	50.000.000	55.451.000	55.296.982	99,72
0701	07015314	Саобраћајнице на локацији Миријево – целине Ж, Б и З	56.891.366	56.891.366	44.483.310	78,19
0701	07015316	Улица Аласка у Земуну са мрежом канализације у улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачка	28.000.000	10.000.001	9.074.357	90,74
0701	07015317	Бициклическе стазе централних градских општина	296.011			
0701	07015318	Приступна саобраћајница Дому здравља у Борчи	43.407.854	43.407.854	27.556.969	63,48
0701	07015320	Пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама	546.077.426	546.077.426	395.596.692	72,44
0701	07015321	Блок између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Стари град	23.526.228	11.509.261	9.167.278	79,65
0701	07015322	Саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе	10.542.400	20.950.800	20.950.800	100,00
0701	07015330	Комплекс аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду	124.511.857	134.597.950	134.597.944	100,00
0701	07015332	Саобраћајнице и инфраструктура у насељу Алтина I у Земуну	25.763.187	25.763.187	17.702.313	68,71
0701	07015335	Аутобуско-тролејбуски терминус у Дунавској улици са тролејбуском контактном мрежом	68.699.772	68.699.772	68.699.771	100,00
0701	07015337	Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина	3.515.356	1		
0701	07015338	Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину	1.471.755.102	1.490.955.102	915.378.532	61,40
0701	07015342	Саобраћајнице на подручју Регулационог плана блока између улица: П Срећковића, Супилове, В. Дугшевића и продужетка ул. Д. Лапчевића	753.716	753.716	753.715	100,00
0701	07015348	Подручје ПДР Тозино воће - саобраћајница 159. нова, општина Младеновац	15.039.954	2.920.001	2.785.177	95,38
0701	07015349	Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката за пресељење Лазаревац - насеље Кусадак	39.630.720	39.630.720	9.630.720	24,30
0701	07015350	Локације на потезу између улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка	58.837.765	58.837.765	38.760.386	65,88
0701	07015361	Реконструкција Сремске улице	1.308.000			

<i>Шифра програма</i>	<i>Шифра програмске активности / пројекта</i>	<i>Назив програма/програмске активности/пројекта</i>	<i>Усвојен буџет за 2021</i>	<i>Текући буџет за 2021</i>	<i>Извршење у 2021</i>	<i>Процент извршења у односу на текући буџет</i>
0701	07015364	Комунално опремање средствима правних и физичких лица локација која испуњавају формално правне и техничке услове за реализацију (ПДВ)	100.750.000	15.221.979	15.221.978	100,00
0701	07015365	Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду (ПДВ)	25.000.000	6.438.778	6.438.777	100,00
0701	07015374	Приступ депонији "Винча"	50.000.000	42.665.450	42.467.038	99,53
0701	07015376	Подручје ПДР "Пашина чесма"	7.100.000	7.100.000	6.762.217	95,24
0701	07015381	Саобраћајнице у Реснику - 35. нова и 45. нова од улице Пашинац до Јужне саобраћајнице са инфраструктурним везама до реципијента	10.000.000	5.000.000		
0701	07015391	Опремање локације уз улицу Јове Илића	9.682.113	9.682.113	9.682.113	100,00
0701	07015392	Саобраћајница у делу радне зоне Сурчин-Добановци	15.000.000	14.272.800	14.272.799	100,00
0701	07015401	Опремање локације уз Булевар краља Александра (Нова 1.1, Нова 3.3 и др.)	40.000.000	57.905.631	54.767.810	94,58
0701	07015407	Драгослава Срејовића од Богословије до Улице Јованке Радаковић у Миријеву	12.330.000	12.330.000	1.322.400	10,73
0701	07015408	Пешачка Пасарела - веза Великог степенишног прилаза и Савског кеја са уређењем кеја	13.200.000	13.200.000	11.345.170	85,95
0701	07015409	Интермодални терминал у Батајници	30.000.000	30.000.000	25.118.190	83,73
0701	07015412	Опремање локације за Спортску халу у Барајеву	3.000.000	852.000	852.000	100,00
0701	07015414	Батајнички пут у Земуну	9.700.900	4.321.802	4.321.800	100,00
0701	07015416	Блок између улица Далматинска, Старине Новака	4.632.949	4.632.949	4.632.949	100,00
0701	07015417	Железничка улица у Лазаревцу	20.000.000	13.668.997	12.838.996	93,93
0701	07015418	Трг у Лазаревцу	100.000.000	71.918.965	71.918.964	100,00
0701	07015421	Опремање локације Макишко поље	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	100,00
0901	09015007	Изградња објекта социјалне намене - Објекти за дневни боравак деце	7.960.000	7.960.000	7.234.348	90,88
1101	11010003	Управљање грађевинским земљиштем	7.642.452.631	7.740.621.557	6.263.881.940	80,92
1101	11010005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1.070.002.000	1.070.002.000	1.014.425.520	94,81
1101	11010006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	50.000.000	50.000.000	49.915.740	99,83
1101	11015300	Уређење парка у насељу Алтина 2	45.099.512	58.873.432	35.828.510	60,86
1101	11015302	Гробље "Калуђерица"	6.943.548	6.943.548	6.943.548	100,00
1101	11015303	Гробље за кућне љубимце у блоку 51	79.700.000	79.700.000	47.215.006	59,24
1101	11015304	Уређење јавних, слободних и зелених површина на територији града Београда	52.608.000	57.808.000	57.524.530	99,51
1101	11015306	Гробље "Бежанијска коса"	13.404.377	9.578.896	5.410.282	56,48

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	11015308	Изградња станова за потребе уређивања грађевинског земљишта и објеката од посебног значаја за град Београд (социјални станови и сл.)	20.000.000	26.160.564		
1102	11020002	Одржавање јавних зелених површина	3.181.181.698	3.381.181.698	3.349.637.403	99,07
1102	11020003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	2.421.624.495	2.421.624.495	2.373.383.554	98,01
1102	11020004	Зоохигијена	520.000.000	520.000.000	519.470.999	99,90
1102	11020008	Управљивање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	16.402.000	16.402.000	12.506.286	76,25
1102	11025300	Магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац	34.335.547	29.335.547	6.692.936	22,82
1102	11025301	Цевовод дуж Ваљевског пута у Обреновцу	49.348.130	49.348.130	49.348.129	100,00
1102	11025302	Водоводна мрежа у насељу Грмовац	36.506.534	51.011.178	42.132.218	82,59
1102	11025307	Реконструкција водоводне мреже у насељу Ледине	44.864.213	44.864.213	37.766.423	84,18
1102	11025311	Резервоари (Брђански крај, Врапче брдо и Дубрава), општина Барајево	60.048.300	60.048.300	42.349.560	70,53
1102	11025312	Водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросалци, општина Лазаревац	40.800.000	10.000.000	8.259.171	82,59
1102	11025313	Регионални водовод Макиш – Младеновац	645.910.746	645.910.746	617.663.936	95,63
1102	11025314	Бунари на изворишту Брестовица МЗ Шепшин и Кораћица, општина Младеновац	3.420.000	3.420.000	3.420.000	100,00
1102	11025315	Водоводна мрежа у насељу Угриновци	6.300.000	6.300.000		
1102	11025319	Водоводна мрежа у насељу Ритопек	101.000.000	101.000.000	81.800.370	80,99
1102	11025326	Реконструкција бунара на изворишту Вић-баре Обреновац	104.645.220	104.645.220	101.635.020	97,12
1102	11025327	Водоводна мрежа Грабовац-Дрен-Орашац- Вукићевића у Обреновцу	40.000.000	53.188.264	53.188.222	100,00
1102	11025500	Водоводна инфраструктура опремање грађевинског земљишта	207.777.098	177.737.042	143.566.738	80,77
1201	12010003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	188.000.000	183.196.392	166.499.021	90,89
1301	13015300	Изградња спортских објеката јавне намене	344.871.998	421.891.028	421.891.018	100,00
2001	20015026	Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа	871.320.757	871.320.757	832.147.118	95,50
УКУПНО:			27.233.030.776	27.433.030.776	23.523.125.437	

Програм: 0401 - Програм 06 - Заштита животне средине

Сектор: 04 - Заштита животне средине

Одговорно лице: Ивана Вилотијевић, секретар Секретаријата

Опис програма:

Секретаријат за заштиту животне средине врши: послове заштите и унапређивања животне средине који се односе на континуирано праћење стања животне средине; успостављање локалног регистра извора загађивања; израду и реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја,

заштите природе и животне средине, укључујући и пројекте адаптације и митигације на климатске промене, као и акционих и санационих планова; заштиту природних ресурса и добара, управљање заштићеним добрима и подручјима, њихово коришћење и развој; повећање степена пошумљености; заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема; информисање и еколошко образовање; утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења; оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину планова и програма; издавање дозвола за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за све активности на територији града Београда и за сва постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежна организациона јединица Града Београда; вођење регистра издатих дозвола за управљање отпадом; издавање интегрисаних дозвола; издавање дозвола за обављање делатности промета и за коришћење нарочито опасних хемикалија; послови планирања и организовања управљања отпадом.

Циљ 1 :

Унапређење квалитета елемената животне средине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Донети програми мониторинга Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Комад	2020	7	7	7
Назив: Популаризација значаја заштите животне средине кроз промотивне активности Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је уследило због околности изазваних епидемијом КОВИД -19	Комад	2020	20	40	10
Назив: Ажуриран локални регистар извора загађивања животне средине на годишњем нивоу (%) Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Ажуриран локални регистар у целости	Процент	2020	100	100	100

Циљ 2 :

Унапређење заштите природе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Процент територије под заштитом III категорије Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2020	0	3	3
Назив: Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер је процедура још у току.	комад	2020	0	2	1

Циљ 3 :

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	98	98	98
Назив: Количина уклоњеног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Кубни метар	2020	7.482	7.483	7.482
Назив: Процент рециклираног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	6	8	8

Програмска активност: 04010004 - Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Одговорно лице: Љубица Драшковић

Опис програмске активности:

За обављање комуналне делатности одвођења отпадних и атмосферских вода на територији града Београд, град Београд је основао ЈКП "Београдски водовод и канализација" за подручје дефинисано у складу са Статутом града Београда. За одвођење употребљених вода ЈКП остварује приход, у складу са Законом и Одлуком, а за прикупљање и одвођење атмосферских вода ЈКП не остварује приход, те се у складу са Законом и Одлуком одржавање кишне канализације-чишћење сливника финансира из средства буџета Града према Програму који се доноси за сваку годину. Територија града није у потпуности покривена јавним системом за одвођење отпадних и атмосферских вода, као ни постројењима за пречишћавањем. Поред текућег одржавања система од стране ЈКП, неопходна је санација и реконструкција објеката канализационог система, као и изградња нових објеката како би се за све грађане Београда, обезбедили услови за одвођење отпадних вода јавном канализацијом, за шта је потребно обезбедити средства из прихода

ЈКП, буџета Града и других извора. У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности реализују се активности на припреми техничке документације за развој градског канализационог система за одвођење отпадних и атмосферских вода, редовног одржавања система кишне канализације, као и санације, реконструкције и изградње објеката система градске канализације.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2021. године очекивано је 3.850 интервенција на канализационој мрежи, што би било за 62 интервенција мање од броја интервенција у истом периоду претходне године (>,<) с обзиром на настојања ЈКП и Градске управе да максимално раде на развоју (>,<) реконструкцији (>,<) санацији овог система. Међутим, остварено је повећање у броју интервенција од 11,5% у односу на очекивани број. Број интервенција је тешко предвидети. С обзиром на старост канализације (>,<) временске услове који диктирају број интервенција на мрежи (>,<) остварена вредност је већа од прогнозиране.

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода. ,,

”

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број интервенција на канализационој мрежи Коментар: Увећан број интервенција на канализационој мрежи Извор верификације: ЈКП Београдски водовод и канализација Образложење одступања од циљне вредности: Број кварова варира из године у годину и резултат је разних фактора, а потребно је да се санира канализациона мрежа у већој дужини, у дужем временском периоду како би се то одразило на значајније смањење броја кварова. Канализациона мрежа је доста стара, 65% мреже је старости између 25 и 50 година. Такође, временски услови условљавају број интервенција на мрежи (одгушења).</p>	Комад	2020	3.912	3.850	4.295

Пројекат: 04015300 - Канализација у насељу Крњача - блок Браће Марић**Време трајања:** 2021 - 2023**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња шахтне црпне станице са потисним водом у Блоку Браћа Марић у Крњачи Изградња фекалне канализације у постојећим улицама Блока Браћа Марић у Крњачи, дужина око 6300м (гравитациона мрежа Л=1000м, мрежа под ниским притиском Л=5300м)

Санација колектора у Панчевачком путу. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 55%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена канализација у блоку Браће Марић

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	22	22

Пројекат: 04015301 - Изградња канализације у насељу Ледине**Време трајања:** 2021 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња фекалне канализационе мреже Ø250 у постојећим улицама у оквиру дела насеља уз Виноградску улицу, оријентационе дужине 1480м.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром

и у тој години је њихова реализација износила 13%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена канализација у насељу Ледине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Планирани почетак реализације пројекта је у 2021. години Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: До реализације уговора за извођење радова није дошло из разлога што је дошло до раскида уговра у децембру 2021. године.	Процент	2020	0	35	0

Пројекат: 04015305 - Фекална канализација насеља Уровци и Кртинска - Обреновац

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

НП канализација ф63-75: 8600м; Гравитациона канализација ПВЦ ф250:2500м. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 36%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена фекална канализација насеља Уровци и Кртинска - Обреновац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	52	52

Пројекат: 04015306 - Фекални колектор "Јелезовац"

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња фекалне канализације И и ИИ фаза дужине 800м, фи 600 и ИИИ фаза Дужине 2700м пречника од фи250-600. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 83%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Израђен фекални колектор "Јелезовац"

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача. Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру Програмске активности са степеном изведених радова од 76%.</p>	Процент	2020	0	17	17

Пројекат: 04015307 - Канализација у Костолачкој улици на Вождовцу

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња недостајуће фекалне канализације у делу Костолачке и у Петровачкој улици; дужина око 220м, пречник Ф300мм и Ф400мм
 Изградња недостајуће фекалне канализације у делу Костолачке и у Петровачкој улици; дужина око 220м, пречник Ф300мм и Ф400мм.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 76%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Играђена канализација

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача. Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру Програмске активности.	Процент	2020	0	24	24

Пројекат: 04015311 - Канализација подручја старо језгро Земуна

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Извођење радова на изградњи и реконструкцији кишне и фекалне канализације на подручју старог језгра Земуна укупне дужине око Л = 6791 м

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Изграђена канализациона мрежа у старом језгру Земун.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	35	27

Пројекат: 04015313 - Колектор у Паштровићевој

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња недостајуће фекалне канализације у Паштровићевој улици и у Службеном путу за ковницу новца, од Улице Васе Стајић до прикључења на топчидерски колектор; дужина око 1300м, пречник мин. Ф250мм. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 32%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена канализациона мрежа у оквиру саобраћајнице и прикључена на колектор у Паштровићевој

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	68	68

Пројекат: 04015315 - ППОВ у подавалским насељима

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

ППОВ „Бели поток“: Изградња постројења за прераду отпадних вода у насељу Бели поток, капацитета 1000 ЕС са испустом пречишћених вода у повремени водоток, који гравитира реци Жежњичини. ППОВ „Пиносава“: Изградња постројења за прераду отпадне воде (ППОВ), са прерадом садржаја септичких јама околних насеља и прерадом вишка муља са ППОВ подавалских насеља (Зуце, Пиносава и Бели поток).

Капацитет ППОВ: 3.400 ЕС (у 1. фази 1.400, а у 2. – 2.000 ЕС). Капацитет прераде септичких јама: 50 м³/дан (све у првој фази). Капацитет прераде отпадног муља: 10.000 ЕС (5.000 у првој и 5.000 у другој фази). Реципијент: Топчидерска река.

За приступ комплексу ППОВ је потребно изградити саобраћајницу са мостом преко Топчидерске реке.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 20%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђен ППОВ у подавалским насељима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	7	7

Пројекат: 04015316 - ППОВ Међулужје са фекалном канализацијом у Међулужју у Младеновцу, општина Младеновац

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња постројења за прераду отпадних вода у насељу Међулужје, капацитета 2000 ЕС са испусним цевоводом дужине око 90м и испустом пречишћених вода у реку Јабланицу. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 12%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Изграђен ППОВ Међулужје са фекалном кана

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	56	56

Пројекат: 04015317 - КЦС Крњача 2 са колекторима ППОВ Крњача и секундарна мрежа у насељу - изградња објеката са израдом пратеће техничке документације

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

КЦС „Крњача 2“, Q = 750 л/с, са доводним и одводним колекторима. Доводни колектор: 1500 мм, Л 115 м, од постојећег шахта у близини Зрењанинског пута, до КЦС. Одводни колектор: 1000 мм, Л 150 м, од КЦС до колектора у Панчевачком путу. КЦС препумпава отпадне воде из колектора у Зрењанинском, у колектор у Панчевачком путу, ка КЦС „Крњача 1“ у садашњој, односно ППОВ „Крњача“ у коначној фази. Уговором је обухваћено и формирање парцела комплекса КЦС, доводног колектора и приступне саобраћајнице.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Изграђен КЦС Крњача 2 са колекторима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2020	0	19	6

Пројекат: 04015321 - Измештање колектора у улици Станислава Сремчевића и реконструкција канализације у околним улицама

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Измештање дела постојећег колектора ОБ70/125, из осталог земљишта у јавно у саобраћајнице Војислава Илића и Станислава Сремчевића, у дужини од око 60м и реконструкција постојеће канализације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Изграђена канализациона мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	6	6

Пројекат: 04015322 - Канализација у Железовачкој и Урошевачкој улици у Реснику

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња недостајуће канализације у улицама Железовачкој, Драгослава Петровића и Урошевачкој и то фекална канализациона мрежа, Ø250 мм, на дужини од око 490 м и кишна канализациона мрежа од ПЕХД цеви, деоница пречника Ø400-500 мм, на дужини од око 500 м.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5" тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 21%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена канализација у Железовачкој и Урошевачкој улици

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	50	48

Пројекат: 04015324 - Канализација у насељу Сремчица

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња недостајуће канализационе мреже у насељу, планирана фазна реализација, а у складу са техничким могућностима за прикључење на реципијент. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Изградња недостајуће канализационе мреже

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговор.обаве Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	13	13

Пројекат: 04015325 - Канализација у насељу Миљаковац III

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предмет пројекта је изградња мреже фекалне канализације ф250 у постојећим и планираним улицама у насељу Миљаковац 3 (према ПГР-у "Јелезовац – Сунчани брег" у улицама С8, И14, У15, П30, И29 и У18) у дужини од око 982м, као и сабирни канал (колектор) дуж Змајевачког потока, од пројектоване мреже до постојећег колектора ф600 у долини Раковичког потока (кроз планирану улицу С14, комуналну стазу И5 и даље постојећом улицом Миљаковачки виногради), у дужини од око 1863м

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Изградња недостајуће канализационе мреже у насељу Миљаковац ИИИ

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавез Образложење одступања од циљне вредности: До закључења уговора за извођење радова није дошло из разлога што није била завршена техничка документација.	Процент	2020	0	1	0

Пројекат: 04015327 - Канализациона мрежа у насељу Јајинци

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Фазна реализација секундарне мреже, И фаза опбухвата канализацију у улици породице Трајковић (дужине око 1000м) и у осталом делу насеља радови ће се изводити у складу са техничким и имовинско-правним ограничењима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021.години

Циљ 1 :

Комунално опремање постојећих насеља

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.оговора Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	3	3

Пројекат: 04015331 - Канализација на подручју Чукаричке падине

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Извођење радова за недостајућу канализациону мрежу у постојећим улицама у насељу за које су се стекли технички услови

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена канализација на подручју Чукаричке падине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	9	6

Пројекат: 04015333 - Изградња канализације у Ужичкој улици на Дедињу

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Кишна канализација Ф400мм Л=140,00м; фекална канализација Ф250мм Л=215,00м

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Решавање питања одвођења отпадних вода у насељу Батајница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача. Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру Програмске активности	Процент	2020	0	40	40

Пројекат: 04015341 - Канализација у делу МЗ Бело поље у Обреновцу

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Пројекат обухвата изградњу фекалне канализације у делу МЗ Бело поље у Обреновцу и то примарне мреже 2.228 м и секундарне мреже 2.406 м и изградњу фекалне црпне станице.

Циљ 1 :

Изграђена канализациона мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	38	38

Програм: 0701 - Програм 07-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: 07 - Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Душан Рафаиловић, секретар

Опис програма:

Програм подразумева изградњу и реконструкцију путне мреже, што ће имати ефекат на побољшање квалитета путне мреже и повећање безбедности у саобраћају

Циљ 1 :

Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Коментар: Унапређење саобраћаја у граду и побољшање квалитета живота становника Извор верификације: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Образложење одступања од циљне вредности: Изградња градске мреже путева условљава њихово повезивање са магистралним путевима и неопходно повезивање са другим градским путевима што је довело до повећања броја километара новоизграђених саобраћајница.ЈП Путеви Београда су асфалтирали преко 20 км саобраћајница.	Километар	2020	5.841	5.820	5.865

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Повећање просечне густине мреже улица и локалних путева (однос површине града/општине и км изграђене саобраћајне мреже)</p> <p>Коментар: Већа густина мреже изграђених путева и улица омогућује бољу повезаност, односно већи број начина повезивања насеља на територији града и унапређује квалитет живота и рада становника</p> <p>Извор верификације: ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Прати се планирана динамика</p>	километар	2020	55	55	55

Циљ 2 :

Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број саобраћајних незгода / инцидената</p> <p>Коментар: Директни показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p>Извор верификације: МУП Републике Србије</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: До смањења броја саобраћајних незгода је дошло због примене техничко регулативних мера, смањеног обима саобраћаја и ограниченог кретања људи због примене мера за сузбијање пандемије</p>	Комад	2020	14.121	16.700	15.283
<p>Назив: Број смртних исхода</p> <p>Коментар: Директни показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p>Извор верификације: МУП Републике Србије</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Смањење броја С.Н са смртним исходима последица је примене техничко регулативних мера од стране Секретаријата за саобраћај, нарочито у зонама основних школа и другим зонама са повећаним присуством пешака и других рањивих категорија учесника у саобраћају</p>	Комад	2020	87	95	76
<p>Назив: Број повређених људи</p> <p>Коментар: Директни показатељ стања безбедности саобраћаја</p> <p>Извор верификације: МУП Републике Србије</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Са смањењем броја саобраћајних незгода дошло је и до смањења броја повређених људи за 20%. Повећање броја повређених људи је директна последица повећаног броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима.</p>	Комад	2020	3.646	4.530	5.706

Циљ 3 :

Повећање одрживости и доступности транспорта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Удео улагања у инфраструктуру намењену пешацима у односу на сва улагања у саобраћај</p> <p>Коментар: Улагањем финансијских средстава у изградњу пешачких стаза и тротоара директно се утиче на безбедност пешака, најрањивије категорије учесника у саобраћају, али и побољшања квалитета живота. На овај начин се стимулише опредељивање за пешачење које је корисно са аспекта здравог живота и заштите животне средине</p> <p>Извор верификације: Извештај Секретаријата за саобраћај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Прати се планирана динамика</p>	Процент	2020	6	6	5
<p>Назив: Удео улагања у бициклическу инфраструктуру у односу на сва улагања у саобраћај</p> <p>Коментар: Улагањем финансијских средстава у изградњу бициклических стаза директно се утиче на унапређење безбедности бициклиста. На овај начин се стимулише коришћење бицикала за реализацију путовања што је корисно са аспекта здравог живота, али и заштите животне средине.</p> <p>Извор верификације: Извештај Секретаријата за саобраћај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Прати се планирана динамика</p>	Процент	2020	1	1	1

Програмска активност: 07010002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Руководилац

Опис програмске активности:

Обезбеђивање услова за опремање градског грађевинског земљишта саобраћајном инфраструктуром на територији града Београда

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Стављање у функцију саобраћајне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Реализација уговора за пројектовање, техничку контролу пројеката, технички преглед објеката и надзор у %</p> <p>Коментар: Програмска активност почиње с реализацијом у 2021. години</p> <p>Извор верификације: Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш.</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је у складу са планираном динамиком извођача</p>	проц	2020	0	0	0

Пројекат: 07015031 - Опремање локације Вишњичко поље

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница са пратећом инфраструктуром у граници плана Вишњичко поље у циљу опремања нових стамбених локација

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Изграђена инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у %</p> <p>Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уг обавеза</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2020	0	8	8

Пројекат: 07015300 - Саобраћајница Патријарха Павла

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Саобраћајница Патријарха Павла је магистрална саобраћајница првог реда. Предметним пројектом обухваћена је изградња саобраћајнице у две етапе.

И етапа обухвата деоницу од УМП-а до км 1+940.00, а ИИ етапа од км 1+940.00 до улице Пере Велимировића.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под

другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 8%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 8 процента

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изградња саобраћајница Патријарха Павла

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	5	5

Циљ 2 :

Обезбеђивање услова за коришћење саобраћаја од стране особа са инвалидитетом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Изградњени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) Коментар: У последњој фази реализације пројекта, у години завршетка биће евидентирана и испуњена циљна вредност наведеног индикатора и тиме задовољен и критеријум који се односи на родно одговорни аспект. Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	0	0	0

Пројекат: 07015301 - Пасарела на Обреновачком путу код Темпа

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња челичне пешачке пасареле преко Обреновачког пута

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. у години

Циљ 1 :

Изграђена пасареле на Обреновачком путу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	6	4

Пројекат: 07015304 - Саобраћајнице у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице у насељима за потребе изградње станова за службе безбедности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	20	13

Пројекат: 07015306 - Реконструкција Новоградске улице у Земуну

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предмет овог пројекта је реконструкција Новоградске улице на потезу од Улице цара Душана до Добановачке улице са пратећом инфраструктуром као и реконструкција и водовода, кишне и фекалне канализације у Добровољачкој улици на потезу од Улице цара Душана до Добановачке улице и делу Добановачке улице од Новоградске улице до Добровољачке улице са прикључцима на постојећи реципијент фекалне канализације. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<) тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 37%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 37 процената

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Реконструисана Новоградска улица у Земуну

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговх обавез Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2020	0	63	63

Пројекат: 07015309 - Веза Борска – петља Ласта

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајне везе Борска – петља „Ласта“ – саобраћајница са комплетном припадајућом инфраструктуром, дужине 4,5 км, са мостом преко Кумодрашке долине, ширине регулације 18-21 м. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<) тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 1 процената

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђен саобраћајни потез Борска-петља

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	17	17

Пројекат: 07015310 - Реконструкција улице Јанка Стајчића у Лазаревцу**Време трајања:** 2021 - 2025**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Реконструкција улице Јанка Стајчића у Лазаревцу. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 30%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 30 процената

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Реконструкција улице Јанка Стајчића

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	29	23

Пројекат: 07015312 - Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница Нова 4, Нова 7, сервисне саобраћајнице Нова 8 и прикључка Нове 8 на Аутопут Е-75, изградња паркинга, саобраћајница Нова 5 и, Нова 6

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице у оквиру ПДР дел

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	10	10

Пројекат: 07015314 - Саобраћајнице на локацији Миријево – целине Ж, Б и З

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајнице Два бела голуба са реконструкцијом и доградњом постојећих делова саобраћајница Два бела голуба и Љубише Миодраговића; изградња саобраћајница Теодора Миријевског и Капетана Милоша Жунића са инфраструктуром и остале саобраћајнице према потребама развоја насеља

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	22	17

Пројекат: 07015316 - Улица Аласка у Земуну са мрежом канализације у улицама Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновачка

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња приступне саобраћајнице са паркинзима у улици Алаској и изградња канализације у улицама у блоку уз Аласку улицу. Ширина приступне саобраћајнице 5.50 м, дужина 60 м, 4 реда управних паркинг места димензија 2.40*4.30 м, укупно 42 ПМ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена приступна саобраћајница са паркинзима и комуналном инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	44	40

Циљ 2 :

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона Образложење одступања од циљне вредности: За наведени пројекат је у 2022. години планирана последња фаза реализације и у тој години је наведена циљна вредност за остваривање индикатора који има родно одговорни аспект.	ком	2020	0	0	0

Пројекат: 07015318 - Приступна саобраћајница Дому здравља у Борчи

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња приступне саобраћајнице са инфраструктуром (дужине 150 м и ширине 4 м).

Реконструкција водоводне мреже (дужине 215 м) и изградња кишне канализације (дужине 434 м) у постојећим саобраћајницама до постојеће

мреже (реципијента). Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(,<)>

тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром

и у тој години је њихова реализација износила 37%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром<(,<)>

и у тој години је њихова реализација износила 37 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом 2021. године

Циљ 1 :

Изграђена саобраћајница са инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у %</p> <p>Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру Програмске активности</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угово. обав</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2020	0	63	40

Пројекат: 07015320 - Пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Нова градња денивелисаног пружног прелаза, рехабилитација и проширење државног пута ИИБ реда у дужини од око 350м, формирање нове трокраке раскрснице са саобраћајницом Пуковника Миленка Павловића, укидање постојећег пружног прелазу у нивоу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђен пружни прелаз у Батајници са приступним саобраћајницама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у %</p> <p>Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Процент	2020	0	54	39

Пројекат: 07015321 - Блок између улица Француске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, Стари град

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња улица: • Драчке (од Солунске улице до Улице Мике Аласа) и

• Солунске (од Дубровачке улице до Улице Цара Уроша) ради приступа сатамбеним објектима у предметном сатамбеном блоку.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<) тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под

другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 22%.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 22 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђени саобраћајни објекти

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. Оба Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	67	53

Пројекат: 07015322 - Саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајнице са инфраструктуром, дужине 140 м и ширине 7 м

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<) тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 3 процената.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 3 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат је започео са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена саобраћајна веза насеља Степа Степановић са улицом Војводе Степе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговор. обав Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	31	31

Пројекат: 07015330 - Комплекс аутобуске и железничке станице у блоку 42 у Новом Београду

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Реконструкција и проширење улица Јурија Гагарина, Марка Христића, Антифашистичке борбе, Ђорђа Станојевића и Милутина Миланковића око блока 42, изградња саобраћајнице Нова 1, Нова 2, терминаса у Милутина Миланковића и уређење зелених површина .

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 24 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Измештање аутобуске станице

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	15	15

Циљ 2 :
 Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона Образложење одступања од циљне вредности: У последњој фази реализације пројекта у 2024 години биће видљива планска вредност индикатора који се односи на радно одговорни аспект	ком	2020	0	0	0

Пројекат: 07015332 - Саобраћајнице и инфраструктура у насељу Алтина I у Земуну

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи саобраћајница и инфраструктуре у насељу Алтина 1 у Земуну – Радови се изводе фазно

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изградња фекалне канализације насеља Алтина И

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	72	50

Пројекат: 07015335 - Аутобуско-тролејбуски терминус у Дунавској улици са тролејбуском контактном мрежом

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња терминуса у Дунавској улици и тролејбуске мреже у постојећим саобраћајницама у дужини од око 2,5 километара

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5

тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром

и у тој години је њихова реализација износила 45 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изграђен аутобуско-тролејбуски терминус у Дунавској улици

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	9	9

Пројекат: 07015337 - Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина (Трг републике, Нушићева улица, Теразијска тераса, Безистан, Вуков

споменик, Парк код хотела Југославија) реализује се у оквиру пројекта ИМЕ – Идентитет- Мобилност-Екологија који је усвојило Градско веће. Он обухвата реализацију низа подпројеката у складу са Стратегијом развоја града и то: јачање идентитета града Београда и увођење еколошке свести.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 60 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Уређени централни тргови града Београда и парковске површине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат није започео с реализацијом у 2021. години.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Није дошло до закључења уговора за извођење радова, јер су формиран ГП за потребе израде техничке документације.</p>	Процент	2020	0	2	0

Пројекат: 07015338 - Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница на подручју привредне зоне, зона Грмеч. С39, С40, ретензија Р2 и остале саобраћајнице, са припадајућом инфраструктуром

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 4 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започео са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започео с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	37	23

Пројекат: 07015342 - Саобраћајнице на подручју Регулационог плана блока између улица: П Срећковића, Супилове, В. Дугшевића и продужетка ул. Д. Лапчевића

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња нове интерне саобраћајнице у оквиру стамбеног блока са окретницом на завршетку у дужини од 191 м .

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5 тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 98 процената.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом 2021. године

Циљ 1 :

Изграђене приступне саобраћајнице за стамбени блок

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 91%. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	2	2

Пројекат: 07015348 - Подручје ПДР Тозино воће - саобраћајница 159. нова, општина Младеновац

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајнице 159 Нова са инфраструктуром око 435м, ширине 9 ,0м. и изградња кишне канализације по постојећим саобраћајницама у дужини око 500м, пречника Ø400, и Ø500.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице 159. нова и комуналне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	21	20

Пројекат: 07015349 - Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром за потребе изградње објеката за пресељење Лазаревац - насеље Кусадак

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Пројектовање и изградња приступних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром на подручју плана за потребе опремања нових локација у насељу „Кусадак“ у Лазаревцу. Реализација саобраћајница је предвиђена у 2 фази. У другој фази је обухваћено и регулисање тока потока Криваја.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	1	1

Пројекат: 07015350 - Локације на потезу између улица: Војводе Тозе, Рада Неимара и Грчића Миленка

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Извођење радова на изградњи и реконструкцији канализације у постојећим саобраћајницама укупне дужине око $L = 804$ м

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изграђена и реконструисана канализација у постојећим саобраћајницама

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	69	46

Пројекат: 07015361 - Реконструкција Сремске улице

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

У улици Сремској је потребно заменити постојећи асфалтни застор са нивелационо раздвојеним коловозом и тротоаром како би се и ова улица уклопила у пешачку зону са зазором од каменних плоча. Пројектом је обухваћен замена застора као и заштиту или измештање свих постојећих инсталација које могу бити угрожене приликом извођења радова.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започиње са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Уређење пешачке зоне

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започиње с реализацијом у 2021. години.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавез Образложење одступања од циљне вредности: Уговор за извођење је закључен али до реализације уговора није дошло.</p>	Процент	2020	0	1	0

Пројекат: 07015364 - Комунално опремање средствима правних и физичких лица локација која испуњавају формално правне и техничке услове за реализацију (ПДВ)

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња недостајуће инфраструктуре за потребе опремања нових локација, односно инфраструктуре неопходне за функционисање планираних објеката, а која се реализују средствима физичких или правних лица по закљученим уговорима, сагласно одредбама чланан 92 Закона о планирају и изградњи. Одобрена средства из Програма уређивања и доделе земљишта су предвиђена за плаћање ПДВ за изведене радове која представљају обавезу Града.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изградња недостајуће инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	41	41

Пројекат: 07015365 - Реализација јавних објеката и инфраструктуре донацијама Граду (ПДВ)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Израда техничке документације и/или изградња јавних саобраћајница са инфраструктуром или других јавних површина које инвеститори доносирају Граду. Предвиђена средства су намењена за плаћање ПДВ. Закључени су, за сада, следећи уговори о донацији:

-Донација пројектовања и изградње водоводне и канализационе мреже и реконструкција дела саобраћајнице – раскрснице Војислава Илића са приступном саобраћајницом; -Донација пројектовања и реконструкција дела саобраћајница Омладинских бригада и Јурија Гагарина; Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"(>,<)> тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 29%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Опремање локација додатним садржајима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	32	32

Пројекат: 07015374 - Приступ депонији "Винча"

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница са припадајућом инфраструктуром неопходних за приступ и функционисање депоније Винча

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изграђена саобраћајница са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	11	11

Пројекат: 07015376 - Подручје ПДР "Пашина чесма"

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре за потребе опремања нових локација, која се реализује сукцесивно у складу са динамиком изградње нових објеката у обухвату плана

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	7	6

Циљ 2 :

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајнице од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона Образложење одступања од циљне вредности: У последњој фази реализације пројекта у години завршетка биће видљива планска и остварена вредност индикатора који се односи на радно одговорни аспект	ком	2020	0	0	0

Пројекат: 07015381 - Саобраћајнице у Реснику - 35. нова и 45. нова од улице Пашинац до Јужне саобраћајнице са инфраструктурним везама до реципијента

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница и канализационе мреже у посотојећим улицама до везе са постојећим реципијентима за на подручју ПДР-а спортски центар Језеро

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом 2021. године.

Циљ 1 :

Опремање насеља саобраћајном и комуналном инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Уговор за извођење радова је закључен у октобру 2021.године, тако да до краја године није било реализације по овом уговору.	Процент	2020	0	16	0

Пројекат: 07015391 - Опремање локације уз улицу Јове Илића

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња водоводне и канализационе мреже у делу улице Јове Илића за потребе опремања нових локација

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена недостајућа инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	100	100

Пројекат: 07015392 - Саобраћајница у делу радне зоне Сурчин-Добановци

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Саобраћајнице Л=1000,00 м; водовод ф100 Л=577,00; кишна канализација ф800 Л=606,50м, ф1000 Л=96,25, ф500 Л=202,00; јавно осветљење Л=1340,00, ТК канализација Л=944(>,<)00м и саобраћајна сигнализација. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 68%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изградњом саобраћајница омогућиће се приступ фабрици Нелт

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у %</p> <p>Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 68%.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2020	0	32	32

Пројекат: 07015401 - Опремене локације уз Булевар краља Александра (Нова 1.1, Нова 3.3 и др.)

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња саобраћајница Нова 1-1 и Нова 3-3 са припадајућом инфраструктуром (водоводне мреже Ф150мм, опште канализације Ф300мм) са уклапањем у постојећу регулацију Булевара краља Александра преко новоформираних грађевинских парцела.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице Нова 1-1 и Нова 3-3 са припадајућом инфраструктуром

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	90	85

Пројекат: 07015407 - Драгослава Срејовића од Богословије до Улице Јованке Радаковић у Миријеву

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Саобраћајница од Богословије до улице Јоованке Радаковић. Попречним профилем је обухваћен коловоз ширине 12м и обострани тротоари ширине 3м. Пројекат обухвата саобраћајне површине, водовод, канализацију, јавно осветљење, измештање и заштиту постојећих електро и телекомуникационих инсталација и садњу дрвореда.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Изградња саобраћајнице

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	5	1

Циљ 2 :

Обезбеђени услови за коришћење саобраћајница од стране особа са инвалидитетом, деце и старих особа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Изграђени пешачки прелази са елементима приступачности (ком) Коментар: У последњој фази реализације пројекта у години завршетка биће видљива планска и остварена вредност индикатора који се односи на радно одговорни аспект Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова или записник о кона Образложење одступања од циљне вредности:	ком	2020	0	0	0

Пројекат: 07015408 - Пешачка Пасарела - веза Великог степенишног прилаза и Савског кеја са уређењем кеја

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Изградња пешачке пасареле и спиралне рампе изнад пруге и градске саобраћајнице омогућава безбедан прелаз пешацима са савског кеја до рова Београдске тврђаве. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 86%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Изграђена пасарела

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	0	14	12

Пројекат: 07015409 - Интермодални терминал у Батајници

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предмет пројекта је изградња водоводне мреже ф 300 у границама постојеће саобраћајнице, а за потребе водоснабдевања планираног интермодалног терминала у Батајници у дужини од око 1600 м, од постојеће водоводне мреже у Батајничком путу до везе на планирану приступну саобраћајницу интермодалног терминала

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Обезбеђена недостајућа комунална инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	69	58

Пројекат: 07015412 - Опремање локације за Спортску халу у Барајеву

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња водоводне мреже ф150мм у границама постојеће саобраћајнице од локације за Спортску халу у Барајеву до везе са постојећим цевоводом огроварајућег капацитета. Оријентациона дужина цевоводне мреже је око 450м.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена недостајућа инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом 3 буџета обезбеђена су већа средства, па је дошло до веће реализације од планиране.	Процент	2020	0	27	100

Пројекат: 07015414 - Батајнички пут у Земуну

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Батајнички пут представља основну везу Батајнице са Београдом. Предметном техничком документацијом предвиђена је изградња саобраћајнице Батајнички пут у дужини од око 7,5 км од раскрснице са саобраћајницом Т6 до уласка у Батајницу (до Обилазнице), у складу са Плановима детаљне регулације предметног подручја. Постојећа саобраћајница са две саобраћајне траке постаје саобраћајница са по две саобраћајне траке по смеру, са разделним појасом, обостраним тротоарима, бициклическом стазом и зеленилом.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 1%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изградња саобраћајница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом 3 буџета обезбеђена су већа средства, па је дошло до веће реализације од планиране.	Процент	2020	0	60	100

Пројекат: 07015416 - Блок између улица Далматинска, Старине Новака

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња водовода и канализације у постојећим саобраћајницама. Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да се пројекти који су започели са реализацијом 2020. године под другом шифром и у тој години је њихова реализација износила 68%.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изградња недостајуће инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
				2021.	2021.
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 68%. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом 3 буџета обезбеђена су већа средства, па је дошло до веће реализације од планиране.	Процент	2020	0	32	100

Пројекат: 07015417 - Железничка улица у Лазаревцу

Време трајања: 2021 - 2026

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Пројекат обухвата реконструкцију Железничке улице у Лазаревцу са комплетном припадајућом инфраструктуром

Циљ 1 :

Реконструисана саобраћајница

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	0	10	9

Пројекат: 07015418 - Трг у Лазаревцу

Време трајања: 2021 - 2026

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Пројекат обухвата реконструкцију главног трга у Лазаревцу

Циљ 1 :

Реконструисан Трг

--	--	--	--	--	--

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	50	50

Пројекат: 07015421 - Опремање локације Макишко поље

Време трајања: 2021 - 2026

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Према Претходној студији оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља, предмет овог пројекта је израда техничке документације за: 1. Изградњу два атмосферска колектора у укупној дужини од око 1365,00 м
 2. Изградњу привремених прикључака за одвођење и упуштање прикупљених атмосферских вода из колектора у најближи одговарајући природни водоток – реципијент 3. Насипање платоа за депо метроа површине око 47,60 ха на коту 74,00 мнм Намера је да се Макишко поље претвори у стамбено – пословну зону, уз постојање значајних објеката саобраћајне инфраструктуре. Садашње пољопривредно земљиште, а будућу значајну урбанистичку целину, неопходно је заштитити од штетног деловања површинских и подземних вода, као и сам квалитет вода с обзиром на чињеницу да се на предметној локацији налази И зона санитарне заштите београдског изворишта воде за пиће.

Циљ 1 :

Изграђена инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	14	14

Програм: 0901 - Програм 11 - Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 - Социјална заштита

Одговорно лице: Наташа Станисављевић, Секретар

Пројекат: 09015007 - Изградња објекта социјалне намене - Објекти за дневни боравак деце

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња објекта социјалне намене као објекта за дневни боравак деце предшколског узраста за време боравка у сигурним кућама, планирана је изградња објекта од 60-120м², који ће се пројектовати и градити у складу са планском и урбанистичком документацијом, важећим прописима и стандардима за ове намене.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изграђен објекат

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	100	91

Програм: 1101 - Програм 01-Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: В.Д. Секретара Бојана Радаковић

Опис програма:

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Циљ 1 :

Просторни развој у складу са плановима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Процент израђене планске документације</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Урбанистичка планска документација</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Изражена вредност је број усвојених планова у односу на број планова чије усвајање је било планирано. Усвојено је више планова него што је било планирано.</p>	процент	2020	68	26	33
<p>Назив: Процент грађевинског земљишта опремљеног комуналном инфраструктуром</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Урбанистичка планска документација</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Изражена вредност је број усвојених планова у односу на број планова чије усвајање је било планирано.</p> <p>Због отежаних услова рада и епидемиолошке ситуације није било могуће спровођење комплетне законске процедуре за планирани број планова</p>	процент	2020	7	18	0

Програмска активност: 11010003 - Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Руков. сектора за ком.делатн.и уређ.грађ.земљ Јасмина Васић

Опис програмске активности:

Према закону о планирању и изградњи грађевинско земљиште је земљиште које је одређено законом или планским документом за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са законом. Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом. Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом комунално опремљено за грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други услови). Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање. Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене. Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси јединица локалне самоуправе, уз старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу земљишта.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности реализују се активности на закључењу уговора за припремање и опремање грађевинског земљишта, уговора за пројектовање, за изградњу, за експропријацију земљишта и др. уговоре неопходне за опремање грађевинског земљишта, како би се повећао број локација које су комунално опремљене, чиме се стварају услови за повећање прихода при наплати комуналних услуга и

прихода на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Циљ 1 :

Стављање у функцију грађевинског земљишта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Реализација динамичког плана и програма стручних и специјализованих услуга у вези са припремањем и уређивањем градског грађ.земљишта Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Програма уређивања грађевин.земљиш. Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је у складу са планираном динамиком извођача	проц	2020	0	100	81

Програмска активност: 11010005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице: Руководилац

Опис програмске активности:

Рестаурација фасада стамбених објеката са 3Д ласерским снимањем као и израда модела у 2Д и 3Д приказу фасада и фасадних елемената као подлоге за израду пројеката ревитализације зграда под заштитом државе, извођење радова на инвестиционом одржавању стамбених зграда, поступање по представкама грађана у вези са одржавањем стамбених зграда

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Очување културне баштине рестаурацијом фасада стамбених објеката под заштитом држава

Циљ 1 :

Праћење грађевинско занатских радова на 70 објеката утврђених као културна добра и објекти у оквиру просторно-културних целина.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број објеката на којима је рестаурирана фасада</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Записници о примопредаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У складу са чланом 50. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о спровођењу јавних набавки којом је овлашћено ЈП „Градско стамбено“, закључен је оквирни споразум. На основу оквирног споразума закључени су појединачни уговори за извођење грађевинско занатских радова на објектима утврђеним за културно добро и објектима у оквиру просторно-културних целина који се налазе на територији града Београда за 13 објеката. У току је реализација закључених уговора и окончање истих очекује се у 2022. години.</p>	Комад	2020	0	13	0

Циљ 2 :

Праћење одржавања стамбених зграда и спречавање штетних последица.

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број представки које се односе на одржавање стамбених зграда</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Писарница</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Велики број представки је последица ступања на снагу Закона и становању и одржавању зграда, Одлуке о суфинансирању и просечне старости стамбеног фонда.</p>	Комад	2020	0	200	222

Програмска активност: 11010006 - Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

Одговорно лице: Руководилац

Опис програмске активности:

Финансирање израде и постављања табли за означавање насељених места, улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у складу са ажурирањем Адресног регистра, по донетим решењима и према пријавама грађана за недостајуће и оштећене табле

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Означавање улица и тргова и означавање зграда кућним бројевима на територији града Београда у циљу несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остали) и оријентације становника и посетилаца града Београда

Циљ 1 :

Означавање улица ради несметаног функционисања теренских служби (Служба хитне помоћи, Ватрогасна служба, МУП, БВК, ЕДБ, ПТТ и остало

као и оријентација становника и посетиоца града Београда на територији 17 градских општина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број постављених табли са називима улица Коментар:</p> <p>Извор верификације: Записник о броју постављених табли Образложење одступања од циљне вредности: Поступак јавне набавке услуге - Означавање назива улица и тргова на територији града Београда покренут је и закључен је Оквирни споразум у 2021. години и исти је окончан у 2021. години.</p>	Комад	2020	0	6.049	6.049
<p>Назив: Број постављених табли са кућним бројевима Коментар:</p> <p>Извор верификације: Записник о броју постављених табли Образложење одступања од циљне вредности: У складу са чланом 29. став 2. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру ("Сл. гласник РС" бр. 9/20) обележавање зграда и грађевинских парцела кућним бројевима обавља јединица локалне самоуправе у случаја када се утврди или измени назив улице и трга закључен је оквирни споразум у 2020. години за Обележавање зграда постављањем табли са кућним бројевима на територији града Београда(>,<) који је окончан у 2021. години</p>	Комад	2020	0	6.000	6.000
<p>Назив: Број недостајућих и оштећених табли Коментар:</p> <p>Извор верификације: Записник о броју постављених табли Образложење одступања од циљне вредности: Број поднетих пријава грађана већи је од планираног. Улсед ограничених финансијских средстава дат је приоритет означавању назива улица и тргова на основу донетих Одлука о додели и/или измени назива улица.</p>	Комад	2020	0	300	0

Пројекат: 11015300 - Уређење парка у насељу Алтина 2

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Парк – Јавна зелена површина (ЈЗ 3) је планирана у блоку 73, у централном делу насеља "Алтина 2", на површини од око 0,7ха

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Уређен парк у насељу Алтина 2

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	80	61

Пројекат: 11015302 - Гробље "Калуђерица"**Време трајања:** 2021 - 2021**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5", тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<)> и у тој години је њихова реализација износила 85 процената

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021 години

Циљ 1 :

Реализација дела плана детаљне регулације

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 57%. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	15	15

Пројекат: 11015303 - Гробље за кућне љубимце у блоку 51**Време трајања:** 2021 - 2025

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња гробље за кућне љубимце у блоку 51 са припадајућим објектима и припадајућом инфраструктуром

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија

је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5",

тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром(>,<) и у тој години је њихова реализација износила 85 процената

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђене саобраћајнице и комунална инфраструктура

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	47	28

Пројекат: 11015304 - Уређење јавних, слободних и зелених површина на територији града Београда

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Пројекат се бави уређењем неуређених слободних површина формирањем парковских површина и мањих тргова

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Уређене површине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	0	63	63

Пројекат: 11015306 - Гробље "Бежанијска коса"

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Санација хидро-техничких инсталација за потребе Сабирне капеле

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне

пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са "5"<(>,<)> тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром<(>,<)>

и у тој години је њихова реализација износила 29 процената

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Стављање у употребу Сабирне капеле на Бежанијском гробљу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	29	16

Пројекат: 11015308 - Изградња станова за потребе уређивања грађевинског земљишта и објеката од посебног значаја за град Београд (социјални станови и сл.)

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Станови за потребе расељавања у процесу решавања имовинско-правних односа и експропријације за објекте који се налазе на траси комуналне инфраструктуре и други станови од посебног значаја за град Београд по посебним закључцима.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започиње са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изградња станова

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Уговор за извођење радова закључен је крајем године за пројектовање и извођење, радило се на изради техничке документације.	Процент	2020	0	1	0

Програм: 1102 - Програм 02 - Комуналне делатности

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Никола Ковачевић

Опис програма:

Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Циљ 1 :

Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава Коментар: Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	100	100	100

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Процент насељених места обухваћених услугама снабдевања водом за пиће у односу на укупан број насеља</p> <p>Коментар: Потребно изразити у процентима, број насељених места обухваћен услугама/укупан број насеља x100, однос је 56 /59 , а то је 95 %</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања</p>	проц	2020	95	100	100
<p>Назив: Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака (физичко-хемијских и микробиолошких)</p> <p>Коментар: Потребно изразити у процентима, број неисправних узорака/укупан број анализираних узорака x100, добијена вредност 1,1%</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Остварена боља вредност од циљане.</p>	Комад	2020	1	4	3

Циљ 2 :

Рационално снабдевање водом за пиће

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Литар/становник/дан	2020	230	230	205
<p>Назив: Степен физичких губитака у мрежи (%)</p> <p>Коментар: Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Процент	2020	24	24	24

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Цена воде по м3</p> <p>Коментар: Различите категорије потрошача имају различиту цену воде. Циљна вредност од 137 динара је збир цена. Цена воде по категоријама: Домаћинства и Спортско рекреативни центри - 51,48 динара, Остали потрошачи - 85,19 динара (приказане цене су са ПДВ-ом). Тако је дата и остварена вредност.</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, збир цене воде за домаћинства/ СРЦ и цене воде за остале потрошаче даје укупну вредност од 136,67 динара.</p>	Динар	2020	137	144	144

Циљ 3 :

Повећање покривености територије комуналном делатношћу одржавања чистоће на површинама јавне намене

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом чишћења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	ком	2020	17.124.595	17.134.305	17.134.305
<p>Назив: Број м2 површина јавне намене обухваћених операцијом прања</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	ком	2020	15.395.972	15.401.894	15.401.894

Циљ 4 :

Повећање квалитета одржавања јавних зелених површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број м2 обновљених јавних зелених површина Коментар: Извор верификације: извештај Образложење одступања од циљне вредности: Током 2021.године радови на одржавању јавних зелених површина изведени у граници интервенције од 77.739,64м2 указују да је постигнут и реализован очекиван ниво одржавања јавних зелених површина и исти представља повећање квалитета одржавања јавних зелених површина имајући у виду пријављену циљну вредност од 69.700 м2. Реализована граница интервенције је за 11,53% већа у односу на пријављену циљну вредност за 2021.годину.	ком	2020	54.998	69.700	77.740

Програмска активност: 11020002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Руководилац сектора за комуналне дел.у области одржавања ..

Опис програмске активности:

Уређење и одржавање јавних зелених површина у општој употреби на подручју десет градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица обавља јавно комунално предузеће, ЈКП „Зеленило-Београд”, Београд, које је град Београд основао за обављање ове комуналне делатности у складу са чланом 3. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Сл. лист града Београда", бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 - др. одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 19/17 и 26/19) и у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). ЈКП „Зеленило-Београд”, Београд се стара о јавним зеленим површинама на укупној површини од око 24.235 ха, о уређеним обалама и приобаљу Саве и Дунава и делу приобаља Топчидерске реке, парк шумама, дрворедима у 763 улица, 3.729 жардињера, 20 јавних санитарних објекта, о заштићеним природним добрима, украсном биљном материјалу у делу просторија Градске управе, реализује непредвиђене услуге у оквиру програма текућег одржавања (инспекцијски налози и једнократна уређења). ЈКП „Зеленило-Београд”, Београд изводи услуге на поправци и санацији оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објекта и непредвиђене поправке и санације у циљу побољшања услова коришћења површина и објекта. Предузеће обавља и радове из комуналне области који су везани за одржавање манифестација под покровитељством Града, градске општина или јавног комуналног предузеће.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У години извештавања на овој програмској активности остварене вредности су у границама планираних.

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга којима се обезбеђује одређени обим, врста, уређење и одржавање јавних зелених површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Реализација динамичког плана и програма одржавања јавних зелених површина</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај ЈКП "Зеленило Београд" о извршеним радовима</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Укупан остварени степен извршења реализације Програма одржавања јавних зелених површина за 2021.годину у односу на закључени Анекс В број ИИИ-01 401.1-980/20 од 24.12.2021.године износи 92%, а разлози одступања у односу на наведени Анекс су следећи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - због обимности радова, неповољних временских услова за извођење грађевинских радова и радова на озелењавању, изради травњака и садњи биљног материјала из увоза зависе од временских услова и набавке истих, нису извођени по утврђеној динамици и исти ће се наставити током 2022.године(>,<)> - радови на локацији шеталиште Лазаро Карденас у Блоку 70 од улице Гандијева до центра МЗ који су уговорени Анексом В од 24.12.2021.године нису започети током 2021.године јер је у току завршетак израде техничке документације и добијања сагласности. - упоредо су извођени радови на реализацији аванса по Програму одржавања јавних зелених површина за 2020.годину. 	процент	2020	91	100	92

Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Руководилац сектора за комуналне дел.у области одржавања ..

Опис програмске активности:

Град Београд је за обављање комуналне делатности одржавање чистоће на површинама јавне намене, основао ЈКП "Градска чистоћа", коме је дато искључиво право за обављање комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене, за подручје градских општина у складу са Статутом града Београда. Одржавање чистоће на површинама јавне намене извршава се на основу годишњег програма одржавања чишћења и прања јавних површина.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Стручне службе ЈКП „Градска чистоћа“ су у току године вршиле снимање и мерење јавних површина, и то: новоизграђених саобраћајница, саобраћајница и тротоара чија се површина приликом реконструкције увећала, бицикличких стаза, паркинга, поједина стајалишта аутобуса јавног градског превоза и слично, да би се јавне површине обухватиле услугама чишћења и прања, с обзиром да је претходно утврђено да ове површине нису биле обухваћене Програмом чишћења и прања јавних површина. Такође, у циљу провере података о површинама које су обухваћене услугама чишћења и прања, извршено је поновно мерење појединих јавних површина које су обухваћене Програмом.

Циљ 1 :

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавних површина за чишћење у м2 Коментар: Извор верификације: Извештај ЈКП "ГЧ" о извр.снимањ.и измер.јав.површ.за чишћење Образложење одступања од циљне вредности:	Квадратни метар	2020	17.124	17.134.003	17.134.305
Назив: Покривеност територије услугама одржавања чистоће јавних површина за прање у м2 Коментар: Извор верификације: Извештај ЈКП "ГЧ" о извр.снимањ.и измер.јав.површ.за прање Образложење одступања од циљне вредности: Сходно дефинисаном циљу, на основу верификације помоћу одговарајућег индикатора(>,<) утврђено је да је овај циљ испуњен у целиности(>,<) односно остварена је циљна вредност	Квадратни метар	2020	15.395	15.401.894	15.401.894

Циљ 2 :

Одржавање квалитета воде и објеката купалишта у складу са прописима за јавна купалишта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Оцена квалитета купалишта од надлежних органа Коментар: Према Одлуци о речним јавним купатилима, купалиште се може отворити уколико Комисија за редовну годишњу контролу техничке и хигијенске исправности купатила, као и услова и мера противпожарне заштите и утврђивања испуњености услова сигурности (контрола купатила). На основу ове контроле Комисија Записником констатује да се јавно купалиште може или не може отворити. У складу са наведеним базна и циљана је 100 % што значи да је Комисија утврдила да је купалиште исправно и да се може отворити, негативно мишљење Комисије би било 0 %. Извор верификације: Акт надлежног органа Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, Комисија је констатовала записником од 18.06. 2021. године да се купалиште може отворити од 18.06.2021. године.	процент	2020	100	100	100

Програмска активност: 11020003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Љубица Драшковић

Опис програмске активности:

Одржавање јавних фонтана и чесми на територији Града обавља се у складу са Програмом који се, у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде на територији града Београда, доноси за сваку годину. Одржавање ових јавних градских објеката поверено је ЈКП "Београдски водовод и канализација" с обзиром да ово предузеће располаже одговарајућим стручно-техничким капацитетима, а финансира се из средства буџета Града. Програм одржавања јавних фонтана и чесми обухвата чишћење ових јавних објеката, поправку и замену делова (пумпе,

елетро-ормани и сл. код фонтана, славине, одводи и сл. код чесми, постављање типских чесми), са потрошњом воде и струје. За сложеније санације, реконструкције и изградње ових објекта неопходна је припрема пројектне документације са прибављеним сагласностима надлежних органа, а затим и реализација радова у складу са Законом о планирању и изградњи.

Циљ 1 :

Обезбеђивање услова за коришћење воде на јавним површинама кроз јавне фонтане и чесме

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број јавних фонтана и чесми у систему одржавања Коментар: У програму за 2020. годину налази се 193 јавне чесме и 41 фонтана, што чини укупно 234 објекта. Извор верификације: Број објеката у програму Образложење одступања од циљне вредности: У току године створени су услови за постављање 4 чесме на јавним површинама - у новоизграђеном парку и на реконструисаном шеталишту, а фонтана на Цветном тргу је реализована из донације компаније Водавода</p>	Комад	2020	234	237	3.047

Програмска активност: 11020004 - Зоохигијена

Одговорно лице: Руководилац сектора

Опис програмске активности:

Обављање комуналне делатности зоохигијене се врши на основу годишњих програма ЈКП "Ветерина Београд", а у складу са Одлуком о обављању делатности зоохигијене.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Комунална делатност зоохигијене се обавља са циљем омогућавања остваривања животних потреба људи и заштите од заразних и других болести које преносе животиње, кроз контролу и смањење популације невластничких и паштених паса и мачака на територији града Београда.

Циљ 1 :

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број ухваћених и збринутих напуштених животиња -паса и мачака</p> <p>Коментар: У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године остварено је 99,37% од планиране циљне вредности.</p> <p>Извор верификације: Извештај ЈКП "Ветерина БГД" о извршеним услугама по уговору</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Узимајући у обзир планиране циљне вредности, односно број ухваћених јединки и да су предмет комуналне делатности животиње, тј. жива бића(> ,<)> које карактерише стално кретање(>,<)> остварене вредности прате динамику реализације планиране циљне вредности. Сходно наведеном(>,<)> у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године одступање од планиране циљне вредности је минорно.</p>	Број	2020	5.296	6.000	5.962

Програмска активност: 11020008 - Управљавање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Љубица Драшковић

Опис програмске активности:

За обављање комуналне делатности снабдевања водом Град је основао ЈКП "Београдски водовод и канализација" за подручје дефинисано у складу са Статутом града Београда. За обављање ове делатности ЈКП остварује приход од наплате од потрошача, у складу са обрачуном потрошње воде у складу са законом и Одлуком. За обезбеђење уредног водоснабдевања грађана на територији града Београда поред текућег одржавања система ЈКП, неопходна је санација, реконструкција и изградња објеката система београдског водовода за шта се средства обезбеђују из прихода ЈКП, буџета Града и других извора финансирања. У складу са наведеним у оквиру ове програмске активности се реализују средства за израду стручних материјала (студија, пројеката) у функцији развоја система водоснабдевања, као и радова на санацији, реконструкцији и изградњи објеката водоводног система.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2020. год. је очекивано (планирано) 14000 интервенција на водоводној мрежи, што би било за око 1,32 % мање од броја интервенција у 2019.год. (14185) , с обзиром на настојања ЈКП и Градске управе да максимално раде на развоју, реконструкцији, санацији овог система.За период И-ХИИ 2020.год. остварено је 13223 интервенција на водоводној мрежи; што значи да је у 2020.г. било остварено укупно умањење у броју кварова од 962.

Циљ 1 :

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број кварова по км водоводне мреже</p> <p>Коментар:</p> <p>Базна вредност је 3,3 квара/км мреже у 2020. години (вредност представља количник укупног броја кварова и дужине водоводне мреже- км). Планирано је смањење броја кварова и то на 3(>,<)>2 квара/км у 2021. години, 3(>,<)>1 квара/км у 2022. години, али су због ограничења САП апликације дате заокружене вредности.</p> <p>Без обзира што је остварен много бољи резултат од задате циљне вредности и даље је водоводна мрежа доста стара, преко 30 % мреже је старије од 35 година, тако да су потребна значајна улагања у радове на санацији и реконструкцији водоводне мреже како би се одржала тенденција опадања броја кварова</p> <p>Извор верификације: Јкп Београдски водовод и канализација</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Нема одступања .</p> <p>Број кварова варира из године у годину и резултат је разних фактора, а посебно је битна примена смањења притисака у основним зонама биланса (ОЗБ)</p>	Комад	2020	3	3	3

Циљ 2 :

Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Губици у производњи и дистрибуцији воде (технички и комерцијални губици)</p> <p>Коментар: Базна вредност губитака у производњи и дистрибуцији воде (технички и комерцијални губици) је 32,7 % за базну 2020. годину. Планирано је смањење губитака од 0,4 % годишње, и то: 32(>,<)>3 % у 2021. години и 31(>,<)>9 % у 2022. години, с тим да су због ограничења САП апликације дате заокружене вредности (2020.- 33 %, 2021.- 32%, 2022. - 32 %). Имајући у виду значајну дужину водоводне мреже београдског водоводног система, као и број прикључених корисника, значајније реално смањење губитака (%) је могуће остварити у вишегодишњем периоду, применом одговарајућих мера. У полугодишњем периоду се не може дати реална слика смањења губитака у систему, иста се даје на крају године.</p> <p>Извор верификације: ЈКП Београдски водовод и канализација</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, јер се примењују проритетне активности из Стратегије смањења губитака, која је усвојена у марту 2020. године.</p>	Процент	2020	33	33	33

Пројекат: 11025300 - Магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња водовода у дужини од 8.600м, пречника фи 315 у насељима Барајево и Араповац.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 42 процента

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изграђен магистрални цевовод Барајево - Бељина - Араповац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у %</p> <p>Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 80%.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача(Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 80%).</p>	Процент	2020	0	52	12

Пројекат: 11025301 - Цевовод дуж Ваљевског пута у Обреновцу

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња магистралног водовода ф335 ПЕХД у регионалном путу у Обреновцу: 4200м

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 58 процента

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изграђен цевовод дуж Ваљевског пута у Обреновцу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Степен изведених радова у %</p> <p>Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 60%.</p> <p>Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.</p>	Процент	2020	0	42	42

Пројекат: 11025302 - Водоводна мрежа у насељу Грмовац

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња недостајуће водоводне мреже у постојећим улицама насеља Грмовац, пречника ф150мм и дужине око 7000м', ИИ фаза

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет с реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена водоводна мрежа у насељу Грмовац

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	90	75

Пројекат: 11025307 - Реконструкција водоводне мреже у насељу Ледине

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне мреже у насељу Ледине укупне дужине око Л = 3262 м.

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 21 проценат

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђена и реконструисана водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 40%. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	71	60

Пројекат: 11025311 - Резервоари (Брђански крај, Врапчје брдо и Дубрава), општина Барајево

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња резервоара питке воде Врапчје брдо запремине 750м³ (3x250м³) на кат.парцелама 1327/2; 1327/3 и 1328/2 све у КО Бељина, резервоара Брђански крај запремине 500м³ (2x250м³) на кат.парцели 1032/2 КО Бељина и резервоара Дубрава запремине 1.000м³ (2x500м³) на кат.парцели 1358/1 и 1358/2 КО Лисовић. Израда ТД за резервоаре Врапчје брдо и Брђански крај је уговорена у мају текуће године, док израда ТД за резервоар Дубрава тек треба да се уговори (поступак јавне набавке је обустављен зато што није било достављених понуда. У току је покретање новог поступка).

Изградња резервоара ће се изводити фазно.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изградња резервоара

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов обавез Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	0	43	31

Пројекат: 11025312 - Водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросаљци, општина Лазаревац

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предмет пројекта је резервоар Араповац, запремине 500м³, резервоар Миросаљци, запремине 200м³ и водоводна мрежа у насељима Араповац и Миросаљци, дужине око 27км, профила мин.ф100.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години

Циљ 1 :

Изграђен резервоар и водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Изграђен резервоар и водоводна мрежа Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	10	8

Пројекат: 11025313 - Регионални водовод Макиш – Младеновац**Време трајања:** 2021 - 2024**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Регионални водовод ф 1200мм и пратећи хидротехнички објекти на цевоводу у функцији снабдевања насеља јужно од Београда од Петловог Брда до Младеновца укупне дужине око 50 км. прве три етапе од петловог Брда до Жућке капије изведенне у претходном периоду. Планиране активности на завршетку радова на четвртој и петој етапи, док ће се се преостале деонице регионалног водовода и прикључци за околна насеља реализовати након 2022. године Због обима инвестиције предвиђена фазна реализација

Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 1 проценат

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започет са реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изградња водоводне мреже

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације угов.обавеза Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	1	1

Пројекат: 11025314 - Бунари на изворишту Брестовица МЗ Шепшин и Кораћица, општина Младеновац

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Изградња бунара у оквиру постојећег система водоснабдевања у МЗ Шепшин и Кораћица у Младеновцу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изградња бунара

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат почиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	9	9

Пројекат: 11025315 - Водоводна мрежа у насељу Угриновци

Време трајања: 2021 - 2022

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предмет пројекта је техничка документација за изградњу водоводне мреже у насељу Угриновци и то: - реконструкција мреже у ул.Учитеља Цвеје, дужине 170м, са профила ф100 на профил ф150; - изградња водоводне мреже ф100, дужине 540м, у улШколска; - изградња водоводне мреже ф100, дужине 420м, у улици 34.Нова. Укупна дужина предметне мреже је 1130м

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изграђена планирана водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започиње с реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: До закључења уговора за извођење радова није дошло јер није била завршена техничка документација.	Процент	2020	0	46	0

Пројекат: 11025319 - Водоводна мрежа у насељу Ритопек**Време трајања:** 2021 - 2024**Одговорно лице:** Руководилац**Опис пројекта:**

Изградња резервоара са црпном станицом и хидрофорским постројењем (запремине 1000м³), прекидне коморе са хидрофорским постројењем (запремине 300м³) и водоводне мреже I,II и III висинске зоне, профила ф100- ф150, дужине 7.470м. Ово ће бити прва фаза реализације водоводног система планираног за цело насеље Ритопек са мрежом подељеном у четири висинске зоне, укупне дужине око 15км.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат почиње са реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Изградња резервоара са црпном станицом

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	21	17

Пројекат: 11025326 - Реконструкција бунара на изворишту Вић-баре Обреновац**Време трајања:** 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Реконструкција постојећег бунара Анексом 5 Упутства за израду програмског буџета, Министарство финансија је за све капиталне пројекте од 2021. године прописало да буду обележени са 5, тако да су пројекти у 2020. години започети под другом шифром, и у тој години је њихова реализација износила 3 процента

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат започиње са реализацијом у 2021. години.

Циљ 1 :

Побољшање квалитета водоснабдевања насеља у Обреновцу

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат је у 2020. години реализован у оквиру програмске активности са степеном изведених радова од 3%. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	97	94

Пројекат: 11025327 - Водоводна мрежа Грабовац-Дрен-Орашац- Вукићевића у Обреновцу

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Пројекат обухвата 8.366 м водоводне мреже и то ф 280 у дужини од 5.030 м, ф 225 у дужини од 1.487 м, ф 160 у дужини од 1.865 м и ф 90 у дужини од 50 м.

Циљ 1 :

Изграђена водоводна мрежа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Пројекат започет са реализацијом у 2021. години. Извор верификације: Извештај надзорног органа о степену реализације уговорених о Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	57	57

Пројекат: 11025500 - Водоводна инфраструктура опремање грађевинског земљишта

Време трајања: 2021 - 2023

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Обезбеђивање услова за опремање градског грађевинског земљишта водоводном инфраструктуром на територији града Београда

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Стављање у функцију водоводне инфраструктуре

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Записник о коначном обрачуну Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	30	10

Програм: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Градско веће града Београда

Опис програма:

Програм обухвата активности, којима се обезбеђује праћење рада и обезбеђење функционисање установа културе, чији је оснивач град Београд

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у</i>	<i>Остварена вр. у</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број установа културе чији је оснивач град Београд</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Регистар корисника јавних средстава</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло из разлога што је Секретаријат за културу добио још једну установу културе-КПГТ, усвојеној на Скупштини града 12.03.2021.године, а објављено у Службеном листу града Београда број 10-2</p>	ком	2020	29	29	30
<p>Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај установе културе</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Одступање циљне вредности од остварене у 2021.години је последица већег интересовање за културне програме. Број програма у 2020.години услед пандемије корона вируса је био смањен, па је потражња за културним програмима била увећана</p>	Комад	2020	0	1.510	2.100
<p>Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај корисника средстава по конкурс</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Комад	2020	0	220	220

Програмска активност: 12010003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лице: Руководилац сектора у области одржавања стамбених зграда

Опис програмске активности:

У складу са повереном комуналном делатношћу обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност почиње са реализацијом у 2020. години

Циљ 1 :

Очување и заштита културног наслеђа

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа</p> <p>Коментар: Програмска активност почиње са реализацијом у 2021. години</p> <p>Извор верификације: Записник о реализованом пројекту</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У складу са обезбеђеним средствима дошло је до смањења броја пројеката за реализацију у 2021. години, тако да су окончани радови на два објеката и спроведене јавне набавке и уговорени радови на четири објекта у оквиру Београдске тврђаве</p>	Број	2020	15	5	2

Програм: 1301 - Програм 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омладина

Одговорно лице: Драгана Белојевић, секретар

Опис програма:

Кроз овај програм врши се подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма 14 Секретаријат за спорт пружа подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, предшколсом и школском спорту као и финансирање локалних спортских установа и учествује у спровођењу омладинске политике.

У оквиру програма 14 Канцеларија за младе поред учествовања у спровођењу омладинске политике брине о друштвеној одговорности младих.

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Број организација у 2021. години преко којих се остварује јавни интерес у области спорта је у целости реализован је и у складу са планираним вредностима.</p>	Комад	2020	100	140	140

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
<p>Назив: Број чланова спортских организација и удружења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Планирана вредност за број чланова спортских организација и удружења у 2021. години је реализован у складу са планираним вредностима.</p>	Комад	2020	50.891	50.891	50.891
<p>Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Планирана вредност за број жена чланова спортских организација и удружења у 2021. години је реализован у складу са планираним вредностима.</p>	Комад	2020	15.819	16.000	16.000
<p>Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештаји</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Планирана вредност за број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом у 2021. години је реализован у складу са планираним вредностима.</p>	Комад	2020	45	45	45

Циљ 2 :

Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју спровођењу локалних политика које се тиче младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Планирана вредност за број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи у 2021. години је реализована у потпуности.	Комад	2020	130	176	176
Назив: Регистрован број волонтера Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Планирана вредност за регистровани број волонтера у 2021. години је реализована у потпуности.	Комад	2020	518	533	533

Пројекат: 13015300 - Изградња спортских објеката јавне намене

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Јасмина Васић

Опис пројекта:

Изградња и реконструкција спортских објеката (изградња базена за бебе и реконструкција спортског центра Ташмајдан)

Циљ 1 :

Изграђен објекат

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Извешт надз органа о степ реализ уговорених обавеза Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	2020	0	32	32

Програм: 2001 - Програм 08 - Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 - образовање

Одговорно лице: Славко Гак, секретар

Пројекат: 20015026 - Предшколско образовање Изградња објеката предшколских установа

Време трајања: 2021 - 2021

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Предшколске установе су исказале потребу за изградњом објеката за смештај деце предшколског узраста због повећаног броја захтева родитеља за смештај на територији 10 Градских општина. Пројектом је предвиђено за један број решавање имовинско-правних односа у оквиру припремања локација, затим за припремљене локације за један број локација су планиране потребне активности на опремању локација, а за локације које су припремљене и опремљене планирана је реализација у смислу пројектовања и извођења радова. Потребне активности се спроводе сагласно са усвојеним Програмом изградње објеката предшколског образовања.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2018.години, није било планирано, а и није било плаћања у оквиру овог пројекта, с обзиром да је у овој години било планирано да се припреме пројектни задаци и каталог локација са статусом по питању имовинско-правних односа и степеном опремљености предложених локација, а за чију реализацију није био потребан утрошак средстава.

Циљ 1 :

Изградња 16 објеката за предшколско образовање на територији 10 Градских општина

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Степен изведених радова у % Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је била у складу са планираном динамиком извођача.	Процент	2020	0	23	22